



Raport z realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020

RAPORT 2020 r.



Białostocki Obszar Funkcjonalny

Białystok 2021



SPIS TREŚCI

Słownik skrótów.....	3
Wprowadzenie.....	4
1. Informacje dotyczące stanu wdrażania <i>Strategii ZIT BOF</i>	5
1.1. Tryb pozakonkursowy.....	13
1.2. Tryb konkursowy	22
1.3. Tryb nadzwyczajny	28
1.4. Projekty komplementarne w trybie pozakonkursowym z Krajowych Programów Operacyjnych	31
2. Stopień realizacji wskaźników <i>Strategii ZIT BOF</i>	38
2.1. Informacje o realizacji wskaźników RPOWP 2014-2020 w ramach ZIT	38
2.2. Informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej BOF w latach 2012-2019	50
3. Informacje o realizacji celów <i>Strategii ZIT BOF</i> w Gminach BOF	59
CEL 1. ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA	59
CEL 2. KOMPETENCJE DO PRACY	60
CEL 3. DOSTĘPNOŚĆ DO KULTURY	85
CEL 4. AKTYWNA INTEGRACJA SPOŁECZNA.....	87
CEL 5. GOSPODARKA NISKOEMISYJNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.....	95
CEL 6. DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA.....	109
CEL 7. INTEGRACJA STRATEGICZNEGO ZARZĄDZANIA ROZWOJEM BOF	112
Wnioski	123
Spis tabel	125
Spis wykresów.....	126
Spis map	126

Słownik skrótów

BOF	–	Białostocki Obszar Funkcjonalny
CT	–	Cel Tematyczny
EFRR	–	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFS	–	Europejski Fundusz Społeczny
FS	–	Fundusz Spójności
GUS	–	Główny Urząd Statystyczny
IP ZIT BOF	–	Instytucja Pośrednicząca Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
IW IP ZIT BOF	–	Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
IZ RPOWP	–	Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego 2014-2020
JST	–	Jednostka Samorządu Terytorialnego
KE	–	Komisja Europejska
KM RPOWP	–	Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
MFIPR	–	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
MiiR	–	Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
MOF OW	–	Miejski Obszar Funkcjonalny Ośrodka Wojewódzkiego
OP	–	Oś Priorytetowa
PI	–	Priorytet Inwestycyjny
PO	–	Program Operacyjny
POKL	–	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
POPW	–	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
POIiŚ	–	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
POIR	–	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
POPT	–	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020
<i>Porozumienie</i>	–	<i>Porozumienie w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej zadań dotyczących realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) oraz wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 z 20 lipca 2015 r. zmienione Anekssem nr 1 z dnia 13 kwietnia 2016 r., Anekssem nr 2 z dnia 28 listopada 2016 r., Anekssem nr 3 z dnia 23 lutego 2017 r. oraz Anekssem nr 4 z dnia 10 kwietnia 2020 r.</i>
RPOWP 2014-2020	–	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020
Stowarzyszenie BOF	–	Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
<i>Strategia ZIT BOF</i>	–	<i>Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020</i>
SZOOP RPOWP	–	Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
UE	–	Unia Europejska
WLWK	–	Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych
ZIT	–	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Wprowadzenie

Zgodnie z przyjętymi zasadami monitoringu *Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020* został przygotowany kolejny roczny raport z realizacji strategii, który zawiera dane ilościowe oraz jakościowe dotyczące postępów i efektów wdrażania. Raport ten pozwala na śledzenie i ostrzeżenie, jak kształtują się aktualne postępy w realizacji strategii i czy są osiągnięte zakładane rezultaty. Sporządzany corocznie *Raport z realizacji Strategii ZIT BOF* powinien stanowić podstawę do prac aktualizujących *Strategię ZIT BOF*.

W *Raporcie z realizacji Strategii ZIT BOF za 2020 r.* przyjęto analogiczny, jak we wcześniejszych rocznych raportach schemat prezentacji informacji. W rozdziale 1. przedstawiono informacje dotyczące stanu wdrażania *Strategii ZIT BOF* z podziałem na tryb pozakonkursowy, konkursowy oraz projekty komplementarne w trybie pozakonkursowym z Krajowych Programów Operacyjnych i dodatkowo, w związku z nowym trybem wdrażania projektów, które przyczyniają się do poprawy sytuacji epidemicznej panującej w Polsce, wprowadzono podrozdział *Projekty w trybie nadzwyczajnym*. W tej części *Raportu z realizacji Strategii ZIT BOF za rok 2020* wykorzystano dane zawarte w informacjach kwartalnych z realizacji ZIT, sprawozdaniach kwartalnych z przygotowania projektów pozakonkursowych, informacji rocznej z realizacji ZIT oraz dane pochodzące z SL 2014, a także dane przekazane przez Beneficjentów.

W rozdziale 2. przeanalizowano stopień realizacji wskaźników *Strategii ZIT BOF*. Zgodnie z przyjętym systemem wskaźników *Strategii ZIT BOF* zaprezentowano listę wskaźników produktu i rezultatu na poziomie projektów realizowanych w formule ZIT, wykorzystując dane głównie z SL 2014 oraz listę wybranych wskaźników ogólnego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, których źródłem jest głównie statystyka publiczna. W raporcie za 2020 rok nie przedstawiono informacji o sytuacji finansowej gmin BOF, przyjmując dwuletni cykl prezentacji tych informacji.

Z kolei rozdział 3. prezentuje głównie informacje przekazane przez Gminy – członków Stowarzyszenia BOF – o realizacji siedmiu celów rozwojowych *Strategii ZIT BOF*. Wszystkie działania podejmowane przez gminy BOF zarówno ze środków ZIT, jak i spoza ZIT, mają się przyczynić do stworzenia atrakcyjnego miejsca do pracy i życia w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym.

Ostatnią część opracowania stanowią wnioski płynące z przeprowadzonych w poprzednich rozdziałach analiz. Wnioski te mogą być podstawą do podjęcia prac nad aktualizacją *Strategii ZIT BOF*.

1. Informacje dotyczące stanu wdrażania *Strategii ZIT BOF*

W 2020 roku dokonano aktualizacji *Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (wersja 6)*, która została przyjęta Uchwałą nr 14/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego z 23 lipca 2020 r. Dokument został przekazany do zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. *Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (wersja 6)* została pozytywnie zaopiniowana przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Uchwałą nr 152/2439/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z 10 września 2020 r. zmienioną Uchwałą nr 155/2494/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z 24 września 2020 r. oraz pozytywnie zaopiniowana przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Opinią z 29 września 2020 r. Poziom alokacji na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPOWP 2014-2020 nie uległ zmianie i wynosi 76 mln EUR (6,26% alokacji RPOWP), przy czym alokacja EFRR wynosi 67,2 mln EUR (7,70% alokacji RPOWP z EFRR) i alokacja EFS wynosi 8,8 mln EUR (2,58% alokacji RPOWP z EFS).

W *Strategii ZIT BOF (wersji 6)* w porównaniu do *Strategii ZIT BOF (wersji 5)*, która była przyjęta przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Uchwałą nr 1/2019 z dnia 8 lutego 2019 r. i pozytywnie zaopiniowana przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Uchwałą nr 26/272/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z 5 marca 2019 r. oraz pozytywnie zaopiniowana przez Ministra Inwestycji i Rozwoju Opinią z 8 marca 2019 r. wprowadzone zostały następujące zmiany:

I. W Rozdziale 6. Misja, wizja, cele rozwojowe i działania Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego:

1. W ramach Działania 1.2. Stworzenie sieci terenów inwestycyjnych, Poddziałania 1.2.1. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych dodano informacje o działaniach wspierających przedsiębiorstwa w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 dotyczących bonu „antywirusowego” – z przeznaczeniem na dostosowanie prowadzonej działalności do funkcjonowania w czasie epidemii (reżimu sanitarnego oraz specyficznych warunków rynkowych). Dodano typ projektu, wskaźniki o wartościach docelowych zgodnie z SL 2014 oraz zasady wyboru projektów.
2. W Działaniu 1.2. Stworzenie sieci terenów inwestycyjnych dodano opis nowego projektu zgłoszonego do identyfikacji w trybie pozakonkursowym *Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże* i informację o usunięciu projektu *Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Sobolewie w gminie Supraśl* z Załącznika nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zgodnie z Uchwałą nr 130/1996/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z 13 maja 2020 r. W związku

z powyższym dokonano zmian wartości wskaźników w Poddziałaniu 1.2.1. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych:

- *Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych z 17 szt. na 18 szt. (wartość wskaźnika oszacowano na podstawie realizowanych projektów pozakonkursowych i przedstawionego do identyfikacji projektu pozakonkursowego);*
- *Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych z 69,36 ha na 72,47 ha (wartość wskaźnika oszacowano na podstawie realizowanych projektów pozakonkursowych i przedstawionego do identyfikacji projektu pozakonkursowego);*

3. W Działaniu 2.2 zaktualizowano typ projektu związany ze stworzeniem branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami oraz do zasad wyboru projektów dodano tryb pozakonkursowy. Dodano opis nowego projektu zgłoszonego do identyfikacji w trybie pozakonkursowym *EcoCentrum Kompetencji BOF – utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami* i w związku z tym dokonano zmian wartości wskaźników produktu:

- *Liczba firm objętych badaniem potrzeb kompetencyjnych/luk kompetencyjnych BOF z 300 osób na 700 osób;*
- *Liczba osób objętych doradztwem edukacyjno-zawodowym w zakresie luki kompetencyjnej BOF z 3000 osób na 3500 osób;*
- *Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji i nabywania kwalifikacji w programie z 150 osób na 1430 osób;*
- *Liczba osób objętych wsparciem w zakresie walidacji i/lub certyfikacji kompetencji z 600 osób na 700 osób;*
- *Liczba osób objętych szkoleniem zawodowym w zakresie zdiagnozowanej luki kompetencyjnej BOF z 1000 osób na 1100 osób.*

Ponadto w ramach Działania 2.2 dodano nowe wskaźniki rezultatu bezpośredniego:

- *Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS o wartości 100%;*
- *Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu o wartości 67%;*

oraz nowe wskaźniki produktu:

- *Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie o wartości 280 osób;*
- *Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wyposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego o wartości 2 sztuki.*

4. W Działaniu 2.4. Rozwój wychowania przedszkolnego dokonano zmian wartości wskaźników w Poddziałaniu 2.4.1. Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej (wartości wskaźników wyznaczono w następujący sposób, do wartości wskaźników docelowych w projektach, na które podpisane są umowy i projektu „w ocenie”, dodano jeszcze średnią z tych projektów, zakładając, że zgodnie ze stanem alokacji w planowanym konkursie może zostać wsparte jedno przedszkole):

- Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej z 400 osób na 1400 osób;
 - Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie ze 100 sztuk na 685 osób;
 - Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie z 20 osób na 95 osób;
- a w Poddziałaniu 2.4.2. Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego (w związku ze zmianami w RPOWP 2014-2020 dokonanymi w trakcie przeglądu śródo-kresowego):
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej z 18 szt. na 9 szt.;
 - Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej z 900 osób na 1450 osób;
 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami z 15 szt. na 7 szt.
5. W Działaniu 4.3. Rozwój infrastruktury poprawiającej integrację społeczną dokonano zmian wartości wskaźników (w związku ze zmianami w RPOWP 2014-2020 dokonanymi w trakcie przeglądu śródo-kresowego):
- Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej z 10 sztuk na 6 sztuk;
 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami z 10 sztuk na 6 sztuk.
6. W Działaniu 5.2. Poprawa efektywności energetycznej i ograniczanie emisji zanieczyszczeń powietrza dokonano zmian wartości wskaźnika w Poddziałaniu 5.2.1. Wzrost efektywności gospodarowania energią w zakresie oświetlenia ulicznego (wpisano wartość osiągniętą w wyniku zrealizowania projektów – informacja z SL 2014 z 6 lipca 2020 r.):
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych z 606 ton ekwiwalentu CO₂ na 716,10 ton ekwiwalentu CO₂;
- a w Poddziałaniu 5.2.5. Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej (suma wartości osiągniętej w wyniku zrealizowania sześciu projektów pozakonkursowych oraz wartości docelowej w przypadku jednego realizowanego projektu – informacja z SL 2014 z 6 lipca 2020 r.)
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych z 5 171,83 ton ekwiwalentu CO₂ na 4 237,82 ton ekwiwalentu CO₂.

II. Uaktualniono Rozdział 11. w zakresie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku wydanych.

III. W Załączniku 13.1. Lista projektów zgłoszonych do dofinansowania w ramach instrumentu ZIT w trybie pozakonkursowym w Części 2. Lista projektów zgłoszonych do dofinansowania w ramach instrumentu ZIT w trybie pozakonkursowym *Strategii ZIT BOF (wersja 4)* dodano informację o usunięciu projektu *Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Sobolewie w gminie Supraśl* z Załącznika nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach

trybu pozakonkursowego do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zgodnie z Uchwałą nr 130/1996/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z 13 maja 2020 r. i dodano Części 3. Lista projektów zgłoszonych do dofinansowania w ramach instrumentu ZIT w trybie pozakonkursowym *Strategii ZIT BOF (wersja 6)* i w tej części wpisano nowe projekty pozakonkursowe: *Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże oraz EcoCentrum Kompetencji BOF – utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami.*

IV. Zaktualizowano Załącznik 13.2. Lokalizacja projektów planowanych do realizacji w formule ZIT (przedstawiono na mapie nowe projekty pozakonkursowe).

V. Zaktualizowano Załącznik 13.5. Plan finansowy działań i poddziałań realizowanych w ramach ZIT oraz Załącznik 13.6. Matryca logiczna strategii inwestycyjnej Strategii ZIT BOF oraz korespondujących działań i poddziałań ZIT BOF w ramach RPOWP 2014-2020.

VI. Dodano Załącznik 13.9.7. Propozycje kryteriów wyboru projektów – priorytet inwestycyjny 10iv (tryb pozakonkursowy w ramach ZIT), który dotyczy typu projektu: Stworzenie branżowego centrum kompetencji w zakresie efektywności gospodarowania energią i zasobami, a w związku z tym usunięto Załącznik 13.11.2. Propozycje kryteriów wyboru projektów – priorytet inwestycyjny 10iv (tryb konkursowy w ramach ZIT).

VII. Dodano Załącznik 13.11.3. Kryteria wyboru projektów – priorytet inwestycyjny 3a (tryb konkursowy w ramach ZIT), który dotyczy Typu projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy.

Przy aktualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (zmiany zostały przyjęte Uchwałą Nr 177/2965/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 7 stycznia 2021 r., a wcześniej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej C(2020)9419 z dnia 18 grudnia 2020 r.) wprowadzono przesunięcie środków alokacji ZIT BOF pomiędzy funduszami EFRR i EFS i alokacja EFRR wynosi 67,4 mln EUR (7,68% alokacji RPOWP z EFRR) oraz alokacja EFS wynosi 8,6 mln EUR (2,57% alokacji RPOWP z EFS). Alokację ZIT BOF wg poddziałań RPOWP (stan na 4 stycznia 2021 r.) prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Alokacja ZIT BOF wg poddziałań RPOWP (stan na 4 stycznia 2021 r.)

Poddziałanie w ramach RPOWP	Fundusz	Oś priorytetowa	Cel tematyczny	Priorytet inwestycyjny	Szacunkowa alokacja (EUR)
Poddziałanie 1.4.2. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF	EFRR	I	CT 3	3a	11 498 207
Poddziałanie 3.1.3. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF	EFS	III	CT 10	10i	1 954 888
Poddziałanie 3.3.2. Stworzenie Centrum Kompetencji BOF	EFS	III	CT 10	10iv	4 094 915
Poddziałanie 5.4.2. Strategie niskoemisyjne BOF	EFRR	V	CT 4	4e	27 408 901
Poddziałanie 4.1.2. Dostępność terenów inwestycyjnych w BOF	EFRR	IV	CT 7	7b	1 570 183

Poddziałanie w ramach RPOWP	Fundusz	Oś priorytetowa	Cel tematyczny	Priorytet inwestycyjny	Szacunkowa alokacja (EUR)
Poddziałanie 7.2.2. Rozwój usług społecznych w ramach BOF	EFS	VII	CT 9	9iv	2 589 950
Poddziałanie 8.4.2. Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF	EFRR	VIII	CT 9	9a	2 778 200
Poddziałanie 8.2.2. Infrastruktura edukacyjna na obszarze BOF	EFRR	VIII	CT 10	10a	24 104 756
Razem EFRR + EFS					76 000 000

Źródło: opracowanie własne na podstawie RPOWP na lata 2014-2020 (wersja obowiązująca od 4 stycznia 2021 r.), s.188.

Wskazane powyżej zmiany w strukturze alokacji ZIT BOF, jak również zmiany związane z zaplanowanymi do realizacji projektami w trybie nadzwyczajnym oraz zgłoszeniem do zidentyfikowania nowych projektów pozakonkursowych, Stowarzyszenie BOF wprowadzi do *Strategii ZIT BOF* przy planowanej na I kwartał 2021 roku aktualizacji dokumentu.

W raportach z poprzednich lat poziom alokacji ZIT BOF wyrażony w złotych do przeprowadzonych analiz w danym roku był wyliczany z zastosowaniem kursu euro z przedostatniego dnia miesiąca grudnia w roku poprzedzającego analizę. Taki sposób przeliczania alokacji na PLN był stosowany przez MFiPR przy stawianiu celów Związkom ZIT w zakresie kontraktacji i poziomu zatwierdzonych wniosków o płatność we wcześniejszych latach. W 2020 roku IZ RPOWP wskazała inny sposób wyznaczania poziomu alokacji ZIT BOF wyrażonej w złotych, który uwzględnia certyfikację. Należy również zwrócić uwagę, że kurs z 30 grudnia 2019 roku wynosił 1 EUR=4,2567 PLN, a z 30 grudnia 2020 roku – 1 EUR = 4,5565 PLN, czyli był wyższy aż o 7%. W związku z powyższym w całym dokumencie alokacja ZIT BOF została przyjęta na poziomie 335 627 096,98 PLN, zgodnie z informacjami przekazanymi przez IZ RPOWP na 5 stycznia 2021 r.

W piśmie MFiPR z 30 czerwca 2020 roku (znak sprawy DRP-IV.7440.2.3.2020.KS.1), a także na spotkaniu Związków ZIT z przedstawicielami MFiPR, które odbyło się w formie wideokonferencji 29 czerwca 2020 r., poinformowano o celach na 2020 rok. MFiPR zakładało, że na koniec 2020 roku zostaną zakontraktowane wszystkie środki w ramach ZIT z uwzględnieniem ewentualnych różnic kursowych do 2 pp. Poziom kontraktacji alokacji poszczególnych ZIT wojewódzkich¹ w Polsce w maju 2020 roku prezentuje tabela 2. Zgodnie z danymi z tej tabeli najwyższy poziom kontraktacji w Polsce w połowie 2020 roku wynoszący 92,7% zrealizował ZIT Trójmiasto, a najniższy wynoszący 61,3% - ZIT Lublin. Poziom kontraktacji w ZIT Białostok

¹ Skrócone nazwy Związków ZIT odpowiadają: ZIT Opole – Aglomeracja Opolska, ZIT Białostok – Białostocki Obszar Funkcjonalny, ZIT Bydgoszcz-Toruń – Bydgosko-Toruński Obszar Funkcjonalny, ZIT Kielce – Kielecki Obszar Funkcjonalny, ZIT Kraków – Krakowski Obszar Funkcjonalny, ZIT Lublin – Lubelski Obszar Funkcjonalny, ZIT Łódź – Łódzki Obszar Metropolitalny, ZIT Gorzów Wielk. – Miejski Obszar Funkcjonalny Gorzowa Wielkopolskiego, ZIT Olsztyn – Miejski Obszar Funkcjonalny Olsztyna, ZIT Poznań – Miejski Obszar Funkcjonalny Poznania, ZIT Zielona Góra – Miejski Obszar Funkcjonalny Zielonej Góry, ZIT Trójmiasto – Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, ZIT Rzeszów – Rzeszowski Obszar Funkcjonalny, ZIT Katowice – Subregion Centralny Województwa Śląskiego, ZIT Szczecin – Szczeciński Obszar Metropolitalny, ZIT Warszawa – Warszawski Obszar Funkcjonalny, ZIT Wrocław – Wrocławski Obszar Funkcjonalny. Powyższe skrócone nazwy są stosowane w całym dokumencie.

wynosił 82,5% i był o ok. 1 punkt procentowy niższy od średniej dla wszystkich ZIT wojewódzkich w Polsce wynoszącej 83,6%.


Tabela 2. Kontraktacja alokacji poszczególnych ZIT wojewódzkich – stan na dzień 31 maja 2020 r. (kumulatywnie jako % alokacji, kurs: 4,4242)

Związek ZIT	Umowy - liczba	Umowy - wkład UE (zł)	Umowy jako % alokacji	Alokacja w euro
ZIT Białystok	45	277 412 029,04	82,5%	76 000 000
ZIT Bydgoszcz - Toruń	302	580 079 723,56	79,3%	165 425 515
ZIT Gorzów Wlkp.	47	175 291 905,97	79,7%	49 724 036
ZIT Katowice	915	2 755 481 384,17	82,1%	758 585 191
ZIT Kielce	114	338 159 742,65	92,6%	82 499 311
ZIT Kraków	196	890 952 827,87	82,7%	243 433 022
ZIT Lublin	65	333 942 961,00	61,3%	123 075 202
ZIT Łódź	150	789 894 910,85	77,0%	231 757 000
ZIT Olsztyn	84	233 937 710,49	90,3%	58 579 366
ZIT Opole	73	277 797 418,96	79,9%	78 542 192
ZIT Poznań	119	740 461 937,42	86,6%	193 185 366
ZIT Rzeszów	15	295 604 773,99	87,5%	76 322 197
ZIT Szczecin	122	430 911 674,33	88,8%	109 634 073
ZIT Trójmiasto	164	1 010 179 387,66	92,7%	246 203 707
ZIT Warszawa	133	678 429 138,19	91,8%	167 078 706
ZIT Wrocław	405	1 009 538 646,44	84,2%	270 979 770
ZIT Zielona Góra	37	232 728 644,12	90,2%	58 345 706
Razem	2 986	11 050 804 817	83,6%	2 989 370 360

Źródło: prezentacja „Realizacja instrumentu ZIT 2020+”, MFiPR, spotkanie dotyczące systemu wsparcia dla ZIT 2020+ oraz celów wdrażania alokacji ZIT na 2020 r., 29 czerwca 2020 r.

MFiPR zaproponowało również cele dotyczący zatwierdzonych wniosków o płatność (wykres 1). Na podstawie analizy stanu wdrażania ZIT, Stowarzyszenie BOF przekazało IZ RPOWP w sierpniu 2020 roku informację, że planuje zakontraktować wszystkie środki z alokacji ZIT BOF w I połowie 2021 roku, natomiast cel dotyczący udział kwoty dofinansowania z UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do alokacji ZIT BOF zostanie osiągnięty. Stowarzyszenie BOF mając na względzie zbliżające się zakończenie obecnej perspektywy finansowej UE dokłada wszelkich starań, by zostały zakontraktowane i rozliczone wszystkie środki finansowe w ramach alokacji ZIT BOF.

Wykres 1. Wkład UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do alokacji ZIT poszczególnych ZIT wojewódzkich – stan na 15 czerwca 2020 r. i cele na koniec 2020 roku




Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z prezentacji „Realizacja instrumentu ZIT 2020+”, MFiPR, spotkanie dotyczące systemu wsparcia dla ZIT 2020+ oraz celów wdrażania alokacji ZIT na 2020 r., 29 czerwca 2020 r.

Do 31 grudnia 2020 roku zostało podpisanych 50 umów o dofinansowanie projektów konkursowych i pozakonkursowych na kwotę dofinansowania ze środków UE wynoszącą 280 486 070,61 PLN, co stanowi 83,6% alokacji ZIT BOF. Około 12% pozostałej alokacji ZIT BOF zaplanowano na dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych i konkursowych (dotyczy konkursów, które nie zostały rozstrzygnięte do końca 2020 r.). Wykorzystanie pozostałych ok. 4% alokacji ZIT BOF zostanie zaplanowane przy aktualizacji *Strategii ZIT BOF (wersji 7)*.

Zgodnie z zaproponowanym celem MFiPR na koniec 2020 roku zatwierdzone wnioski o płatność miały stanowić 62,7% alokacji ZIT BOF. Według stanu na 31 grudnia 2020 roku w ramach ZIT BOF wkład UE w wydatkach z zatwierdzonych wniosków o płatność projektów wynosił 224 702 118,11 PLN, co stanowi 66,9% całkowitej alokacji ZIT.


Mapa 1. Umowy w ramach ZIT wg gmin (liczba umów i kwota dofinansowania UE w PLN) – stan na 31 grudnia 2020 r.



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, data dostępu 5 stycznia 2021 r.

Na mapie 1. zaprezentowano informacje o przestrzennym wykorzystaniu środków przeznaczonych na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym, a na wykresie 2. kwotę dofinansowania UE w ramach ZIT w poszczególnych gminach BOF w PLN na 1 mieszkańca. Do 31 grudnia 2020 roku najwięcej środków UE w ramach ZIT wśród gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na 1 mieszkańca wykorzystowała Gmina Juchnowiec Kościelny – 1 202,96 PLN na 1 mieszkańca, a najmniej Miasto Białystok – 447,35 PLN na 1 mieszkańca.

Wykres 2. Wartość dofinansowania UE w PLN na 1 mieszkańca w umowach w ramach ZIT wg Beneficjentów (stan na 31 grudnia 2020 r.)



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, data dostępu 5 stycznia 2021 r.

W 2020 roku IP ZIT BOF prowadziło sprawozdawczość zgodnie z procedurą zawartą w Instrukcji Wykonawczej. Sporządzane były sprawozdania kwartalne z realizacji ZIT zawierające m.in. informacje nt. postępu finansowego i rzeczowego z wdrażania ZIT i jego priorytetów; realizacji działań informacyjno-promocyjnych; informacji o wynikach kontroli zewnętrznych. IP ZIT BOF opracowało i przekazało do IZ RPOWP za 2020 rok sprawozdanie roczne w zakresie powierzonych zadań (data przekazania sprawozdania rocznego 19 lutego 2020 r.). W 2020 roku IP ZIT BOF rozpoczęło sprawozdawczość w zakresie stanu przygotowania do realizacji zidentyfikowanych nowych dwóch projektów pozakonkursowych.

W 2020 roku wyodrębniono trzy grupy projektów w ramach alokacji ZIT BOF: projekty w trybie pozakonkursowym, projekty w trybie konkursowym i projekty w trybie nadzwyczajnym. W kolejnych podrozdziałach omówiono stan wdrażania każdej z tych grup projektów. Ponadto w ostatnim podrozdziale przedstawiono stan realizacji projektów pozakonkursowych komplementarnych do *Strategii ZIT BOF* z programów krajowych.

1.1. Tryb pozakonkursowy

W *Strategii ZIT BOF (wersja 6)* zostało zidentyfikowanych przez IZ RPOWP 21 projektów (w tym 3 projekty zintegrowane finansowane z dwóch priorytetów inwestycyjnych), które zostały

wpisane do *Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPOWP)* do Załącznika 5 – Wykazu projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego.

Na etapie opiniowania *Strategii ZIT BOF (wersja 3)* zostało zidentyfikowanych przez IZ RPOWP 19 projektów (w tym 3 projekty zintegrowane finansowane z dwóch priorytetów inwestycyjnych), które zostały wpisane do *Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPOWP)* do Załącznika 5 – Wykazu projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego.

W marcu 2019 roku w procesie aktualizacji *Strategii ZIT BOF (wersja 5)* został zidentyfikowany jeden nowy projekt pozakonkursowy *Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Sobolewie w gminie Supraśl* w ramach Celu 1. Atrakcyjność inwestycyjna, Działanie 1.2. Stworzenie sieci terenów inwestycyjnych. Projekt ten został wpisany do *SZOOP RPOWP* do Załącznika 5 – Wykazu projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego i IP ZIT BOF rozpoczęła sprawozdawczość w zakresie stanu przygotowania projektu pozakonkursowego do realizacji. W piśmie z dnia 15 kwietnia 2020 roku Gmina Supraśl poinformowała Stowarzyszenie BOF o rezygnacji z realizacji projektu pozakonkursowego *Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Sobolewie w gminie Supraśl*. Gmina Supraśl rezygnację z projektu argumentowała trudną sytuacją gospodarczą w związku ze stanem epidemii choroby zakaźnej COVID 19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2. W związku z powyższym projekt ten został usunięty z *Wykazu projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego* stanowiącego Załącznik nr 5 do *SZOOP RPOWP* zgodnie z Uchwałą nr 130/1996/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z 13 maja 2020r.

W 2020 roku na etapie opiniowania *Strategii ZIT BOF (wersji 6)* zostały zidentyfikowane dwa nowe projekty pozakonkursowe: *Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże* w ramach Celu 1. Atrakcyjność inwestycyjna, Działania 1.2. Stworzenie sieci terenów inwestycyjnych oraz *EcoCentrum Kompetencji BOF – utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami* w ramach Celu 2. Kompetencje do pracy, Działania 2.2. Stworzenie centrum kompetencji BOF. Projekty te zostały wpisane do *SZOOP RPOWP* do Załącznika 5 – Wykazu projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego i IP ZIT BOF rozpoczęła sprawozdawczość w zakresie stanu przygotowania projektu pozakonkursowego do realizacji. Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego *EcoCentrum Kompetencji BOF – utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami* został złożony 30 października 2020 roku, a wniosek o dofinansowanie projektu *Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże* – 30 listopada 2020 roku. Do końca grudnia 2020 roku nie zakończyła się ocena obu projektów.

Projekty pozakonkursowe zostały zidentyfikowane w *Strategii ZIT BOF* w ramach działań i poddziałań, które zostały zaprezentowane w tabeli 3. wraz z korespondującymi z nimi poddziałaniami z RPOWP 2014-2020.

Tabela 3. Matryca poddziałań w trybie pozakonkursowym w ramach *Strategii ZIT BOF* oraz poddziałań RPOWP 2014-2020

Strategia ZIT BOF		RPOWP 2014-2020		
Cel ZIT	Poddziałania ZIT	Oś priorytetowa	Nazwa Poddziałania	Skrót Poddziałania
Cel 1. Atrakcyjność inwestycyjna	Poddziałanie 1.2.1. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	I	Poddziałanie 1.4.2. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF	RPPD.01.04.02
	Poddziałanie 1.2.2. Zapewnienie dostępności terenów inwestycyjnych	IV	Poddziałanie 4.1.2. Dostępność terenów inwestycyjnych w BOF	RPPD.04.01.02
Cel 2. Kompetencje do pracy	Działanie 2.2. Stworzenie Centrum Kompetencji BOF	III	Poddziałanie 3.3.2. Stworzenie Centrum Kompetencji BOF	RPPD.03.03.02
	Poddziałanie 2.5.2. Rozwój infrastruktury instytucji popularyzujących naukę i innowacje	VIII	Poddziałanie 8.2.2. Infrastruktura edukacyjna na obszarze BOF	RPPD.08.02.02
Cel 5. Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska	Poddziałanie 5.1.1. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF	V	Poddziałanie 5.4.2. Strategie niskoemisyjne BOF	RPPD.05.04.02
	Poddziałanie 5.2.1. Wzrost efektywności gospodarowania energią w zakresie oświetlenia ulicznego			
	Poddziałanie 5.2.5. Modernizacja indywidualnych źródeł energii ciepłej lub elektrycznej			

Źródło: opracowanie własne.

W przypadku projektów pozakonkursowych zidentyfikowanych na etapie aktualizacji *Strategii ZIT BOF (wersja 6)* podpisanie umów o dofinansowanie planowane jest w I kwartale 2021 roku. Natomiast w odniesieniu do projektów pozakonkursowych zidentyfikowanych na etapie aktualizacji *Strategii ZIT BOF (wersja 3)*, wszystkie umowy zostały podpisane do końca 2017 roku, a dofinansowanie ze środków UE projektów pozakonkursowych wynosi 180 239 232,84 PLN, co stanowi 90,6% alokacji pozakonkursowej ZIT, natomiast wkład UE w wydatkach z zatwierdzonych wniosków o płatność projektów pozakonkursowych wynosił 166 691 284,68 PLN, co stanowi 83,8% alokacji pozakonkursowej ZIT (tabela 4.).

W ramach Poddziałania 1.4.2. planowano wykorzystanie wszystkich środków alokacji ZIT BOF na realizację projektów w trybie pozakonkursowym. W związku z sytuacją spowodowaną rozprzestrzenieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 podjęto decyzję o realizacji projektu w ramach Poddziałania 1.4.2. w trybie nadzwyczajnym polegającego na wsparciu przedsiębiorców na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. W lipcu 2020 roku w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego *Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku* (ze względu na sprzedaż działki dużemu przedsiębiorstwu) w ramach Poddziałania 1.4.2 pojawiła się alokacja wynosząca ok. 8,9 mln PLN. Członkowie Stowarzyszenia BOF przyjęli stanowisko, że należy zwiększyć dofinansowanie w już realizo-

wanym projekcie dotyczącym wsparcia przedsiębiorców, a pozostałe środki przesunąć z Poddziałania 1.4.2 na Poddziałanie 8.4.2 na działania w szpitalach BOF związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID oraz na Poddziałanie 8.2.2 na działania w szkołach BOF związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID.

Tabela 4. Umowy z naborów w trybie pozakonkursowym w ramach ZIT wg poddziałań RPOWP 2014-2020 (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.).

Poddziałanie w RPOWP 2014-2020	Projekty objęte umowami o dofinansowanie			Wnioski o płatność	
	Liczba projektów	Wartość wkładu UE (w PLN)	Procent realizacji ¹⁾ (w %)	Wartość wkładu UE (w PLN)	Procent realizacji ¹⁾ (w %)
RPPD.01.04.02	4	38 972 213,13	76,9%	38 845 765,80	76,6%
RPPD.04.01.02	3	6 604 909,12	101,9%	6 462 225,38	99,7%
RPPD.03.03.02	0	0	0,0%	0	0,0%
RPPD.05.04.02	11	117 332 316,17	97,6%	104 053 499,08	86,6%
RPPD.08.02.02	1	17 329 794,42	100,0%	17 329 794,42	100,0%
RAZEM	19	180 239 232,84	90,6%	166 691 284,68	83,8%

1) Procent realizacji jako udział danej wartości w alokacji pozakonkursowej wg poddziałań.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014 oraz informacji wewnętrznych IP ZIT BOF, data dostępu do SL2014 5 stycznia 2021 r.

Do końca 2020 roku zakończono realizację (zostały zatwierdzone końcowe wnioski o płatność) 16 projektów pozakonkursowych w ramach *Strategii ZIT BOF*:

1. Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku – Miasto Białystok (Poddziałanie 8.2.2. w ramach RPOWP 2014-2020);
2. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku – Miasto Białystok (Poddziałanie 1.4.2. w ramach RPOWP 2014-2020);
3. Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych przy ul. Kodeksu Supraskiego w Supraślu – Gmina Supraśl (Poddziałanie 1.4.2. w ramach RPOWP 2014-2020);
4. Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych przy ul. Kodeksu Supraskiego w Supraślu – Gmina Supraśl (Poddziałanie 4.1.2. w ramach RPOWP 2014-2020);
5. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Zabłudowie – Gmina Zabłudów (Poddziałanie 1.4.2. w ramach RPOWP 2014-2020);
6. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Zabłudowie – Gmina Zabłudów (Poddziałanie 4.1.2. w ramach RPOWP 2014-2020);
7. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach – Gmina Łapy Poddziałanie 1.4.2. w ramach RPOWP 2014-2020);
8. Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach – Gmina Łapy (Poddziałanie 4.1.2. w ramach RPOWP 2014-2020);
9. Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka – Gmina Czarna Białostocka (Poddziałanie 5.4.2. w ramach RPOWP 2014-2020);

10. Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Dobrzyniewo Duże – Gmina Dobrzyniewo Duże (Poddziałanie 5.4.2. w ramach RPOWP 2014-2020);
11. Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny – Gmina Juchnowiec Kościelny (Poddziałanie 5.4.2. w ramach RPOWP 2014-2020);
12. Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Supraśl – Gmina Supraśl (Poddziałanie 5.4.2. w ramach RPOWP 2014-2020);
13. Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Turośń Kościelna – Gmina Turośń Kościelna (Poddziałanie 5.4.2. w ramach RPOWP 2014-2020);
14. Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Wasilków – Gmina Wasilków (Poddziałanie 5.4.2. w ramach RPOWP 2014-2020);
15. Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Czarna Białostocka – Gmina Czarna Białostocka (Poddziałanie 5.4.2. w ramach RPOWP 2014-2020);
16. Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Zabłudów – Gmina Zabłudów (Poddziałanie 5.4.2. w ramach RPOWP 2014-2020).

Podstawowe informacje o projektach pozakonkursowych, których realizację zakończono przedstawiono w tabeli 5. Pozostałe zidentyfikowane przez IZ RPOWP projekty pozakonkursowe na realizację, których podpisane zostały umowy o dofinansowanie (3 projekty) nie zostały zakończone do 31 grudnia 2020 roku, a informacje o nich przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 5. Podstawowe informacje o zakończonych projektach pozakonkursowych w ramach instrumentu ZIT (stan na 31 grudnia 2020 r.)

L.p.	Poddziałanie w RPOWP 2014-2020	Tytuł lub zakres projektu	Beneficjent wiodący	Data podpisania umowy pierwotnej	Wartość projektu (w PLN)	Wkład UE ¹⁾ (w PLN)	Zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami			
							Nazwa wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Wartość docelowa	
1.	8.2.2	Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku	Miasto Białystok	2017-09-28	25 161 948,07	17 329 794,36	Liczba osób objętych działaniami instytucji popularyzujących naukę i innowacje (w os.)	RB	20 000	
							Liczba wspartych instytucji popularyzujących naukę i innowacje (w szt.)	P	1	
							Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (w szt.)	P	1	
2.	1.4.2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku	Miasto Białystok	2017-09-28	40 805 833,77	24 142 130,71	Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych (w szt.)	RB	6	
							Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych (w ha)	P	47,19	
3.	1.4.2	Projekt zintegrowany	Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych przy ul. Kodeksu Suprańskiego w Supraślu	Gmina Supraśl	2017-04-03	2 208 941,01	1 136 513,69	Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych (w szt.)	RB	3
								Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych (w ha)	P	2,98
4.	4.1.2	Projekt zintegrowany	Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych przy ul. Kodeksu Suprańskiego w Supraślu	Gmina Supraśl	2017-04-03	4 400 004,74	1 650 800,14	Długość przebudowanych dróg gminnych (w km)	P	2,05
5.	1.4.2	Projekt zintegrowany	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Zabłudowie	Gmina Zabłudów	2017-09-28	1 556 176,24	1 089 618,20	Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych (w szt.)	RB	2
								Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych (w ha)	P	4,60
6.	4.1.2	Projekt zintegrowany	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Zabłudowie	Gmina Zabłudów	2017-09-28	3 475 883,58	1 060 183,84	Długość przebudowanych dróg krajowych (w km)	P	0,23
								Długość wybudowanych dróg gminnych (w km)	P	0,38
7.	1.4.2	Projekt zintegrowany	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach	Gmina Łapy	2016-10-07	18 002 789,34	12 477 503,20	Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych (w szt.)	RB	4
								Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych (w ha)	P	12,79
8.	4.1.2	Projekt zintegrowany	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach	Gmina Łapy	2016-10-07	6 638 005,01	3 751 241,4	Długość wybudowanych dróg gminnych (w km)	P	0,70
								Długość przebudowanych dróg gminnych (w km)	P	0,76

L.p.	Poddziałanie w RPOWP 2014-2020	Tytuł lub zakres projektu	Beneficjent wiodący	Data podpisania umowy pierwotnej	Wartość projektu (w PLN)	Wkład UE ¹⁾ (w PLN)	Zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		
							Nazwa wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Wartość docelowa
9.	5.4.2	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka	Gmina Czarna Białostocka	2017-04-21	2 301 788,14	1 584 759,66	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (w tonach ekwiwalentu CO ₂)	RB	108,95
							Liczba gospodarstw domowych, w których zmodernizowano indywidualne źródła energii cieplnej lub elektrycznej	P	215
10.	5.4.2	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Dobrzyniewo Duże	Gmina Dobrzyniewo Duże	2017-06-28	2 367 030,11	1 850 450,07	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (w tonach ekwiwalentu CO ₂)	RB	200,00
							Liczba gospodarstw domowych, w których zmodernizowano indywidualne źródła energii cieplnej lub elektrycznej	P	190
11.	5.4.2	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny	Gmina Juchnowiec Kościelny	2017-01-30	1 322 841,60	974 240,36	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (w tonach ekwiwalentu CO ₂)	RB	121,39
							Liczba gospodarstw domowych, w których zmodernizowano indywidualne źródła energii cieplnej lub elektrycznej	P	133
12.	5.4.2	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Supraśl	Gmina Supraśl	2016-12-29	1 240 180,73	929 389,28	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (w tonach ekwiwalentu CO ₂)	RB	72,00
							Liczba gospodarstw domowych, w których zmodernizowano indywidualne źródła energii cieplnej lub elektrycznej	P	100
13.	5.4.2	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Turośl Kościelna	Gmina Turośl Kościelna	2017-02-27	6 888 382,96	5 271 600,3	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (w tonach ekwiwalentu CO ₂)	RB	857,11
							Liczba gospodarstw domowych, w których zmodernizowano indywidualne źródła energii cieplnej lub elektrycznej	P	372
14.	5.4.2	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Wasilków	Gmina Wasilków	2017-09-25	1 245 979,48	878 923,97	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (w tonach ekwiwalentu CO ₂)	RB	83,20
							Liczba gospodarstw domowych, w których zmodernizowano indywidualne źródła energii cieplnej lub elektrycznej	P	101

L.p.	Poddziałanie w RPOWP 2014-2020	Tytuł lub zakres projektu	Beneficjent wiodący	Data podpisania umowy pierwotnej	Wartość projektu (w PLN)	Wkład UE ¹⁾ (w PLN)	Zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		
							Nazwa wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Wartość docelowa
15.	5.4.2	Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Czarna Białostocka	Gmina Czarna Białostocka	2016-10-18	2 611 738,58	2 088 464,07	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (w tonach ekwiwalentu CO ₂)	RB	330,00
							Liczba nowych/zmodernizowanych punktów w oświetleniu ulicznym	P	1374
16.	5.4.2	Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Zabłudów	Gmina Zabłudów	2016-12-30	2 289 653,35	1 672 773,24	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (w tonach ekwiwalentu CO ₂)	RB	359,00
							Liczba nowych/ zmodernizowanych punktów w oświetleniu ulicznym	P	1 120

1) Wkład UE w PLN wg zatwierdzonego końcowego wniosku o płatność.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014 na 31 grudnia 2020 r. oraz danych wewnętrznych IP ZIT BOF.

Tabela 6. Podstawowe informacje o realizowanych projektach pozakonkursowych w ramach instrumentu ZIT (stan na 31 grudnia 2020 r.)

L.p.	Poddziałanie w RPOWP 2014-2020	Tytuł lub zakres projektu	Beneficjent wiodący	Data podpisania umowy pierwotnej	Wartość projektu (w PLN)	Wkład UE (w PLN)	Zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		
							Nazwa wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Wartość docelowa
1.	5.4.2	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF	Lider projektu: Miasto Białystok	2017-11-07	159 335 612,90	90 382 473,62	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (w tonach ekwiwalentu CO ₂)	RB	11 213,00
							Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (w os.)	P	720
							Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (w szt.)	P	12
							Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” (w szt.)	P	140
							Długość wybudowanych dróg dla rowerów (w km)	P	48,27
							Długość nowych lub zmodernizowanych linii komunikacji miejskiej (w km)	P	21,23

L.p.	Poddziałanie w RPOWP 2014-2020	Tytuł lub zakres projektu	Beneficjent wiodący	Data podpisania umowy pierwotnej	Wartość projektu (w PLN)	Wkład UE (w PLN)	Zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		
							Nazwa wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Wartość docelowa
2.	5.4.2	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS)	Gmina Łapy	2017-10-25	7 517 097,50	5 892 654,01	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (w tonach ekwiwalentu CO ₂)	RB	10 625,00
							Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” (w szt.)	RB	928
							Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych (w szt.)	P	1
							Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” (w szt.)	P	48
							Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” (w szt.)	P	78
3.	5.4.2	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku	Gmina Białystok	2017-11-23	8 728 663,77	6 845 045,69	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (w tonach ekwiwalentu CO ₂)	RB	2644,21
							Liczba gospodarstw domowych, w których zmodernizowano indywidualne źródła energii cieplnej lub elektrycznej	P	450

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014 na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz danych wewnętrznych IP ZIT BOF.

1.2. Tryb konkursowy

W trybie konkursowym w *Strategii ZIT BOF* realizowane są projekty w ramach działań i poddziałań, które zostały zaprezentowane w tabeli 7. wraz z korespondującymi z nimi poddziałaniami z RPOWP 2014-2020. Procedura konkursowa ma na celu dokonanie wyboru do dofinansowania projektów spełniających kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPOWP 2014-2020. Opracowane kryteria wyboru projektów mają na celu zapewnienie, aby wybrane do dofinansowania projekty, w jak największym stopniu przyczyniły się do realizacji *Strategii ZIT BOF* ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających z zapisów porozumienia pomiędzy IZ RPOWP, a IP ZIT BOF.

Tabela 7. Matryca działań/poddziałań w trybie konkursowym w ramach *Strategii ZIT BOF* oraz poddziałań RPOWP 2014-2020.

Strategia ZIT BOF		RPOWP 2014-2020		
Cel ZIT	Działania/Poddziałania ZIT	Oś priorytetowa	Nazwa Poddziałania	Skrót Poddziałania
Cel 2. Kompetencje do pracy	Poddziałanie 2.4.1. Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	III	Poddziałanie 3.1.3. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF	RPPD.03.01.03
	Poddziałanie 2.4.2. Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego	VIII	Poddziałanie 8.2.2. Infrastruktura edukacyjna na obszarze BOF	RPPD.08.02.02
	Poddziałanie 2.1.2. Rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego i ustawicznego			
	Działanie 2.2. Stworzenie Centrum Kompetencji BOF	III	Poddziałanie 3.3.2. Stworzenie Centrum Kompetencji BOF	RPPD.03.03.02
Cel 4. Aktywna integracja społeczna	Działanie 4.2. Zwiększenie dostępu do usług społecznych	VII	Poddziałanie 7.2.2. Rozwój usług społecznych w ramach BOF	RPPD.07.02.02
	Działanie 4.3. Rozwój infrastruktury poprawiającej integrację społeczną	VIII	Poddziałanie 8.4.2. Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF	RPPD.08.04.02

Źródło: opracowanie własne.

Do 31 grudnia 2020 roku zostało podpisanych 30 umów o dofinansowanie projektów konkursowych na kwotę dofinansowania ze środków UE wynoszącą 91 918 495,47 PLN, co stanowi 71,6% alokacji konkursowej ZIT, natomiast wkład UE w wydatkach z zatwierdzonych wniosków o płatność projektów konkursowych wynosił 56 270 833,43 PLN, co stanowi 43,8% alokacji konkursowej ZIT (tabela 8.). Do końca 2020 roku spośród projektów konkursowych objętych umowami o dofinansowanie UE zostało zakończonych jedynie 6 projektów, w tym 3 w 2020 roku.

Tabela 8. Umowy z naborów w trybie konkursowym w ramach ZIT wg poddziałań RPOWP 2014-2020 (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.).

Poddziałanie w RPOWP 2014-2020	Projekty objęte umowami o dofinansowanie			Wnioski o płatność	
	Liczba projektów	Wartość wkładu UE (w PLN)	Procent realizacji ¹⁾ (w %)	Wartość wkładu UE (w PLN)	Procent realizacji ¹⁾ (w %)
RPPD.03.01.03	7	6 947 977,38	79,5%	4 281 053,56	49,0%
RPPD.03.03.02	1	13 607 735,75	91,7%	6 862 046,77	46,2%
RPPD.07.02.02	6	7 891 956,22	67,9%	3 175 887,08	27,3%
RPPD.08.02.02	14	60 569 909,33	72,4%	40 469 359,81	48,4%
RPPD.08.04.02	2	2 900 916,79	30,4%	1 482 486,21	15,5%
RAZEM	30	91 918 495,47	71,6%	56 270 833,43	43,8%

1) Procent realizacji jako udział danej wartości w alokacji konkursowej wg poddziałań.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014 oraz informacji wewnętrznych IP ZIT BOF, data dostępu do SL2014 5 stycznia 2021 r.

W ramach trybu konkursowego realizowane są projekty zintegrowane z dwóch funduszy EFS i EFRR (Poddziałanie 3.1.3. i Poddziałanie 8.2.2. z RPOWP) dotyczące edukacji przedszkolnej w sześciu gminach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (w gminie Juchnowiec Kościelny mamy dwa projekty zintegrowane). W zakresie edukacji przedszkolnej w 2020 roku podpisano umowy o dofinansowanie w ramach projektu zintegrowanego *Nowoczesne Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie – wzbogacenie oferty w ramach projektu zintegrowanego* realizowanego przez Gminę Wasilków. W gminie Juchnowiec Kościelny do 31 grudnia 2020 roku zakończono projekt zintegrowany *Bajkowe przedszkole - atrakcyjne dla wszystkich dzieci*, natomiast w gminach: Choroszcz (projekt: *Dobry start-edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz*), Juchnowiec Kościelny (projekt: *Przedszkola marzeń*) i Supraśl (projekt: *Przyjaciele dzieci – nowe przedszkole w Grabówce*) zakończono jedynie projekty dotyczący infrastruktury finansowane z EFRR.

W Białostockim Obszarze Funkcjonalnym realizowane są również zintegrowane przedsięwzięcia, które przyczyniają się do stworzenia wysokiej jakości kształcenie zawodowego, dostosowanego do potrzeb gospodarczych i społecznych obszaru BOF oraz poprawy infrastruktury kształcenia zawodowego. Działania dotyczące poprawy infrastruktury kształcenia zawodowego finansowane w ramach ZIT z Podziałania 8.2.2 z RPOWP realizowane są w siedmiu projektach. Projekty te są zintegrowane z działaniami dotyczącymi poprawy jakości kształcenia zawodowego i są finansowane spoza alokacji ZIT – z Podziałania 3.3.1 z RPOWP. W ramach Podziałania 8.2.2 zakończono w 2020 roku jeden projekt *Kompleksowa inwestycja w kształcenie zawodowe – projekt zintegrowany Powiatu Białostockiego*, którego Beneficjentem jest Powiat Białostocki.

W trybie konkursowym realizowany jest również projekt *Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego* finansowanego ze środków EFS z Poddziałania 3.3.2 z RPOWP. W ramach tego projektu utworzone zostało Centrum Kompetencji BOF, które przyczynia się do podniesienia jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego na terenie BOF. Ważną kwestią jest kompleksowe podejście do rozwoju

szkolnictwa zawodowego, co pozwala na nawiązywanie współpracy z pracodawcami oraz innymi podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego (m.in. z uczniami szkół gimnazjalnych i szkół podstawowych rodzicami, uczelniami wyższymi, instytucjami rynku pracy), zwiększenie oferty pozaszkolnych form kształcenia oraz rozwój doradztwa zawodowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

W zakresie aktywnej integracji społecznej w 2020 roku podpisano umowy o dofinansowanie w ramach projektu zintegrowanego *Mieszkalnictwo wspomagane* realizowanego przez STOWARZYSZENIE "MY DLA INNYCH" (w ramach Poddziałania 7.2.2. i Poddziałania 8.2.4. finansowanych z dwóch funduszy EFS i EFRR). W poprzednich latach podpisane zostały umowy o dofinansowanie projektu *Moje miejsce – ARKA* realizowanego w formule projektów zintegrowanych z dwóch funduszy EFS i EFRR przez CARITAS Archidiecezji Białostockiej oraz projektów niezintegrowanych (cztery projekty) finansowanych jedynie ze środków EFS w ramach Poddziałania 7.2.2 z RPOWP. Wszystkie rozpoczęte projekty dotyczące aktywnej integracji społecznej nie zostały zakończone do 31 grudnia 2020 roku.

W tabeli 9. przedstawiono podstawowe informacje finansowe dotyczące wszystkich projektów konkursowych na realizację których podpisano umowy o dofinansowanie w ramach instrumentu ZIT do 31 grudnia 2020 r.

Tabela 9. Lista projektów konkursowych, na realizację których podpisano umowy o dofinansowanie w ramach instrumentu ZIT do 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Poddziałanie w RPOWP 2014-2020	Tytuł lub zakres projektu	Beneficjent wiodący	Data podpisania umowy pierwotnej	Wartość projektu (w PLN)	Wkład UE (w PLN)
1.	RPPD.03.01.03	Dobry start-edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz	GMINA CHOROSZCZ	2018-08-31	927 450,00	788 175,00
2.	RPPD.08.02.02			2018-08-07	1 429 145,63	1 106 161,48
3.	RPPD.03.01.03	Przygotowanie Przedszkola „Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym	GMINA CZARNA BIAŁOSTOCKA	2018-10-16	1 445 022,82	832 505,49
4.	RPPD.08.02.02			2018-09-25	5 976 998,76	1 663 904,21
5.	RPPD.03.01.03	Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci	GMINA JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	2017-07-27	930 770,77	790 760,43
6.	RPPD.08.02.02			2017-07-20	2 415 355,73	1 991 950,62
7.	RPPD.03.01.03	Przedszkola marzeń	GMINA JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	2018-08-07	1 329 453,68	1 104 703,68
8.	RPPD.08.02.02			2018-07-24	5 031 538,80	3 031 247,14
9.	RPPD.03.01.03	Przyjaciele dzieci - nowe przedszkole w Grabówce	GMINA SUPRAŚL	2017-08-11	1 464 311,37	1 244 664,66
10.	RPPD.08.02.02			2017-08-01	7 386 856,12	3 625 696,44
11.	RPPD.03.01.03	Nowoczesne Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie- wzbogacenie oferty w ramach projektu zintegrowanego	GMINA WASILKÓW	2020-10-08	1 847 400,00	1 500 000,00
12.	RPPD.08.02.02			2020-09-23	12 290 558,74	4 999 397,14

Lp.	Poddziałanie w RPOWP 2014-2020	Tytuł lub zakres projektu	Beneficjent wiodący	Data podpisania umowy pierwotnej	Wartość projektu (w PLN)	Wkład UE (w PLN)
13.	RPPD.03.01.03	Przedszkole dobre na start	GMINA ZABŁUDÓW	2018-08-21	808 434,12	687 168,12
14.	RPPD.08.02.02			2018-07-24	2 898 150,83	1 376 199,30
15.	RPPD.03.03.02	Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego	MIASTO BIAŁYSTOK	2016-12-19	16 009 100,89	13 607 735,75
16.	RPPD.07.02.02	Moje miejsce - ARKA	CARITAS ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ	2019-05-20	1 106 772,00	940 756,20
17.	RPPD.08.04.02			2019-05-20	3 625 313,25	2 710 036,35
18.	RPPD.07.02.02	Mieszkalnictwo wspomagane	STOWARZYSZENIE "MY DLA INNYCH"	2020-10-05	1 034 795,00	879 575,75
19.	RPPD.08.04.02	Mieszkalnictwo wspomagane	STOWARZYSZENIE "MY DLA INNYCH"	2020-10-05	224 565,24	190 880,44
20.	RPPD.07.02.02	Razem możemy więcej - lokalny program wsparcia rodzin	FUNDACJA DIALOG	2017-04-06	3 434 474,22	2 919 303,09
21.	RPPD.07.02.02	Razem możemy więcej II	FUNDACJA DIALOG	2019-07-04	1 037 243,75	881 657,20
22.	RPPD.07.02.02	Przepis na samodzielność	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MD CARE" SPÓŁKA Z O.O.	2019-10-30	1 665 080,40	1 409 875,40
23.	RPPD.07.02.02	Mieszkalnictwo wspomagane	STOWARZYSZENIE "MY DLA INNYCH"	2019-07-09	1 012 692,45	860 788,58
24.	RPPD.08.02.02	Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!	MIASTO BIAŁYSTOK	2017-09-28	6 971 924,90	5 276 813,27
25.	RPPD.08.02.02	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku	MIASTO BIAŁYSTOK	2019-02-08	11 307 415,63	9 103 444,79
26.	RPPD.08.02.02	Wiemy więcej - budujemy więcej	MIASTO BIAŁYSTOK	2017-09-28	16 264 188,59	10 359 561,06
27.	RPPD.08.02.02	Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - Kierunek przyszłość!	MIASTO BIAŁYSTOK	2019-02-14	17 453 917,28	11 203 054,07
28.	RPPD.08.02.02	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku- Szkoła inteligentnych specjalizacji	MIASTO BIAŁYSTOK	2018-09-18	3 175 802,31	2 698 343,89
29.	RPPD.08.02.02	Kompleksowa inwestycja w kształcenie zawodowe – projekt zintegrowany Powiatu Białostockiego	POWIAT BIAŁOSTOCKI	2017-08-24	3 202 430,31	2 717 738,36
30.	RPPD.08.02.02	Z Dobrym Zawodem w dorosłość	ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W BIAŁYMSTOKU	2019-01-18	1 666 350,09	1 416 397,56
RAZEM					135373513,68	91 918 495,47

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, data dostępu 5 stycznia 2021 r.

W harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przyjętym w dniu 22 października 2019 r. Uchwałą nr 77/1217/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego IP ZIT BOF nie zaplanowało naborów w trybie konkursowym na rok 2020. W zakresie konkursów dedykowanych BOF nie nastąpiły zmiany przy I, II i III aktualizacji harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2020 rok w ramach RPOWP na lata 2014-2020. W związku z dostępnością alokacji ZIT BOF przy zmianie harmonogramu przyjętej uchwałą nr 145/2276/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 22 lipca 2020 r. zaplanowano konkurs na projekty zintegrowane (dwufunduszowe) ubiegające się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Poddziałania 3.1.3. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie BOF oraz Poddziałania 8.2.2. Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (tabela 10). Konkurs ogłoszono 30 września 2020 roku, a nabór wniosków trwał od 30 września 2020 roku do 16 listopada 2020 roku. Do 31 grudnia 2020 r. IP ZIT BOF nie zakończyło pełnej oceny uproszczonych wniosków o dofinansowanie na I etapie.

Tabela 10. Informacje o konkursach w ramach ZIT BOF wg podziałów RPOWP 2014-2020 w roku 2020.

Numer Poddziałania w SZOOP RPOWP	Fundusz	Nazwa Poddziałania w SZOOP RPOWP	Data ogłoszenia o konkursie i termin naboru wniosków	Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu (UE i budżet państwa jeśli dotyczy w PLN)	Etap, na którym jest konkurs
OŚ III: Kompetencje i kwalifikacje / OŚ VIII: INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ					
PROJEKTY ZINTEGROWANE					
3.1.3/8.2.2	EFS	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie BOF	Ogłoszenie o konkursie: 22.11.2019 r. (pierwotnie planowany na październik 2020 r.)	1,5 mln	Do 31.12.2020 roku trwała ocena na I etapie
	EFRR	Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego	Nabór wniosków: 23.12.2019 r. - 31.01.2020 r. (przedłużono do 30.04.2020 r.)	2,5 mln	

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wewnętrznych IP ZIT BOF oraz załącznika do Uchwały nr 145/2276/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 22 lipca 2020 r., stan na 31 grudnia 2020 r.

1.3. Tryb nadzwyczajny

W 2020 r. wprowadzony został wybór do dofinansowania projektów w trybie nadzwyczajnym, co było związane z ograniczeniem wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 zgodnie z ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19. Stowarzyszenie BOF podjęło działania w celu ograniczenia wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 związane ze wsparciem przedsiębiorstw, szkół i szpitala z Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (tabela 11.).

Tabela 11. Umowy z naborów w trybie nadzwyczajnym w ramach ZIT wg poddziałań RPOWP 2014-2020 (stan na dzień 31 stycznia 2021 r.).

Poddziałanie w RPOWP 2014-2020	Złożone wnioski o dofinansowanie		Projekty objęte umowami o dofinansowanie	
	Liczba projektów	Wartość wkładu UE (w PLN)	Liczba projektów	Wartość wkładu UE (w PLN)
RPPD.01.04.02	1	8 328 342,30	1	8 328 342,30
RPPD.08.02.02	1	6 569 996,63	0	0
RPPD.08.04.02	1	2 999 649,93	0	0
RAZEM	3	17 897 988,86	1	8 328 342,30

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji wewnętrznych IP ZIT BOF oraz danych z SL2014, data dostępu do SL2014 5 marca 2021 r.

W 2020 roku zostały wykorzystane wolne środki w wysokości ok. 8 mln zł w ramach alokacji ZIT BOF na działania związane ze wsparciem przedsiębiorstw z Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w obliczu rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Wyżej wymienione środki zgodnie ze *Strategią ZIT BOF* miały być wykorzystane w ramach Celu 2. *Kompetencje do pracy* (w RPOWP 2014-2020 w ramach Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze BOF oraz Celu 5. *Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska* oraz w ramach Poddziałania 5.4.2 Strategii niskoemisyjne BOF). Działania związane ze wsparciem przedsiębiorców wpisują się w cele strategiczne określone w *Strategii ZIT BOF*, w szczególności w Cel 1. *Atrakcyjność inwestycyjna*, który przewiduje działania wspierające przedsiębiorców. W powyższym zakresie dokonano zmian przy aktualizacji *Strategii ZIT BOF (wersji 6)*.

Środki na realizację wsparcia przedsiębiorców w BOF zostały przekazane uchwałami Zarządu SBOF w zarząd IZ RPOWP (uchwałą nr 8/2020 z 24 kwietnia 2020 r. przekazano 6 000 000 PLN, a następnie uchwałą nr 28/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. zwiększono kwotę o 2 328 342,30 PLN). W ramach naboru w trybie nadzwyczajnym IZ RPOWP podpisało w maju 2020 r. umowę z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego na realizację projektu *Bon antywirusowy*. Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorstw, które w wyniku pandemii COVID-19, muszą sprostać szczególnym, negatywnym uwarunkowaniom prowadzenia działalności,

w tym: zakaz, bądź ograniczenie prowadzenia działalności wynikający z przepisów prawa, dodatkowy reżim sanitarny, absencja pracowników, ograniczenie możliwości logistycznych i transportowych, trudności w zaopatrzeniu i wzrost cen surowców, materiałów, usług obcych, zatory płatnicze, wstrzymanie inwestycji, ograniczenie popytu na niektóre dobra i usługi itd.

W ramach projektu powstał fundusz grantów, które są powierzone przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, na dostosowanie do funkcjonowania w czasie epidemii, reżimu sanitarnego oraz specyficznych uwarunkowań rynkowych, z tym związanych. Granty mogą być przeznaczone na reorganizację, doposażenie i zmianę procesów operacyjnych w przedsiębiorstwie w celu ochrony pracowników i klientów, dywersyfikację lub zmianę profilu działalności, wprowadzenie do oferty nowego produktu lub usługi w odpowiedzi na zmiany popytowe. W projekcie *Bon antywirusowy* przedsiębiorcy mogli otrzymać grant w wysokości maksymalnej 100 tys. zł, jako refundację 90% poniesionych wydatków.

Kolejne działania Stowarzyszenia BOF podejmowane w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19 obejmowały wsparcie szkół i szpitala w BOF. Członkowie Stowarzyszenia BOF na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu dnia 24 września 2020 r. przyjęli następujące stanowisko dotyczące wykorzystania pozostałych środków w ramach alokacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych:

- przesunięcie środków z PI 3a na PI 9a w kwocie 3 000 000 PLN (683 044,6 EUR wg kursu z 28.08.2020r. 1 EUR=4,3921 PLN) na działania w szpitalu w BOF – Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku- związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID;
- przesunięcie środków z PI 3a na PI 10a w kwocie 5 799 683,92 PLN (1 320 480,8 EUR wg kursu z 28.08.2020r. 1 EUR=4,3921 PLN) oraz przesunięcie środków z PI 10iv na PI 10a w kwocie 776 346,25 PLN (176 759,6 EUR wg kursu z 28.08.2020r. 1 EUR=4,3921 PLN) na działania w szkołach BOF związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID;

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dnia 21 grudnia 2020 r. wezwała w trybie nadzwyczajnym Stowarzyszenie BOF do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu *Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19* w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Wniosek został złożony 19 stycznia 2021 roku i do 28 lutego 2021 roku nie zakończyła się jego ocena, która jest prowadzona przez IZ RPOWP (IP ZIT BOF dokonuje oceny jedynie w zakresie kryteriów zgodności ze *Strategią ZIT BOF*).

W związku z panującą sytuacją epidemiczną w Polsce oraz koniecznością kształcenia w trybie zdalnym lub hybrydowym, a w przypadku nauczania stacjonarnego z zachowaniem wytycz-

nych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla placówek oświatowych szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego potrzebują wsparcia. W ramach projektu *Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19* wsparciem objęte będą szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży na terenie BOF, których organami prowadzącymi są jednostki samorządu terytorialnego: Miasto Białystok, Gmina Choroszcz, Gmina Czarna Białostocka, Gmina Dobrzyniewo Duże, Gmina Juchnowiec Kościelny, Gmina Łapy, Gmina Supraśl, Gmina Turośń Kościelna, Gmina Wasilków, Gmina Zabłudów oraz Powiat Białostocki. Zakres realizowanych działań uzależniony będzie od indywidualnych potrzeb placówek, a decyzja o zakresie inwestycji została podjęta na podstawie badania sytuacji placówek objętych przedsięwzięciem, które za pomocą specjalnych ankiet przekazały informacje dotyczące sytuacji uczniów i nauczycieli. W projekcie zaplanowano następujące działania:

- 1) zakup środków i urządzeń dezynfekujących,
- 2) zakup środków ochrony indywidualnej,
- 3) proste remonty, przebudowy, adaptacje pomieszczeń, które należy dostosować do obecnej sytuacji epidemicznej,
- 4) zakup sprzętu do nauczania zdalnego i hybrydowego,
- 5) zakup licencji na programy do nauczania zdalnego i hybrydowego,
- 6) szkolenia dla nauczycieli dotyczące nauczania zdalnego i hybrydowego, a także podniesienia świadomości o przepisach sanitarnych i odpowiedzialności za tworzenie bezpiecznego środowiska pracy szkoły w warunkach epidemii COVID-19.

Stowarzyszenie BOF jako Instytucja Pośrednicząca oraz IZ RPOWP dnia 11 stycznia 2021 r. wezwała w trybie nadzwyczajnym Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu *Wsparcie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID – 19* w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4. Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych i zdrowotnych w obszarze BOF. Wniosek został złożony 3 lutego 2021 roku i do 28 lutego 2021 roku nie zakończyła się jego ocena, która jest prowadzona przez IZ RPOWP (IP ZIT BOF dokonuje oceny jedynie w zakresie kryteriów zgodności ze *Strategią ZIT BOF*).

W związku z panującą sytuacją epidemiczną w Polsce i koniecznością działań związanych z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 w projekcie zaplanowano wsparcie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku poprzez zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dedykowanego walce z COVID-19.

1.4. Projekty komplementarne w trybie pozakonkursowym z Krajowych Programów Operacyjnych

Projekty komplementarne w trybie pozakonkursowym zostały wskazane w *Strategii ZIT BOF* w Załączniku 13.3.² Na etapie opiniowania *Strategii ZIT BOF (wersji 3)* zostały zidentyfikowane przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Polska Wschodnia trzy projekty pozakonkursowe, natomiast przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko – dwa projekty pozakonkursowe. Do 31 grudnia 2017 roku zostały podpisane umowy o dofinansowanie wszystkich projektów komplementarnych do *Strategii ZIT BOF*. Na etapie opiniowania kolejnych wersji *Strategii ZIT BOF* nie zidentyfikowano nowych projektów komplementarnych.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Miasto Białystok podpisało umowy o dofinansowanie trzech projektów pozakonkursowych komplementarnych do *Strategii ZIT BOF*³:

- *Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej;*
- *Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku;*
- *Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego).*

Podstawowe informacje o wyżej wymienionych projektach zaprezentowano w tabeli 12.

W lipcu 2020 roku podpisany został Aneks nr 4 do umowy o dofinansowanie projektu *Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej*. W ramach projektu do 31 grudnia 2020 roku zakończono realizację następujących zadań: budowa ul. Sitariskiej, przebudowa ul. 1000-lecia Państwa Polskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. St. Maczka do skrzyżowania z ul. Wileńską, przebudowa ul. Jurowieckiej, a także zakupiono 20 autobusów niskoemisyjnych, w tym 18 autobusów z silnikiem Diesel Euro VI oraz 2 autobusy hybrydowe. Wdrożono także system informacyjny do obsługi przewozów osób niepełnosprawnych. W realizacji pozostaje zadanie dotyczące przebudowy ul. 1000-lecia Państwa Polskiego na odcinku od ul. Wileńskiej do terenu kolejowego przy ul. Poleskiej. W ramach projektu przeprowadzona zostanie również kampania promocyjna komunikacji miejskiej, na którą w I kwartale 2021 r. trwało opracowywanie SIWZ. Zakończenie projektu *Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej* planowane jest w 2022 r.

Kolejny projekt pozakonkursowy z POPW to *Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku*, którego zakres obejmuje przebudowę lub budowę ulic w Białymstoku oraz zakup 24 szt. niskoemisyjnego i niskopodłogowego taboru autobusowego, a także budowę infrastruktury i dodatkowych udogodnień na potrzeby pasażerów komunikacji miejskiej.

W ramach powyższego projektu w 2018 roku zakończono następujące zadania:

² *Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (wersja 3)*, Białostocki Obszar Funkcjonalny, Białystok 2016, s. 272.

³ Informacje zawarte w niniejszym rozdziale dotyczące projektów komplementarnych z POPW opracowane zostały na podstawie danych przekazanych przez Miasto Białystok.

- 1) budowa ul. Legionowej i ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego na odcinku od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Cieszyńskiej;
- 2) rozbudowa ul. Wiosennej na odcinku od ul. Kawalerskiej do skrzyżowania ul. K. Ciołkowskiego;
- 3) infrastruktura na potrzeby pasażerów komunikacji miejskiej, w tym: zakup komputerów i czytników do obsługi systemu elektronicznego, zakup aplikacji i terminali do kontroli biletów, zakup terminali do doładowania portmonetki.

Natomiast w 2019 roku zrealizowano kolejne zadania z projektu:

- 1) przebudowa ul. Produkcyjnej na odcinku od drogi wyjazdowej z CH Auchan do drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków i budowa ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania ul. Gen. St. Maczka z ul. Gen. F. Kleeberga do drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków;
- 2) budowa ul. Gminnej;
- 3) rozbudowa ul. Pułaskiego /KD-3L/ w Białymstoku na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy miasta;
- 4) zakup niskoemisyjnego taboru.

W 2020 roku kontynuowano realizację projektu i zakończono następujące zadania:

- 1) budowa i przebudowa ulicy Klepackiej na odcinku od Al. Niepodległości do granic miasta;
- 2) budowa wlotu drogi z Hryniewicz do ul. Ciołkowskiego;
- 3) przebudowa ul. J. K. Branickiego (od ul. Geodetów do ul. Baranowickiej) w zakresie przebudowy chodnika, ścieżki rowerowej oraz budowy ścieżki rowerowej przez ul. Piastowską w rejonie Placu Witolda Antonowicza oraz budowę pętli autobusowej zlokalizowanej pomiędzy ulicami: J. K. Branickiego, Piastowską i Warszawską;
- 4) budowa dublera ul. J. K. Branickiego na odcinku od ul. Geodetów do placu W. Antonowicza;
- 5) budowa ulicy łączącej ul. Elewatorską z miejscowością Porosły;
- 6) infrastruktura na potrzeby pasażerów komunikacji miejskiej, w tym: zakup biletomatów mobilnych, zakup kart elektronicznych;
- 7) dostawa i montaż wiat przystankowych.

W przypadku zadań pozostałych do realizacji pojawiły się problemy. Miasto Białystok dokonało zmiany lokalizacji Park & Ride, w związku ze spadkiem natężenia ruchu na ul. Kawalerskiej, co zostało spowodowane oddaniem do użytkowania przebudowanej ul. Wiosennej. Proponowana lokalizacja znajduje się przy drodze do Hryniewicz w pobliżu pętli autobusowej. Parking zostanie wykonany o nawierzchni przepuszczalnej (płyty ażurowe, ekokrata itp.). Zastosowanie takiej nawierzchni pozwoli na większą wsiąkalność wód opadowych w przypadku występowania zjawisk ekstremalnych i zminimalizuje ryzyko zalewania okolicznych posesji. Ponadto w zakresie zadania dotyczącego zakupu tablic informacji pasażerskiej, postępowanie zostało unieważnione – cena najkorzystniejszej oferty przekraczała środki prze-

znaczone na realizację zamówienia. Dodatkowo warunkiem uruchomienia kolejnego postępowania jest zakończenie postępowania i podpisanie umowy na utrzymanie i rozbudowę systemu informatycznego dynamicznej informacji pasażerskiej CeSIP.

W 2020 roku podpisano dwa aneksy do umowy o dofinansowanie wprowadzając m.in. wydłużenie okresu kwalifikowalności wydatków do 31 stycznia 2022 r., zmianę kosztów projektu, w tym kwoty dofinansowania oraz zmianę wartości wskaźników.

W projekcie pozakonkursowym z POPW *Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)* w związku z problemami dotyczącymi m.in. wzrostu cen robót budowlanych, uzyskania decyzji środowiskowej oraz innych niezbędnych decyzji i uzgodnień, regulacji wynikających z ustawy o elektromobilności, podjęto decyzję o ograniczeniu i zmianach zakresu rzeczowego projektu oraz wydłużeniu terminu realizacji projektu do 30 września 2023 r. Obecnie trwają procedury, których celem jest podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, a następnie realizacja projektu w nowym zakresie.

Zaktualizowany zakres projektu obejmuje zadanie dotyczące budowy centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP i PKS (planowana jest budowa centrum przesiadkowego wraz z budową przejścia pieszo-rowerowego pod torami PKP na przedłużeniu ul. Św. Rocha oraz korekta układu drogowego skrzyżowania ul. Kolejowej i ul. Zwycięstwa), a także zadanie związane z budową/przebudową układu drogowego wokół centrum przesiadkowego (planowana jest przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino od ul. Św. Rocha do ul. Łomżyńskiej wraz ze skrzyżowaniem ul. Kard. St. Wyszyńskiego i ul. Bohaterów Monte Cassino oraz przebudowa ul. Łomżyńskiej wraz ze skrzyżowaniem ul. M. Kopernika i ul. Młynowej). Ponadto w projekcie zaplanowano zakup *beaconów* czyli ponadnormatywnych rozwiązań dla osób z niepełnościami oraz zakup 20 szt. zeroemisyjnego taboru wraz z ładownikami i infrastrukturą na zajezdniach, a także nadzór inżynierski oraz działania informacyjno-promocyjne.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Enea Ciepło sp. z o.o. w Białymstoku podpisała umowy o dofinansowanie dwóch projektów pozakonkursowych komplementarnych do *Strategii ZIT BOF*⁴:

- *Przebudowa sieci ciepłowniczej w Białymstoku w celu zmniejszenia strat energii – etap II;*
- *Budowa sieci ciepłowniczych w celu podłączenia nowych odbiorców oraz zwiększenia produkcji ciepła w kogeneracji.*

Podstawowe informacje o wyżej wymienionych projektach zaprezentowano w tabeli 13.

Realizacja projektu *Przebudowa sieci ciepłowniczej w Białymstoku w celu zmniejszenia strat energii – etap II* przewidziana jest poprzez wykonanie 27 zadań polegających na przebudowie sieci ciepłowniczej w Białymstoku. Do 31 grudnia 2020 roku zakończono w ujęciu rzeczowym realizację 23 zadań, co pozwoliło na przebudowanie 16,43 km liniowej sieci ciepłowniczej czyli wykonano 70,21% zaplanowanej wartości wskaźnika produktu: *Długość zmodernizowanej sieci*

⁴ Informacje zawarte w niniejszym rozdziale dotyczące projektów komplementarnych z POIiŚ opracowane zostały na podstawie danych przekazanych przez Enea Ciepło sp. z o.o. w Białymstoku.

ciepłowniczej (w km). Kolejne zadanie (zadanie 26.) jest w trakcie realizacji, a w przypadku dwóch zadań (zadania 23. i 24.) wyłaniani są wykonawcy robót budowlanych zgodnie z przepisami ustawy PZP. Zadanie 16. dotyczące przebudowy sieci w rejonie ulic Bohaterów Monte Cassino i Kopernika jest związane z planami miasta Białystok przebudowy układu drogowego w tym rejonie. Zgodnie z uzyskanymi informacjami zakres prac drogowych ma być ograniczony, co wymusi również ograniczenie zakresu przebudowy sieci.

Enea Ciepło sp. z o.o. w Białymstoku 23 grudnia 2020 r. zawarła aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu *Przebudowa sieci ciepłowniczej w Białymstoku w celu zmniejszenia strat energii – etap II*. W ramach aneksu został wydłużony okres kwalifikowalności wydatków do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz zwiększone zostały łączne koszty projektu do 69 663 944,57 zł przy zachowaniu dotychczasowej kwoty wydatków kwalifikowalnych i wysokości dotacji.

Drugi projekt pozakonkursowy w ramach POLiŚ realizowany przez Enea Ciepło sp. z o.o. w Białymstoku to Budowa sieci ciepłowniczych w celu podłączenia nowych odbiorców oraz zwiększenia produkcji ciepła w kogeneracji. W tym projekcie zaplanowano budowę sieci ciepłowniczej oraz sześciu węzłów cieplnych w celu przyłączenia nowego zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z lokalami usługowymi przy ul. Ciołkowskiego i ul. Plażowej w Białymstoku. Do końca 2020 roku w ramach projektu wybudowano całość projektowanej sieci magistralnej o łącznej długości sieci ciepłowniczej wynoszącej 2 337,5 m i dokonano rozruchu próbnego wybudowanej sieci ciepłowniczej, a także wykonano przyłącza do większości budynków, za wyjątkiem dwóch budynków (jeden z budynków jest w trakcie budowy, a w przypadku drugiego budynku nie rozpoczęto jeszcze jego budowy). Do wykonania w kolejnych latach pozostają przyłącza do tych budynków oraz węzły ciepłownicze. W ramach projektu wybudowano 2,461 km liniowej sieci ciepłowniczej czyli wykonano 104% zaplanowanej wartości wskaźnika produktu: Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej (w km). Przekroczenie zaplanowanej wartości wskaźnika wynika wyłącznie z odmienności warunków terenowych stanu powykonawczego względem szacunków wykonanych na potrzeby przygotowania wniosku o dofinansowanie.

Z uwagi na dotychczasowy poziom wykonania zakresu rzeczowego projektu Enea Ciepło sp. z o.o. w Białymstoku pismem z dnia 14 października 2020 r. wystąpiła o wydłużenie okresu kwalifikowalności wydatków i 8 stycznia 2021 r. został zawarty aneks nr 2 przedłużający okres kwalifikowalności wydatków do dnia 31 grudnia 2022 r.

Tabela 12. Podstawowe informacje o projektach w trybie pozakonkursowym komplementarnych do *Strategii ZIT BOF* z POPW 2014-2020

L.p.	Działanie w POPW	Tytuł lub zakres projektu	Beneficjent wiodący	Data podpisania umowy pierwotnej	Wartość projektu (w PLN)	Wkład UE (w PLN)	Zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami			
							Nazwa wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Wartość bazowa	Wartość docelowa
1.	2.1	Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)	Miasto Białystok	22.12.2017	194 756 076,39	135 102 251 ,31	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (w szt.)	P	0	20
							Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (w os.)	P	0	1 400
							Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej (w km)	P	0	54,13
							Długość wyznaczonych buspasów (w km)	P	0	1,90
							Długość wspartej infrastruktury rowerowej (w km)	P	0	1,50
							Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych(w szt.)	P	0	1
							Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (w szt.)	P	0	12
							Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej (w szt./rok)	RB	7 606 560	7 682 626
2.	2.1	Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej	Miasto Białystok	28.02.2017	137 377 169,29	84 455 651,52	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (w szt.)	P	0	20
							Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (w os.)	P	0	2 405
							Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii autobusowych komunikacji miejskiej (w km)	P	0	65,56
							Długość wyznaczonych buspasów (w km)	P	0	6,76
							Długość wspartej infrastruktury rowerowej (w km)	P	0	6,30

L.p.	Działanie w POPW	Tytuł lub zakres projektu	Beneficjent wiodący	Data podpisania umowy pierwotnej	Wartość projektu (w PLN)	Wkład UE (w PLN)	Zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami			
							Nazwa wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Wartość bazowa	Wartość docelowa
3.	2.1	Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku	Miasto Białystok	27.06.2017	172 328 657,07	124 829 995,21	Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych(w szt.)	P	0	1
							Liczba obiektów dostosowanych do osób niepełnosprawnych (w szt.)	P	0	33
							Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej (w szt./rok)	RB	6 991 140	7 061 051
							Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (w szt.)	P	0	24
							Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (w os.)	P	0	2 766
							Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii autobusowych komunikacji miejskiej (w km)	P	0	72,44
							Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych (w szt.)	P	0	1
							Długość wyznaczonych buspasów (w km)	P	0	1,87
							Długość wspartej infrastruktury rowerowej (w km)	P	0	4,64
							Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” (w szt.)	P	0	1
							Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” (w szt.)	P	0	100
							Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” (w szt.)	P	0	6
Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej (w szt./rok)	RB	18 747 690	18 935 167							
Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” (w szt.)	RB	0	30 360							

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wewnętrznych IP ZIT BOF, stan na 31 grudnia 2020 r.

Tabela 13. Podstawowe informacje o projektach w trybie pozakonkursowym komplementarnych do *Strategii ZIT BOF z POIiŚ 2014-2020*

L.p.	Działanie w POIiŚ	Tytuł lub zakres projektu	Beneficjent wiodący	Data podpisania umowy pierwotnej	Wartość projektu (w PLN)	Wkład UE (w PLN)	Zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami			
							Nazwa wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Wartość bazowa	Wartość docelowa
1.	1.5	Przebudowa sieci ciepłowniczej w Białymstoku w celu zmniejszenia strat energii - etap II	Enea Ciepło sp. z o.o. w Białymstoku	13.09.2017	69 663 944,57	25 800 000,00	Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej (w km)	P	0	23,40
							Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (w szt.)	P	0	1
							Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (w GJ/rok)	RB	0	17 065,63
							Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (w Mg CO ₂ /rok)	RB	0	4 270,57
							Redukcja emisji pyłów całkowitych zawieszonych (w Mg/rok)	RB	0	1,09
2.	2.1	Budowa sieci ciepłowniczych w celu podłączenia nowych odbiorców oraz zwiększenia produkcji ciepła w kogeneracji	Enea Ciepło sp. z o.o. w Białymstoku	27.09.2017	4 663 334,89	590 000,00	Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej (w km)	P	0	2,36
							Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (w szt.)	P	0	1
							Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (w GJ/rok)	RB	0	16 741,44
							Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (w Mg CO ₂ /rok)	RB	0	1 209,86

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wewnętrznych IP ZIT BOF, stan na 31 grudnia 2020 r.

2. Stopień realizacji wskaźników *Strategii ZIT BOF*

System wskaźników *Strategii ZIT BOF* wpisuje się w system wskaźników w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zastosowane w *Strategii ZIT BOF* wskaźniki, w większości ze Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych (WLWK), dotyczą efektów rzeczowych osiąganych bezpośrednio na skutek realizacji projektów – wskaźniki produktu oraz wpływu projektów na otoczenie, bezpośrednio po ich zakończeniu – wskaźniki rezultatu bezpośredniego. Wskaźniki te uzupełnia lista wybranych wskaźników rezultatu strategicznego oraz wskaźników ogólnego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, których źródłem jest przede wszystkim statystyka publiczna. Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego są monitorowane na poziomie działań i poddziałań *Strategii ZIT BOF*.

Przygotowanie rocznej informacji o stanie realizacji *Strategii ZIT BOF* na podstawie porównania wskaźników planowanych do osiągnięcia z postępem rzeczowym w ramach *Strategii ZIT BOF*, powinno dostarczyć informacji, by w razie potrzeby podjąć działania w kierunku aktualizacji dokumentu.

2.1. Informacje o realizacji wskaźników RPOWP 2014-2020 w ramach ZIT

W tabeli 16. zaprezentowano wszystkie wskaźniki rezultatu bezpośredniego (RB), wskaźniki produktu (P) oraz projektowe wskaźniki produktu (PP), które zostały wpisane do *Strategii ZIT BOF* (wersji 6). Beneficjenci oprócz zawartych w tabeli 16. wskaźników w ramach realizowanych projektów (przede wszystkim projektów ze środków EFS) zastosowali dodatkowe specyficzne wskaźniki projektowe. Wskaźniki te dotyczą najczęściej jednego projektu, stąd nie zostały ujęte w tej tabeli. Z uwagi na brak możliwości agregowania i porównywania wskaźników projektowych pomiędzy projektami, wskaźniki te mają charakter monitoringowo-rozliczeniowy na poziomie projektu.

CEL 1. ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA


W ramach Celu 1. zrealizowane zostały wszystkie pozakonkursowe projekty dotyczące uzbrojenia terenów inwestycyjnych, w tym projekty zintegrowane z Priorytetu Inwestycyjnego 3a oraz Priorytetu Inwestycyjnego 7b, w przypadku których umowy o dofinansowaniu podpisane zostały do końca 2017 roku. W Działaniu 1.2. Stworzenie sieci terenów inwestycyjnych realizowany będzie projekt w trybie pozakonkursowym *Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże* (zidentyfikowany w procesie aktualizacji *Strategii ZIT BOF* (wersji 6)), w przypadku którego podpisanie umowy o dofinansowaniu planowane jest w I półroczu 2021 roku). Powyżej wymienionych projektów dotyczą następujące wskaźniki:

- powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych (w ha) – kluczowy wskaźnik produktu;

- liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych (szt.)
- kluczowy wskaźnik rezultatu bezpośredniego.

Informacje o poziomie realizacji wyżej wymienionych wskaźników przedstawiono na wykresie 3. W ramach Działania 1.2. Stworzenie sieci terenów inwestycyjnych w projektach zrealizowano wskaźnik rezultatu bezpośredniego *Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych* na poziomie równym 1 szt., a wartość docelowa tego wskaźnika ma wynieść 18 sztuk.

Wykres 3. Realizacja wskaźników (% realizacji wartości docelowej ze *Strategii ZIT BOF*) w projektach w ramach Działania 1.2. Stworzenie sieci terenów inwestycyjnych (PI 3a) na 31 grudnia 2020 r.



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014 na dzień 31 grudnia 2020 r., data dostępu 5 stycznia 2021 r. oraz *Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (wersji 6)*, Białostocki Obszar Funkcjonalny, Białystok 2020, s. 268-271.

W ramach Działania 1.2 *Strategii ZIT BOF* w 2020 roku zostały przeznaczone wolne środki w wysokości ok. 8 mln zł z alokacji ZIT BOF na wsparcie przedsiębiorstw z Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w obliczu rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2. W projekcie *Bon antywirusowy* realizowane są kluczowe wskaźniki zaprezentowane w tabeli 14.

Tabela 14. Wskaźniki kluczowe w ramach projektu *Bon antywirusowy*

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Rodzaj wskaźnika	Wartość docelowa w projekcie	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)	zł	P	832 834,23	401 007,98
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje	przedsiębiorstwa	P	75	80
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19	przedsiębiorstwa	P	75	80

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Rodzaj wskaźnika	Wartość docelowa w projekcie	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie	przedsiębiorstwa	P	75	80
Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych	szt.	RB	27	7
Liczba wprowadzonych innowacji procesowych	szt.	RB	42	15
Liczba wprowadzonych innowacji produktowych	szt.	RB	6	5

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, data dostępu do SL2014 5 stycznia 2021 r.

CEL 2. KOMPETENCJE DO PRACY

W ramach Działania 2.1. Rozwój potencjału kształcenia zawodowego i ustawicznego realizowanych jest sześć projektów zintegrowanych wybranych w procedurze konkursowej (projekty EFS finansowane są spoza ZIT, natomiast projekty EFRR finansowane są w ramach ZIT). W projektach w ramach EFRR osiągnięte zostały do 31 grudnia 2020 roku następujące wartości wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego:

- liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego – 2 sztuki (20% wartości docelowej zaplanowanej w *Strategii ZIT BOF (wersji 6)*);
- liczba wspartych jednostek kształcenia zawodowego – 2 sztuki (10% wartości docelowej zaplanowanej w *Strategii ZIT BOF (wersji 6)*);
- liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 0 sztuk (0% wartości docelowej zaplanowanej w *Strategii ZIT BOF (wersji 6)*);
- potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 564 osoby (16% wartości docelowej zaplanowanej w *Strategii ZIT BOF (wersji 6)*).

Od 1 stycznia 2017 roku w ramach Działanie 2.2. Stworzenie Centrum Kompetencji BOF realizowany jest jeden projekt konkursowy *Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie BOF*. Termin zakończenia powyższego projektu zaplanowano na 31 grudnia 2021 roku. Informacje o realizacji wskaźników produktu i rezultatu należących do grupy wskaźników kluczowych i specyficznych dla programu RPOWP prezentuje tabela 15. Ponadto projekt ten realizuje 20 wskaźników produktu specyficznych dla projektu oraz 6 wskaźników rezultatu specyficznych dla projektu, w których przypadku nie ma możliwości agregowania i porównywania pomiędzy projektami i mają one przede wszystkim charakter monitoringowo-rozliczeniowy na poziomie projektu.


Tabela 15. Kluczowe i specyficzne dla programu wskaźniki produktu i rezultatu w projekcie *Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie BOF*

Nazwa wskaźnika	Grupa wskaźników	Rodzaj wskaźnika	Wartość docelowa w projekcie	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu	Realizacja wartości wskaźnika (w %)
			(w osobach)		
Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie [osoby]	P	Kluczowe	130	131	100,8%
Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy [osoby]	P	Kluczowe	600	510	85,0%
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji i nabywania kwalifikacji w programie [osoby]	P	Specyficzne dla programu	1 280	366	28,6%
Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby]	RB	Kluczowe	104	112	107,7%
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje lub uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu [osoby]	RB	Specyficzne dla programu	670	87	13,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, data dostępu do SL2014 5 stycznia 2021 r.

Rozwój wychowania przedszkolnego warunkowany jest jednoczesnym rozwojem jego infrastruktury oraz zapewnieniem wysokiej jakości edukacji przedszkolnej z bogatą ofertą zajęć edukacyjnych wykraczającą poza podstawę programową oraz będącą odpowiedzią na zdiagnozowane specjalne potrzeby dzieci. Warunki opieki oraz realizacji zadań edukacyjnych, w tym ponad podstawę programową, wymagają właściwej infrastruktury. Biorąc powyższe pod uwagę, w ramach Działania 2.4. Rozwój wychowania przedszkolnego realizowane są projekty zintegrowane EFS+EPRR. Działania zwiększające dostępność i atrakcyjność wychowania przedszkolnego są prowadzone w następujących gminach: Choroszcz, Czarna Białostocka, Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Wasilków i Zabłudów. W projektach tych zaplanowana jest realizacja wskaźnika *Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej* na poziomie 9 szt., a osiągnięta wartość do 31 grudnia 2020 r. wynosiła 5 szt. W *Strategii ZIT BOF (wersji 6)* zaplanowana została do osiągnięcia wartość tego wskaźnika na poziomie 9 szt. Natomiast w przypadku wskaźnika: *Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej* zaplanowana wartość w powyższych projektach wynosi 1 570 osób i już przekracza wartość docelową ze *Strategii ZIT BOF (wersji 6)*. Informacje o realizacji wskaźników produktu (P) i rezultatu (R) dotyczących projektów w ramach EFS przedstawiono na wykresie 4. Realizacja wszystkich tych wskaźników stanowi od 67,3% do 98,5% wartości docelowych zaplanowanych w *Strategii ZIT BOF (wersji 6)*.

Wykres 4. Realizacja wskaźników (% realizacji wartości docelowej ze Strategii ZIT BOF) w projektach z EFS w ramach Działania 2.4. Rozwój wychowania przedszkolnego na 31 grudnia 2020 r.



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014 na dzień 31 grudnia 2020 r., data dostępu 5 stycznia 2021 r. oraz Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (wersji 6), Białostocki Obszar Funkcjonalny, Białystok 2020, s. 268-271.

W ramach Działania 2.5. Podniesienie jakości kształcenia dzieci i młodzieży ze środków ZIT z RPOWP 2014-2020 w 2020 roku została zakończona realizacja projektu pozakonkursowego *Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy*, w którym utworzono Epi-Centrum Nauki w Białymstoku. Epi-Centrum Nauki w Białymstoku zostało oficjalnie otwarte 29 sierpnia 2020 r. i mieści się na terenie Stadionu Miejskiego w Białymstoku. Składa się z 2 odrębnych przestrzeni: Strefa Małego Odkrywcy – kolorowej przestrzeni edukacyjnej przeznaczonej przede wszystkim dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat oraz Wystawy Głównej, gdzie znajduje się niemal 100 stanowisk doświadczalnych oraz 3 laboratoria: robotyki, energetyki i elektromobilności.

Do 31 grudnia 2020 r. zrealizowane zostały w 100% wartości wskaźników produktu – liczba wspartych instytucji popularyzujących naukę i innowacje oraz liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, natomiast wskaźnik rezultatu bezpośredniego – liczba osób objętych działaniami instytucji popularyzujących naukę i innowacje (osoby/rok) – powinien zostać zrealizowany w 2021 roku.

CEL 4. AKTYWNA INTEGRACJA SPOŁECZNA


W Celu 4. Aktywna integracja społeczna w ramach konkursów do 31 grudnia 2020 roku podpisano sześć umów o dofinansowanie ze środków EFS w ramach Działania 4.2. Zwiększenie dostępu do usług społecznych:

- *Moje miejsce* – ARKA, CARITAS ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ;
- *Razem możemy więcej* - lokalny program wsparcia rodzin, FUNDACJA DIALOG;

- *Razem możemy więcej II, FUNDACJA DIALOG;*
- *Przepis na samodzielność, NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MD CARE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;*
- *Mieszkalnictwo wspomagane, STOWARZYSZENIE "MY DLA INNYCH" (2 projekty).*

Wartość osiągnięta od początku realizacji projektów wskaźnika produktu *Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie* wynosi 789 osób, a wskaźnika rezultatu bezpośredniego *Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu* – 57 sztuk (wykres 5.).

Wykres 5. Wartości wskaźnika produktu *Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie* w ramach Działania 4.2. Zwiększenie dostępu do usług społecznych na 31 grudnia 2020 r.




Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014 na dzień 31 grudnia 2020 r., data dostępu 5 stycznia 2021 r. oraz Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (wersji 6), Białostocki Obszar Funkcjonalny, Białystok 2020, s. 268-271.

W formule projektów zintegrowanych realizowane są dwa projekty dotyczące aktywnej integracji społecznej *Moje miejsce – ARKA*, którego Beneficjentem jest CARITAS Archidiecezji Białostockiej oraz *Mieszkalnictwo wspomagane – STOWARZYSZENIE "MY DLA INNYCH"*. W projektach tych zaplanowane jest osiągnięcie wskaźnika produktu *Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej* na poziomie 5 sztuk. W odniesieniu do tego wskaźnika, wskaźnikiem agregującym jest wskaźnik *Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej* z wartością docelową wg Strategii ZIT BOF na poziomie 10 sztuk. Wartość osiągnięta od początku realizacji projektów do 31 grudnia 2020 roku wynosi 0 sztuk.

CEL 5. GOSPODARKA NISKOEMISYJNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach Celu 5. Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska realizowane są ze środków ZIT w ramach RPOWP 2014-2020 trzy poddziałania: Poddziałanie 5.1.1. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF, Poddziałanie 5.2.1. Wzrost efektywności gospodarowania energią w zakresie oświetlenia ulicznego oraz Poddziałanie 5.2.5. Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej. W Poddziałaniu 5.1.1. mamy dwa projekty pozakonkursowe, w tym Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF, w którego zakres wchodzi zadania realizowane w dziewięciu gminach BOF i planowane jest ich zakończenie w 2021 roku. Udział osiągniętych wartości wskaźników produktu w wartości docelowej ze *Strategii ZIT BOF (wersji 6)* prezentuje wykres 6., natomiast w przypadku wskaźników rezultatu bezpośredniego osiągnięte wartości wynoszą 0.


Wykres 6. Realizacja wskaźników produktu (% realizacji wartości docelowej ze *Strategii ZIT BOF*) w projektach w ramach Poddziałanie 5.1.1. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF na 31 grudnia 2020 r.



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014 na dzień 31 grudnia 2020 r., data dostępu 5 stycznia 2021 r. oraz *Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (wersji 6)*, Białostocki Obszar Funkcjonalny, Białystok 2020, s. 268-271.

W ramach Działania 5.2. zakończono osiem z dziewięciu projektów, stąd osiągnięte wartości wskaźników produktu na koniec 2020 roku są bliskie wartościom docelowym ze *Strategii ZIT BOF* (wykres 7.).

Wykres 7. Realizacja wskaźników (% realizacji wartości docelowej ze Strategii ZIT BOF) w projektach w ramach Działania 5.2. Poprawa efektywności energetycznej i ograniczanie emisji zanieczyszczeń powietrza na 31 grudnia 2020 r.



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014 na dzień 31 grudnia 2020 r., data dostępu 5 stycznia 2021 r. oraz Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (wersja 6), Białostocki Obszar Funkcjonalny, Białystok 2020, s. 268-271.

Tabela 16. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego (RB), wskaźniki produktu (P) oraz projektowe wskaźniki produktu (PP) na poziomie projektów realizowanych w formule ZIT

Wskaźnik	Rodzaj wskaźnika (RB/P/PP)	Jednostka pomiaru	Wartość osiągnięta na 31.12.2020 r.	Wartość docelowa wg podpisanych umów	Wartość docelowa wg Strategii ZIT BOF (2023 r.)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
CEL 1. ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA							
DZIAŁANIE 1.2. STWORZENIE SIECI TERENÓW INWESTYCYJNYCH							
Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych	RB	sztuka	1	15	18	SL 2014	Roczna
Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych	P	ha	67,48	67,48	72,47	SL 2014	Roczna
Całkowita długość nowych dróg	P	km	0,93	0,93	0,93	SL 2014	Roczna
Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg	P	km	3,19	3,19	3,19	SL 2014	Roczna
Liczba wprowadzonych innowacji produktowych	RB	sztuka	5	6	5	SL 2014	Roczna
Liczba wprowadzonych innowacji procesowych	RB	sztuka	15	42	30	SL 2014	Roczna
Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych	RB	sztuka	7	27	20	SL 2014	Roczna
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie	P	przedsiębiorstwo	80	75	54	SL 2014	Roczna
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19	P	przedsiębiorstwo	80	75	54	SL 2014	Roczna
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje	P	przedsiębiorstwo	80	75	54	SL 2014	Roczna
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)	P	zł	401 007,98	832 834,23	600 000	SL 2014	Roczna
CEL 2. KOMPETENCJE DO PRACY							
DZIAŁANIE 2.1. ROZWÓJ POTENCJAŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO							
Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego	P	sztuka	2	11	10	SL 2014	Roczna
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	P	sztuka	0	7	7	SL 2014	Roczna
Liczba wspartych jednostek kształcenia zawodowego	P	sztuka	2	17	20	SL 2014	Roczna
Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej	P	osoba	564	3 051	3 500	SL 2014	Roczna
DZIAŁANIE 2.2. STWORZENIE CENTRUM KOMPETENCJI BOF							
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje lub uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu	RB	osoba/%	87	670	67%	SL 2014	Roczna
Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu	RB	osoba/%	112	104	78%	SL 2014	Roczna
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS	RB	sztuka/%	0	0	100%	SL 2014	Roczna

Wskaźnik	Rodzaj wskaźnika (RB/P/PP)	Jednostka pomiaru	Wartość osiągnięta na 31.12.2020 r.	Wartość docelowa wg podpisanych umów	Wartość docelowa wg Strategii ZIT BOF (2023 r.)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu	RB	%	0	0	67%	SL 2014	Roczna
Liczba firm objętych badaniem potrzeb kompetencyjnych/luk kompetencyjnych BOF	PP	sztuka	340	600	700	Beneficjenci	Roczna
Liczba osób objętych doradztwem edukacyjno-zawodowym w zakresie luki kompetencyjnej BOF	PP	osoba	1642	3000	3500	Beneficjenci	Roczna
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego (zespołów szkół zawodowych) współpracujących z pracodawcami w programie, objętych wsparciem w zakresie modernizacji oferty kształcenia oraz w zakresie wdrażania systemów jakości kształcenia	PP	sztuka	26	13	13	Beneficjenci	Roczna
Liczba utworzonych laboratoriów, centrów demonstracyjnych w zakresie odnawialnych źródeł energii w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego	PP	osoba	0	0	2	Beneficjenci	Roczna
Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie	P	osoba	131	130	160	SL 2014	Roczna
Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy	P	osoba	510	600	700	SL 2014	Roczna
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji i nabywania kwalifikacji w programie	P	osoba	366	1280	1430	SL 2014	Roczna
Liczba osób objętych wsparciem w zakresie walidacji i/lub certyfikacji kompetencji	PP	osoba	334	600	700	Beneficjenci	Roczna
Liczba osób objętych szkoleniem zawodowym w zakresie zdiagnozowanej luki kompetencyjnej BOF	PP	osoba	287	1000	1100	Beneficjenci	Roczna
Liczba osób objętych szkoleniem zawodowym w zakresie efektywności gospodarowania energią i zasobami	PP	osoba	0	0	100	Beneficjenci	Roczna
Liczba zorganizowanych seminariów branżowych w zakresie efektywności gospodarowania energią i zasobami	PP	sztuka	0	0	2	Beneficjenci	Roczna
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie	P	osoba	0	0	280	SL 2014	Roczna
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wyposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego	P	sztuka	0	0	2	SL 2014	Roczna

Wskaźnik	Rodzaj wskaźnika (RB/P/PP)	Jednostka pomiaru	Wartość osiągnięta na 31.12.2020 r.	Wartość docelowa wg podpisanych umów	Wartość docelowa wg Strategii ZIT BOF (2023 r.)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
DZIAŁANIE 2.4. ROZWÓJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO							
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu	RB	osoba	73	90	78%	SL 2014	Roczna
Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej	P	osoba	1130	1232	1400	SL 2014	Roczna
Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie	P	sztuka	461	609	685	SL 2014	Roczna
Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie	P	osoba	79	91	95	SL 2014	Roczna
Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej	P	sztuka	5	9	9	SL 2014	Roczna
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	P	sztuka	5	9	7	SL 2014	Roczna
Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej	P	osoba	879	1 570	1450	SL 2014	Roczna
DZIAŁANIE 2.5. PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA DZIECI I MŁODZIEŻY							
Liczba osób objętych działaniami instytucji popularyzujących naukę i innowacje	RB	osoba	0	20 000	20 000	SL 2014	Roczna
Liczba wspartych instytucji popularyzujących naukę i innowacje	P	sztuka	1	1	1	SL 2014	Roczna
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	P	sztuka	1	1	1	SL 2014	Roczna
CEL 4. AKTYWNA INTEGRACJA SPOŁECZNA							
DZIAŁANIE 4.2. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH							
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu	RB	sztuka	57	229	95%	SL 2014	Roczna
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie	P	osoba	789	998	1 100	SL 2014	Roczna
DZIAŁANIE 4.3. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY POPRAWIAJĄCEJ INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ							
Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej	P	sztuka	0	5	6	SL 2014	Roczna
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	P	sztuka	0	5	6	SL 2014	Roczna

Wskaźnik	Rodzaj wskaźnika (RB/P/PP)	Jednostka pomiaru	Wartość osiągnięta na 31.12.2020 r.	Wartość docelowa wg podpisanych umów	Wartość docelowa wg Strategii ZIT BOF (2023 r.)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
CEL 5. GOSPODARKA NISKOEMISYJNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
DZIAŁANIE 5.1. NISKOEMISYJNY PUBLICZNY TRANSPORT MIEJSKI I NIEZMOTORYZOWANY							
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych	RB	tony ek. CO ₂	0	12 141	12 141	SL 2014	Roczna
Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”	RB	sztuka	0	10 625	10 625	SL 2014	Roczna
Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	P	osoba	1 835	720	720	SL 2014	Roczna
Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	P	sztuka	15	12	12	SL 2014	Roczna
Długość wybudowanych dróg dla rowerów	P	km	28,51	48,27	48,27	SL 2014	Roczna
Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych	P	sztuka	0	1	1	SL 2014	Roczna
Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach Bike&Ride	P	sztuka	132	188	188	SL 2014	Roczna
Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”	P	sztuka	78	78	78	SL 2014	Roczna
Długość nowych lub zmodernizowanych linii komunikacji miejskiej	PP	km	17,77	21,23	21,23	SL 2014	Roczna
DZIAŁANIE 5.2. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I OGRANICZANIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA							
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych	RB	tony ek. CO ₂	2 309,71	4 692,86	4 953,92	SL 2014	Roczna
Liczba nowych/zmodernizowanych punktów w oświetleniu ulicznym	PP	sztuka	2 494	2 494	2 494	Beneficjenci	Roczna
Liczba gospodarstw domowych, w których zmodernizowano indywidualne źródła energii cieplnej lub elektrycznej	PP	gospodarstwo domowe	1 487	1 561	1 561	Beneficjenci	Roczna

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014 na dzień 31 grudnia 2020 r., data dostępu 5 stycznia 2021 r. oraz Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (wersji 6), Białostocki Obszar Funkcjonalny, Białystok 2020, s. 268-271.

2.2. Informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej BOF w latach 2012-2019

Działania podejmowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych powinny przyczynić się do poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Należy podkreślić, że działania te są uzupełnieniem wielu innych działań i odbywają się w określonych warunkach w szerszym otoczeniu, jak województwo i cały kraj. Niewątpliwie negatywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy niesie pandemia COVID-19, co najprawdopodobniej będzie widoczne w wartościach wskaźników od 2020 roku. W podrozdziale 2.1. dokonano analizy wskaźników dotyczących realizacji projektów (wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego) wpisanych do *Strategii ZIT BOF (wersji 6)*, a uzupełnieniem jest analiza wskaźników dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej BOF przedstawiona w niniejszym podrozdziale. Wskaźniki monitorowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w BOF w latach 2012-2019 prezentuje tabela 19. Tabela ta zawiera listę wskaźników wybranych do monitorowania rozwoju społeczno-gospodarczego BOF na podstawie diagnozy zawartej w *Strategii ZIT BOF*. Poprawę (wzrost w przypadku stymulanty, spadek w przypadku destymulanty) wartości wskaźnika w roku 2019 względem roku poprzedniego oznaczono w tabeli w kolumnie *Ocena kierunku zmian* symbolem koła w kolorze zielonym, natomiast pogorszenie (spadek w przypadku stymulanty, wzrost w przypadku destymulanty) wartości wskaźnika w roku 2019 względem roku poprzedniego oznaczono w tabeli symbolem koła w kolorze czerwonym. W dalszej części podrozdziału przeprowadzona została analiza obszarów, w których występują wskaźniki oznaczone kołem w kolorze czerwonym.

W 2019 roku Białostocki Obszar Funkcjonalny zamieszkiwało 421 217 osób, co stanowiło 35,7% potencjału ludnościowego województwa podlaskiego. W 2019 roku w stosunku do 2018 roku liczba ludności BOF wzrosła o 0,43%, co jest zgodne z trendem wzrostowym występującym w badanych latach (w latach 2012-2019 średnie tempo wzrostu liczby ludności w BOF wynosi 0,33%). Obszar BOF wyróżnia się pozytywnie na tle województwa podlaskiego, w którym nastąpił spadek liczby ludności o 0,27%. Jedynie w dwóch gminach w BOF: Czarna Białostocka i Łapy nastąpił spadek liczby ludności w 2019 roku w porównaniu do roku poprzedniego, natomiast najwyższy względny przyrost liczby ludności o 3,59% nastąpił w Gminie Wasilków.

Tabela 17. Ludność BOF w 2018 i 2019 roku


Jednostka terytorialna	Ludność w osobach		Zmiana ludności w 2019 r w stosunku do 2018 r. (w %)
	2018	2019	
Białystok	297 459	297 554	0,03
Choroszcz	15 164	15 528	2,40
Czarna Białostocka	11 414	11 314	-0,88
Dobrzyniewo Duże	9 331	9 423	0,99
Juchnowiec Kościelny	16 337	16 572	1,44
Łapy	21 965	21 848	-0,53
Supraśl	15 283	15 676	2,57

Jednostka terytorialna	Ludność w osobach		Zmiana ludności w 2019 r w stosunku do 2018 r. (w %)
	2018	2019	
Turośń Kościelna	6 259	6 411	2,43
Wasilków	16 952	17 560	3,59
Zabłudów	9 264	9 331	0,72
BOF	419 428	421 217	0,43

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl, marzec 2021 r.


W analizowanych latach w Polsce i w województwie podlaskim utrzymuje się ujemny przyrost naturalny, zaś w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym w latach 2012-2019 przyrost naturalny na 1000 mieszkańców jest dodatni i w ostatnich trzech latach przekracza 2 osoby na 1000 mieszkańców (wykres 8). Białostocki Obszar Funkcjonalny jest jednym z dziewięciu MOF OW o dodatnim przyroście naturalnym na 1000 mieszkańców w 2019 r. (mapa 2). Najwyższy przyrost naturalny na 1000 mieszkańców występuje w ZIT Rzeszów, a najniższy w ZIT Łódź. Przyrost naturalny w poszczególnych gminach BOF charakteryzuje się zróżnicowaniem, w 2019 roku w czterech gminach przyrost naturalny był ujemny z najniższą wartością -4,07 os. na 1000 mieszkańców w Gminie Czarna Białostocka, zaś w sześciu gminach był dodatni z najwyższą wartością 5,98 os. na 1000 mieszkańców w Gminie Wasilków.

Wykres 8. Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców w Polsce, w województwie podlaskim i w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym w latach 2012-2018



Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, www.bdl.stat.gov.pl, marzec 2021 r.

Mapa 2. Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców w MOF OW w Polsce w 2019 r.




Wyszczególnienie	Przyrost naturalny na 1000 ludności
ZIT Rzeszów	2,80
ZIT Poznań	2,40
ZIT Białystok	2,01
ZIT Kraków	2,00
ZIT Trójmiasto	1,92
ZIT Wrocław	1,59
ZIT Warszawa	1,39
ZIT Lublin	0,55
ZIT Olsztyn	0,02
ZIT Zielona Góra	-0,61
ZIT Opole	-0,65
ZIT Bydgoszcz-Toruń	-0,75
ZIT Kielce	-0,85
ZIT Szczecin	-1,90
ZIT Gorzów Wielkopolski	-2,28
ZIT Katowice	-2,92
ZIT Łódź	-4,70

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Białostocki Obszar Funkcjonalny w latach 2014–2019”, Urząd Statystyczny w Białymstoku, Białystok 2020, s. 76-77, https://bof.org.pl/images/bialostocki_obszar_funkcjonalny_w_latach_2014-2019_1.pdf.

W Białostockim Obszarze Funkcjonalnym choć następuje wzrost liczby ludności, to zachodzą niekorzystne zmiany w strukturze ekonomicznej ludności. W 2012 roku w BOF grupa osób w wieku produkcyjnym (kobiety: 18-59 lat, mężczyźni: 18-64 lat) stanowiła 65,4% ogółu mieszkańców BOF, natomiast w 2019 roku jest to 60,8%. Jednocześnie w latach 2012-2019 na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego wzrosła w ujęciu bezwzględnym, jak i względnym liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym, jak również liczba ludności w wieku poprodukcyjnym. Oznacza to, że na terenie BOF postępuje proces starzenia się społeczeństwa, jednak pomimo tych niekorzystnych zmian należy zauważyć, że wśród MOF OW w Polsce w 2019 roku pod względem udziału osób w wieku produkcyjnym w ogóle ludności BOF zajmuje druga lokatę (tabela 18).

Wykres 9. Struktura ludności (w %) według grup wieku: przedprodukcyjnego, produkcyjnego (kobiety 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lat) i poprodukcyjnego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym w latach 2012-2018



Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, www.bdl.stat.gov.pl, styczeń 2020 r.

Tabela 18. Struktura ludności wg ekonomicznych grup wieku w MOF OW w Polsce w 2019 roku

Wyszczególnienie	W % ogółu ludności – ludność w wieku:		
	przedprodukcyjnym	produkcyjnym	poprodukcyjnym
ZIT Opole	16,0	61,2	22,8
ZIT Białystok	18,2	60,8	21,0
ZIT Rzeszów	19,5	60,6	19,9
ZIT Olsztyn	18,2	60,3	21,5
ZIT Kielce	17,3	60,0	22,7
ZIT Bydgoszcz-Toruń	17,8	59,8	22,4
ZIT Kraków	18,2	59,7	22,1
ZIT Katowice	16,7	59,5	23,8
ZIT Szczecin	17,1	59,3	23,7
ZIT Wrocław	18,1	59,3	22,6
ZIT Poznań	19,6	59,3	21,1
ZIT Lublin	18,0	59,2	22,8
ZIT Zielona Góra	18,1	59,2	22,7
ZIT Gorzów Wielkopolski	18,2	59,1	22,7
ZIT Trójmiast	19,4	59,0	21,6
ZIT Warszawa	19,4	57,9	22,8
ZIT Łódź	16,0	57,4	26,7


Źródło: opracowanie własne na podstawie „Białostocki Obszar Funkcjonalny w latach 2014–2019”, Urząd Statystyczny w Białymstoku, Białystok 2020, s. 76-77, https://bof.org.pl/images/bialostocki_obszar_funkcjonalny_w_latach_2014-2019_1.pdf.

Wśród wskaźników monitorowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w BOF w obszarze aktywności gospodarczej i przedsiębiorczości mieszkańców występują (tabela 19.):

- liczba podmiotów gospodarczych;
- liczba podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego;
- wskaźnik bezrobocia liczony jako liczba bezrobotnych w relacji do osób w wieku produkcyjnym;
- przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w relacji do średniej krajowej (Polska=100);
- produkcja sprzedana przemysłu (podmioty o liczbie pracujących powyżej 9)
- produkcja sprzedana przemysłu;
- nakłady na działalność innowacyjną przypadające na jedno przedsiębiorstwo przemysłowe, które poniosło nakłady na tego typu działalność;
- nakłady na działalność innowacyjną przypadające na jedno przedsiębiorstwo z sektora usług, które poniosło nakłady na tego typu działalność;
- nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach.

W odniesieniu do powyższych wskaźników jedynie w przypadku nakładów inwestycyjne w przedsiębiorstwach w Białymstoku nastąpiła negatywna zmiana w roku 2019 w porównaniu do roku 2018. Należy jednak zwrócić uwagę, że tempo zmian należy przyjąć jako niezadawalające, gdyż obszar BOF oraz rdzeń BOF – Miasto Białystok zajmuje ostatnie pozycje w Polsce pod względem wartości powyżej wymienionych wskaźników.

Mapa 3. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w MOF OW w Polsce w 2019 r.




Wyszczególnienie	Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności
ZIT Warszawa	2215
ZIT Poznań	1853
ZIT Wrocław	1742
ZIT Kraków	1725
ZIT Szczecin	1565
ZIT Trójmiasto	1538
ZIT Zielona Góra	1441
ZIT Gorzów Wielkopolski	1393
ZIT Olsztyn	1324
ZIT Łódź	1284
ZIT Kielce	1247
ZIT Opole	1207
ZIT Lublin	1205
ZIT Rzeszów	1195
ZIT Bydgoszcz-Toruń	1190
ZIT Białystok	1158
ZIT Katowice	1095

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Statystycznego w Białymstoku.

Przykładem może być wskaźnik prezentujący liczbę podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 10 tys. ludności. W Białostockim Obszarze Funkcjonalnym wartość tego wskaźnika wzrasta z roku na rok w latach 2012-2019 (tabela 19.), to jednak w 2019 roku BOF zajmuje podobnie jak w roku 2018, przedostatnie miejsce wśród MOF OW w Polsce i wartość wskaźnika w BOF stanowi zaledwie 52,3% wartości w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym (mapa 3.).

W dalszym ciągu jako przyczynę niskiego potencjału gospodarczego miasta Białystok na tle kraju należy przyjąć relatywnie małe wydatki inwestycyjne ponoszone przez przedsiębiorstwa. W Białymstoku, w którym jest zarejestrowana większość podmiotów gospodarczych BOF, nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w 2019 roku wynosiły 2 663 zł na mieszkańca, o 7,3% mniej niż w 2012 roku, co plasowało stolicę województwa podlaskiego na ostatnim miejscu w rankingu analizowanych miast na prawach powiatów – rdzeniach MOF OW w Polsce (wykres 10.). Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na mieszkańca w Białymstoku stanowią jedynie 15% nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach na mieszkańca w Warszawie.

Wykres 10. Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w zł na mieszkańca w rdzeniach MOF OW w Polsce⁵ w 2012 i 2019 roku










Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, www.bdl.stat.gov.pl, marzec 2020 r.







⁵ Symbole podane na wykresie oznaczają: BIA – Białystok, BYD – Bydgoszcz, GDA – Gdańsk, GOW – Gorzów, KAT – Katowice, KIE – Kielce, KRA – Kraków, LUB – Lublin, LOD – Łódź, OLS – Olsztyn, OPO – Opole, POZ – Poznań, RZE – Rzeszów, SZC – Szczecin, WAR – Warszawa, WRO – Wrocław, ZIG – Zielona Góra. Powyższe skróty są stosowane w całym dokumencie.

Głównymi źródłami zanieczyszczeń atmosfery na terenie miasta Białystok są zanieczyszczenia komunikacyjne związane z ruchem pojazdów i rozproszone źródła emisji z sektora komunalno-bytowego. Dużym problemem, zarówno w Białymstoku, jak i w gminach wchodzących w skład BOF, jest emisja zanieczyszczeń z ogrzewania domów indywidualnych, np. za pomocą pieców fizycznych, kotłów opalanych węglem złej jakości, drewnem, a szczególnie produktami kwalifikowanymi jako odpady (płyty wiórowe itp.). Emisja zanieczyszczeń powietrza pochodzi także z energetyki zawodowej (miasto Białystok) i energetyki ciepłej (Białystok, Łapy, Czarna Białostocka) oraz dużych zakładów zlokalizowanych głównie na obszarze miasta Białystok i pozostałych gmin BOF. Największa ilość zanieczyszczeń przemysłowych powietrza na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego powstaje w mieście Białystok i w 2019 roku wyniosła 0,57 ton na km² dla zanieczyszczeń pyłowych i 7 778 ton na km² dla zanieczyszczeń gazowych. Wartości analizowanych wskaźników wzrosły w 2019 roku w porównaniu do roku 2018, co nie jest właściwym kierunkiem zmian.

Powyższa analiza wskazuje na dalszą potrzebę wsparcia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, aby nie zachodziły niekorzystne procesy demograficzne oraz obszar stawał się bardziej atrakcyjny inwestycyjnie i otwarty na współpracę wewnętrzną i zewnętrzną, o dynamicznie rozwijającej się gospodarce, opartej w znacznym stopniu na kapitale ludzkim o wysokich specjalistycznych kompetencjach do pracy, zapewniający wysoki poziom i jakość życia, w tym zdrowe środowisko.

Tabela 19. Wskaźniki monitorowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w BOF w latach 2012-2019

Lp.	Wskaźnik	Jednostka	Wartość bazowa 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Źródło danych	Jednostki terytorialne	Zakładany trend	Ocena kierunku zmian
1.	Przyrost naturalny	osoby na 1000 mieszkańców	1,43	0,68	1,30	1,20	1,88	2,52	2,11	2,01	obliczenia z danych GUS	BOF	↑	
2.	Udział ludności w wieku produkcyjnym w stosunku do ogółu ludności	%	65,40	64,90	64,41	63,83	63,22	62,38	61,59	60,82	obliczenia z danych GUS	BOF	↑	
3.	Liczba podmiotów gospodarczych	jednostek gosp. na 10 000 mieszkańców	1025	1048	1073	1092	1104	1 121	1 142	1 158	obliczenia z danych GUS	BOF	↑	
4.	Liczba podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego	jednostek gosp. na 10 000 mieszkańców	1,51	1,53	1,53	1,65	1,78	1,60	2,20	2,00	GUS	województwo podlaskie	↑	
5.	Wskaźnik bezrobocia liczony jako liczba bezrobotnych w relacji do osób w wieku produkcyjnym	%	8,8	9,1	7,9	7,1	6,1	5,0	4,5	4,0	obliczenia z danych GUS	BOF	↓	
6.	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w relacji do średniej krajowej (Polska=100)	%	93,3	93,5	92,6	92,6	92,5	92,0	90,9	91,6	GUS	Białystok	↑	
7.	Produkcja sprzedana przemysłu (podmioty o liczbie pracujących powyżej 9)	zł na mieszkańca	11 280	10 532	9 628	9 389	10 724	11 279	11 650	12 657	GUS	Białystok	↑	
8.	Produkcja sprzedana przemysłu	zł na mieszkańca	16 323	17 493	18 372	18 435	19 484	23 322	24 181	27 129	GUS	województwo podlaskie	↑	
9.	Nakłady na działalność innowacyjną przypadające na jedno przedsiębiorstwo przemysłowe,	tys. zł na przedsiębiorstwo	3 640	b.d.	2 674,5	3 563,7	3 962,6	3 645,1	b.d.	b.d.	GUS	województwo podlaskie	↑	

Lp.	Wskaźnik	Jednostka	Wartość bazowa 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Źródło danych	Jednostki terytorialne	Zakładany trend	Ocena kierunku zmian	
	które poniosło nakłady na tego typu działalność														
10.	Nakłady na działalność innowacyjną przypadające na jedno przedsiębiorstwo z sektora usług, które poniosło nakłady na tego typu działalność	tys. zł na przedsiębiorstwo	314	b.d.	519,7	381,1	656,8	60,9	b.d.	b.d.	GUS	województwo podlaskie	↑		
11.	Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach	zł na mieszkańca	1 975,0	1 827,2	2 353,8	2 684,4	2 118,4	2 650,0	2 922,0	2932,0	GUS	województwo podlaskie	↑		
			2 874,0	2 721,5	3 401,0	3 516,0	2 363,3	2 739,0	2 736,0	2 663,0	GUS	Białystok	↑		
12.	Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem	%	21,2	21,6	21,7	22,0	22,1	22,2	22,4	22,5	obliczenia z danych GUS	BOF	↑		
13.	Wskaźnik zagrożenia ubóstwem według ustawowej granicy ubóstwa	%	10,7	17,6	18	13,4	14,7	16,6	15,9	15,7	GUS	województwo podlaskie	↓		
14.	Emisja zanieczyszczeń pyłowych	t na km ²	1,26	1,21	1,11	1,29	1,27	0,76	0,45	0,57	obliczenia z danych GUS	Białystok	↓		
15.	Emisja zanieczyszczeń gazowych	t na km ²	7 442	8 282	8 914	9 029	8 526	6 975	6 660	7 778	obliczenia z danych GUS	Białystok	↓		

Znak b.d. oznacza brak danych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu z realizacji Strategii ZIT BOF za 2019 r., s. 49-50 oraz danych GUS Banku Danych Lokalnych, www.bdl.stat.gov.pl, luty 2021 r.

3. Informacje o realizacji celów *Strategii ZIT BOF* w Gminach BOF

W niniejszym rozdziale zaprezentowano informacje przekazane przez Gminy – członków Stowarzyszenia BOF – o realizacji celów rozwojowych *Strategii ZIT BOF*. Realizacja siedmiu celów rozwojowych *Strategii ZIT BOF* ma się przyczynić do stworzenia atrakcyjnego miejsca do pracy i życia w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym. W 2020 r. zadania podejmowane w poszczególnych Gminach BOF przyczyniły się do realizacji tych celów w poniżej wskazanym zakresie.

CEL 1. ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA

❖ DZIAŁANIE 1.1. WSPARCIE INWESTORÓW

Na obszarze BOF nie były podejmowane przez Gminy działania w tym zakresie. Podmioty gospodarcze z obszaru BOF realizują projekty w ramach RPOWP 2014-2020, POPW, POWER i innych.

❖ DZIAŁANIE 1.2. STWORZENIE SIECI TERENÓW INWESTYCYJNYCH

❖ PODDZIAŁANIE 1.2.1. UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH

❖ PODDZIAŁANIE 1.2.2. ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI TERENÓW INWESTYCYJNYCH

1. Projekty finansowane w ramach ZIT z RPOWP 2014-2020

Miasto Białystok

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Okres realizacji projektu: 19.12.2016 r. - 31.12.2019 r.

Wartość projektu: 40 805 833,77 PLN

Dofinansowanie: 24 151 413,19 PLN

Głównym celem jest poprawa warunków prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej na terenach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego wyróżniających się dogodną lokalizacją, poprzez kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje tj., uzbrojenie 44 ha terenów w: infrastrukturę techniczną (kanalizację deszczową, sanitarną, teletechniczną, sieci wodociągowe), nawierzchnie ulic, chodniki, drogi rowerowe, parkingi, oświetlenie. Zapewnienie

dogodnych warunków inwestycyjnych sprzyja długookresowej stabilności wzrostu gospodarczego, a w dalszej kolejności przekłada się na tworzenie miejsc pracy, utrzymanie istniejących, podnoszenie zasobności mieszkańców, aktywizację przedsiębiorczości.

PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Bon antywirusowy

Okres realizacji projektu: 01.06.2020 r. - 31.01.2022 r.

Wartość projektu: 9 161 176,53 PLN

Dofinansowanie: 8 328 342,3 PLN

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorstw, które w wyniku pandemii COVID-19, muszą sprostać szczególnym, negatywnym uwarunkowaniom prowadzenia działalności, w tym: zakaz, bądź ograniczenie prowadzenia działalności wynikający z przepisów prawa, dodatkowy reżim sanitarny, absencja pracowników, ograniczenie możliwości logistycznych i transportowych, trudności w zaopatrzeniu i wzrost cen surowców, materiałów, usług obcych, zatory płatnicze, wstrzymanie inwestycji, ograniczenie popytu na niektóre dobra i usługi itd.

CEL 2. KOMPETENCJE DO PRACY

❖ **DZIAŁANIE 2.1. ROZWÓJ POTENCJAŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO**

- ❖ **PODDZIAŁANIE 2.1.1. WZROST JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO**
- ❖ **PODDZIAŁANIE 2.1.2. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO**

1. Projekty finansowane w ramach ZIT z RPOWP 2014-2020

Miasto Białystok

Gastronomik Białystok. Przepis na sukces! – projekt zintegrowany EFRR+EFS

Okres realizacji projektu (EFS): 19.06.2017 r.-31.12.2022 r.

Wartość projektu (EFS): 7 012 151,79 PLN

Dofinansowanie (EFS): 5 300 772,43 PLN

Okres realizacji projektu (EFRR): 19.06.2017 r. - 31.03.2020 r.

Wartość projektu (EFRR): 6 308 037,68 PLN

Dofinansowanie (EFRR): 5 063 545,81 PLN

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w dziedzinie gastronomii na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego oraz dostosowanie go do oczekiwań i potrzeb regionalnego rynku pracy. Projekt zakłada przebudowę z rozbudową istniejącego obiektu dydaktycznego Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 3 przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku przy ul. Knyszyńskiej 12 w Białymstoku, wraz z adaptacją niewykorzystanej infrastruktury na potrzeby placówki (pomieszczenia w przyziemiu) i z zagospodarowaniem terenu. Przebudowa z rozbudową istniejącego obiektu budowlanego i dydaktycznego wraz z infrastrukturą techniczną będzie polegała na dostosowaniu budynku do aktualnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, systemów bezpieczeństwa jakości żywności i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych sal dydaktycznych obsługi konsumenta (wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa łazienek w parterze budynku). Przebudowane zostaną również fragmenty istniejących zewnętrznych instalacji infrastruktury technicznej oraz zostanie wyremontowana nawierzchnia przy budynku, ze wskazaniem miejsc parkingowych dla samochodów osobowych. Dodatkowo w ramach projektu zostanie zakupione nowoczesne i specjalistyczne wyposażenie z branży gastronomicznej.

Wiemy więcej – budujemy więcej – projekt zintegrowany EFRR+EFS

Okres realizacji projektu (EFS): 01.09.2017 r. - 30.06.2022 r.

Wartość projektu (EFS): 4 675 127,20 PLN

Wydatki kwalifikowalne (EFS): 4 675 127,20 PLN

Dofinansowanie (EFS): 4 440 067,20 PLN

Okres realizacji projektu (EFRR) : 28.09.2017 r. – 31.12.2019 r.

Wartość projektu (EFRR): 16 264 188,59 PLN

Wydatki kwalifikowane (EFRR): 14 831 154,00 PLN

Dofinansowanie (EFRR): 10 359 561,06 PLN

Projekt zintegrowany „Wiemy więcej – budujemy więcej” obejmuje swoim zakresem projekt miękki, którego celem jest podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli ZSB-G zwiększających szanse absolwentów na regionalnym i lokalnym rynku pracy oraz projekt twardy, którego efektem będzie rozbudowa budynku szkoły o Centrum Kształcenia Praktycznego, wyposażenie w sprzęt techno-dydaktyczny pracowni, adaptacja Sali 205 w istniejącym budynku szkoły na salę ćwiczeniową w zawodzie technik geodeta oraz sali praktycznych spotkań zawodowych z pracodawcą, modernizacja i wyposażenie pracowni językowej, budowa sieci WiFi, doposażenie sal dydaktycznych w istniejącym budynku szkoły w sprzęt komputerowy i multimedialny. W ramach projektu miękkiego realizowane będą zadania w trzech obszarach: podniesienie jakości i trafności kształcenia praktycznego, wspieranie ucznia w jego rozwoju zawodowym, wykorzystanie narzędzi ICT do poprawy efektywności kształcenia. Projekt skierowany jest do uczniów ZSB-G oraz nauczycieli ZSB-G.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – Szkoła inteligentnych specjalizacji – projekt zintegrowany EFRR+ EFS

Okres realizacji projektu (EFS): I kw. 2019 r. - III kw. 2021 r.

Wartość projektu (EFS): 1 037 500,00 PLN

Dofinansowanie (EFS): 985 625,00 PLN

Okres realizacji projektu (EFRR): 14.04. 2017 r. – 31.05.2021 r.

Wartość projektu (EFRR): 3 175 802,31 PLN

Dofinansowanie (EFRR): 2 698 343,89 PLN

Celem głównym projektu zintegrowanego jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego oraz kształtowanie kompetencji uczniów w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 na terenie BOF wraz z dostosowaniem go do oczekiwań i potrzeb regionalnego rynku pracy (w tym istniejących i powstających miejsc pracy) w latach 2018-2020. Projekt zintegrowany składa się z dwóch projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, z których pierwszy realizowany będzie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, zaś drugi w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. W ramach projektu inwestycyjnego planowany jest remont budynku warsztatowo-dydaktycznego oraz sali B12 w budynku szkoły przy ul. Świętojańskiej 1 i dostosowanie ich do potrzeb kształcenia w zakresie zawodów operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz technik automatyk, a także zakup wyposażenia bazy dydaktyczno-technicznej oraz pomocy dydaktycznych IT. Realizacja projektu pozwoli na pełny rozwój szkolnictwa zawodowego na obszarze woj. podlaskiego i BOF, podniesienie jego atrakcyjności, zwiększy poziom kształcenia zawodowego w regionie.

Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku – projekt zintegrowany EFRR+EFS

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2022 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020

Wartość projektu: 3 532 399,96 PLN

Dofinansowanie: 3 355 777,08 PLN

Realizator: Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku

W ramach projektu planowane jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego na terenie BOF przez wsparcie 330 uczniów (122 K, 208 M) oraz 22 nauczycieli (9 K, 13 M) Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku, w zakresie wzrostu ich kompetencji zawodowych, kompetencji kluczowych i uzupełnienie kwalifikacji oraz dostosowanie kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy w latach 2019-2022. Oba projekty realizowane w ramach ZIT współfinansowane ze środków EFS i EFRR są ze sobą powiązane i gwarantują kompleksowość wsparcia placówki w odniesieniu do potrzeb szkoły i regionalnego rynku pracy.

Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość – projekt zintegrowany EFRR+EFS

Okres realizacji projektu: 04.02.2019 r. – 31.01.2022 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020

Wartość projektu: 5 978 085,28 PLN

Dofinansowanie: 5 678 805,28 PLN

Realizator: Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku

Celem projektu jest umożliwienie młodzieży zdobycia szerokich kwalifikacji zawodowych, wsparcie ich w osiąganiu lepszych wyników na egzaminach zewnętrznych, motywowanie do rozwijania swoich zainteresowań, kontynuowanie i rozwijanie współpracy z pracodawcami, instytucjami rynku pracy oraz ze środowiskiem lokalnym. Duży nacisk w projekcie zostanie położony na doskonalenie zawodowe nauczycieli, by mogli być prawdziwymi ekspertami branżowymi i przewodnikami dla uczniów w zawodzie. Oba projekty realizowane w ramach ZIT współfinansowane ze środków EFS i EFRR są ze sobą powiązane i gwarantują kompleksowość wsparcia placówki w odniesieniu do potrzeb szkoły i regionalnego rynku pracy.

2. Projekty finansowane spoza ZIT

Miasto Białystok

Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach Poddziałania 3.2.1

Okres realizacji: 2017 r. – 2020 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 – EFS, Oś Priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki

Wartość projektu (cały projekt): 37 265 558,33 PLN

Dofinansowanie: 33 539 002,20 PLN

Wartość ogółem – Miasto Białystok: 19 377 574,00 PLN

Dofinansowanie: 17 331 376,00 PLN

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji 3629 osób dorosłych (1851 K, 1778 M) z terenu subregionu białostockiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem umiejętności, poprzez udzielenie „bonów na szkolenie” w terminie do 30.06.2020 roku. Przedmiotem projektu są bony na szkolenia rozwijające kompetencje z zakresu TIK i języków obcych.

Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach Poddziałania 3.2.2

Okres realizacji: 2017 r. – 2020 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 - EFS, Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych

Wartość ogółem (cały projekt): 18 463 434,00 PLN

Dofinansowanie: 16 617 090,60 PLN

Wartość ogółem – Miasto Białystok: 9 598 234,14 PLN

Dofinansowanie: 8 525 134,14 PLN

Celem głównym projektów jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji 1092 osób dorosłych (557 K i 535 M) zamieszkałych na terenie miasta Białegostoku, powiatu sokólskiego i powiatu białostockiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem umiejętności, poprzez udzielenie tzw. „bonów na szkolenie”. Wsparcie w ramach projektu obejmuje pozaszkolne formy kształcenia dorosłych takie jak: kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych uzupełnione o poradnictwo edukacyjno-zawodowe.

NAUKA JEST WARTOŚCIĄ – nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE

Okres realizacji projektu: 01.10.2018 r. – 31.03.2021 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020

Wartość projektu: 2 661 214,67 PLN

Dofinansowanie: 2 488 036,95 PLN

Realizator: Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku

Celem głównym projektu jest doskonalenie jakości kształcenia zawodowego i zwiększenie stopnia otwartości szkoły na otoczenie przyczyniające się do podniesienia kompetencji zawodowych 33 nauczycieli i 600 uczniów ZSHE zwiększających ich szanse na regionalnym rynku pracy poprzez realizację we współpracy z pracodawcami wsparcia zaplanowanego do 2020 roku. Działania zaplanowane w projekcie: kształtowanie i rozwijanie u uczniów kom-

petencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na runku pracy, podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, doskonalenie warsztatu pracy oraz umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu, doposażenie ZSHE w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne

Kompleksowe kwalifikacje!

Okres realizacji projektu: 01.08.2018 r. – 31.03.2021 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020

Wartość projektu: 1 715 328,43 PLN

Dofinansowanie: 1 626 243,67 PLN

Realizator: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku

Celem projektu jest zdobycie umiejętności, kompetencji oraz wiedzy praktycznej przez 170 uczniów/uczennic oraz zdobycie kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez 17 nauczycieli placówki w powiązaniu z wymogami lokalnego rynku pracy. W ramach zadań projektowych zaplanowano między innymi: adaptację i wyposażenie pracowni, zajęcia rozwijające umiejętności posługiwania się językiem angielskim zawodowym, kursy i zajęcia specjalistyczne, wyjazdy zawodowcnawcze, pomoc stypendialną oraz podniesie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli.

Fachowcy z "piątki" na 5

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 30.11.2020 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020

Wartość projektu: 909 889,55 PLN

Dofinansowanie: 864 359,07 PLN

Realizator: Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku

Celem głównym projektu jest rozwinięcie i podniesienie kompetencji zawodowych oraz zdobycie wiedzy praktycznej i doświadczenia zawodowego przez 126 uczniów i uczennic Branżowej Szkoły I stopnia Nr 5 w Białymstoku, a także aktualizacja kompetencji zawodowych przez 8 nauczycieli/nauczycielki placówki w powiązaniu z wymogami lokalnych przedsiębiorstw. W ramach projektu realizowane będą między innymi: zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań, kursy zawodowe, doradztwo zawodowe, staże zawodowe dla uczniów, pomoc pedagogiczno-psychologiczna, szkolenia zawodowe i staże zawodowe dla nauczycieli zawodu. Założono również wyposażenie placówki w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

Dobry start zawodowy

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 30.06.2021 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020

Wartość projektu: 995 950,50 PLN

Dofinansowanie: 945 180,10 PLN

Realizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku/Stowarzyszenie Euro-partner Akademicki Klub Integracji Europejskiej

Projekt skierowany jest do 70 uczniów i 6 nauczycieli przedmiotów zawodowych Technikum Zawodowego nr 1 przy ZSOiT w Białymstoku. Celem projektu jest realizacja kompleksowego projektu rozwojowego poprzedzonego diagnozą potrzeb poprzez rozwój kompetencji kluczowych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, programy uwzględniające indywidualne potrzeby uczniów, podnoszenie kwalifikacji kadry dydaktycznej, doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt IT i materiały dydaktyczne oraz stypendia.

Dobry start zawodowy

Okres realizacji projektu: 06.11.2019 r. – 31.08.2021 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020

Wartość projektu: 409.437,5PLN

Dofinansowanie: 348.021,87PLN

Realizator: Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku

Głównym celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych oraz kwalifikacji zawodowych i wzrost umiejętności związanych z zawodem dostosowanych do potrzeb regionalnego rynku pracy z branży mechanicznej, mechatronicznej i mechaniki pojazdowej. Wsparciem zostanie objętych 154 uczniów i uczennic placówki oraz 17 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

#StaszicTeam-program wsparcia kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku

Okres realizacji projektu: 01.06.2020 r. – 31.05.2023 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020

Wartość projektu: 3.449.603,13 PLN

Dofinansowanie: 2.932.162,66 PLN

Realizator: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Białymstoku

Celem projektu jest podniesienie kompetencji 360 uczniów i uczennic placówki oraz doskonalenie kompetencji 14 nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez realizację Zmodernizowanego programu Rozwojowego, w tym zajęć rozwijających kompetencje kluczowe uczniów; staży; kursów i szkoleń; zajęć wyrównawczych; udział w targach i konkursach branżowych; studia i staże dla nauczycieli; adaptację i wyposażenie pracowni.

Akademia rozwoju kompetencji zawodowych słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

Okres realizacji projektu: 01.07.2020 r. – 28.02.2022 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020

Wartość projektu: 1.296.363,42 PLN

Dofinansowanie: 1.101.908,90 PLN

Realizator: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i/lub zawodowych 60 słuchaczy i 12 nauczycieli Szkoły Policealnej Nr 5 i dla dorosłych i Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku poprzez udział w praktykach i stażach zawodowych, szkoleniach, warsztatach, doradztwie edukacyjno-zawodowym, specjalistycznych kursach, zajęciach wyrównawczych oraz doposażeniu pracowni CKU w Białymstoku.

Kreatorzy przyszłości-podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów SP 38

Okres realizacji projektu: 01.08.2020 r. – 31.07.2021 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020

Wartość projektu: 430.218,32 PLN

Dofinansowanie: 365.685,57 PLN

Realizator: Szkoła Podstawowa Nr 38 w Białymstoku

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 120 uczniów/uczennic, a także doskonalenie kompetencji zawodowych w szczególności w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez 48 nauczycieli SP Nr 38 w ramach ZSP Nr 4 w Białymstoku.

Tropiciele Kreatywności i Innowacyjności

Okres realizacji projektu: 01.08.2020 r. – 31.07.2021 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020

Wartość projektu: 1.226.179,20 PLN

Dofinansowanie: 1.042.252,20 PLN

Realizator: Szkoła Podstawowa Nr 49 w Białymstoku

Celem głównym projektu jest zwiększenie i podniesienie jakości usług SP Nr 49 w Białymstoku skierowanych do 340 uczniów/uczennic poprzez zdobycie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 47 nauczycieli, dostosowanych do oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, utworzenie i wyposażenie pracowni dydaktycznych, wdrożenie e-dziennika oraz nauczanie oparte na eksperymencie.

Edukacja i integracja w Szkole Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku

Okres realizacji projektu: 01.06.2020 r. – 31.07.2021 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020

Wartość projektu: 414.316,12 PLN

Dofinansowanie: 352.168,70 PLN

Realizator: Szkoła Podstawowa Nr 45 w Białymstoku

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych i możliwości rozwoju intelektualnego, psychospołecznego i ruchowego 228 uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych i/lub niepełnosprawnych oraz podniesienie kompetencji zawodowych 30 nauczycieli, a także wzmocnienie bazy techno-dydaktycznej w sprzęt TIK oraz pomoce dydaktyczne w SP Nr 45 w Białymstoku.

SP 26 kluczem do sukcesu

Okres realizacji projektu: 01.11.2020 r. – 30.09.2022 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020

Wartość projektu: 1.133.801,04 PLN

Dofinansowanie: 963.730,88 PLN

Realizator: Szkoła Podstawowa Nr 26 w Białymstoku

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej SP Nr 26 w Białymstoku, wyrównanie dysproporcji w nauce, rozwijanie i wzmocnienie kompetencji kluczowych i społecznych min. 200 uczniów i uczennic oraz 40 nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej, TIK i pracy metoda eksperymentu poprzez realizację dodatkowych zajęć, szkoleń i wyposażenia pracowni w narzędzia TIK i pomoce dydaktyczne.

Potęga umysłu-umysł do potęgi

Okres realizacji projektu: 04.12.2020 r. – 30.06.2023 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020

Wartość projektu: 1.037.301,00 PLN

Dofinansowanie: 881.705,85 PLN

Realizator: ZSP Nr 1 w Białymstoku

Celem projektu jest wyrównanie szans i zdobycie przez 80 uczniów i 74 uczennice SP Nr 16 umiejętności, które umożliwią im odnoszenie sukcesów na dalszych etapach kształcenia, przygotowują ich do sprawdzianu ósmoklasisty oraz podniesienie kwalifikacji 3 nauczycielek.

Uczenie przez doświadczenie

Okres realizacji projektu: 29.12.2020 r. – 30.06.2022 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020

Wartość projektu: 868.554,58 PLN

Dofinansowanie: 738.271,39 PLN

Realizator: Szkoła Podstawowa Nr 9 w Białymstoku

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych, matematyczno-przyrodniczych, językowych, informatycznych oraz kształtowanie postaw sprzyjających kreatywności, przedsiębiorczości wśród 136 uczniów/uczennic oraz podwyższenie kompetencji zawodowych 14 nauczycieli SP Nr 9 w Białymstoku. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Ósemka z kluczem

Realizator: VIII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

Okres realizacji projektu: 29.12.2020 r. – 31.08.2022 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020

Wartość projektu: 429.465,00 PLN

Dofinansowanie: 365.045,25 PLN

Realizator: VIII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji matematyczno-przyrodniczych i języków obcych, umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 275 uczniów i uczennic placówki przez efektywne i atrakcyjne formy zajęć i indywidualizację kształcenia, rozwija-

jące umiejętności uczenia się, rozumienia, krytycznego myślenia, kreatywności we współpracy z otoczeniem naukowym, efektywniejsze przygotowanie do egzaminu maturalnego, zwiększenie potencjału edukacyjno-zawodowego oraz doskonalenie kompetencji 20 nauczycieli VIII LO do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Aktywna szkoła na piątkę

Okres realizacji projektu: 29.12.2020 r. – 30.06.2022 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020

Wartość projektu: 779.660,37 PLN

Dofinansowanie: 662.711,31 PLN

Realizator: Szkoła Podstawowa Nr 28 w Białymstoku

Głównym celem projektu będzie rozwój kompetencji kluczowych matematyczno-przyrodniczych, językowych, informatycznych oraz kształtowanie postaw sprzyjających kreatywności, przedsiębiorczości wśród 252 uczniów placówki (117 dziewczynek, 135 chłopców) oraz podwyższenie kompetencji zawodowych 10 nauczycieli. W ramach projektu zorganizowane zostaną w szkole zajęcia dodatkowe.

❖ DZIAŁANIE 2.2. STWORZENIE CENTRUM KOMPETENCJI BOF

1. Projekty finansowane w ramach ZIT z RPOWP 2014-2020

Miasto Białystok

Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. - 31.12.2021 r.

Wartość projektu: 16 009 100,89 PLN

Dofinansowanie: 15 208 645,84 PLN

Realizatorzy: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku/Białostocki Park Naukowo-Technologiczny w Białymstoku/Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Celem projektu jest utworzenie „Centrum Kompetencji BOF”, które będzie działało na rzecz dostosowania kompetencji osób uczących się, podejmujących decyzje edukacyjno-zawodowe do potrzeb regionalnej gospodarki. Cel ten będzie realizowany poprzez 9 komplementarnych obszarów wsparcia:

- Luki kompetencyjne – identyfikacja luk kompetencyjnych, będąca podstawą dostosowania oferty edukacyjnej oraz systemu kształcenia zawodowego BOF do potrzeb pracodawców, ale także potrzeb edukacyjnych i aspiracji mieszkańców BOF,
- Programy rozwojowe – wsparcie szkół zawodowych w przygotowaniu programów rozwojowych oraz procesie opracowania nowych programów kształcenia,

- Dodatkowe formy kształcenia – wdrożenie w praktykę nowych rozwiązań w zakresie uzupełniania luki kompetencyjnej poprzez Katalog Kursów,
- Certyfikacja kompetencji – stworzenie systemu walidacji i certyfikacji umiejętności zawodowych z uwzględnieniem udziału pracodawców,
- Doradztwo kompetencji – przygotowanie systemu doradztwa popytowego zintegrowanego z procesem diagnozowania luki kompetencyjnej BOF,
- Nowoczesne pakiety edukacyjne – programy i e-zasoby do nauki zawodu, KKZ i KUZ oraz szkoleń i staży dla uczniów,
- System jakości – system weryfikacji i doskonalenia jakości kształcenia zaw. praktycznego,
- Współpraca z uczelniami – kursy przygotowawcze, zajęcia prowadzone w szkole wyższej.

❖ **DZIAŁANIE 2.3. KSZTAŁCENIE WYŻSZE NA RZECZ INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI BOF**

Na obszarze BOF nie były podejmowane przez Gminy działania w tym zakresie. Uczelnie wyższe z obszaru BOF realizują projekty w ramach RPOWP 2014-2020, POPW, POWER i innych.

❖ **DZIAŁANIE 2.4. ROZWÓJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**

❖ **PODDZIAŁANIE 2.4.1. PODNIESIENIE JAKOŚCI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ**

❖ **PODDZIAŁANIE 2.4.2. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**

1. Projekty finansowane w ramach ZIT z RPOWP 2014-2020

Gmina Czarna Białostocka

Przygotowanie przedszkola „Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym – projekt zintegrowany EFRR

Okres realizacji: 25.09.2018 r. – 09.06.2020 r.

Wartość projektu: 6 167 648,44 PLN

Dofinansowanie: 1 664 904,21 PLN

Głównym celem projektu jest zwiększenie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej wśród 3-4 latków zamieszkujących na terenie Gminy Czarna Białostocka poprzez utworzenie 47 nowych miejsc w zmodernizowanym i rozbudowanym Przedszkolu w Czarnej Białostockiej „Kraina Marzeń”. Zakres planowanych zmian w budynku obejmuje przebudowę, rozbudowę i modernizację istniejącego obiektu, na którą składają się: przebudowa istniejącej piwnicy, likwidację istniejącego patio i budowę w tym miejscu m. in. pomieszczeń klatki schodowej, korytarza i szatni; przebudowa znacznej części budynku w poziomie parteru i jego powiększenie do granicy istniejących tarasów co pozwoli m. in. stworzyć osiem sal do zajęć dla dzieci, każda z własnym węzłem sanitarno-magazynowym; przebudowa dachu skutkująca powstaniem dwóch sal – sali ćwiczeń oraz sali zajęć dydaktycznych. Projekt zakłada dostosowanie istniejących pomieszczeń do obowiązujących przepisów, głównie z zakresu ochrony

przeciwpowodziowej oraz dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Ponadto planowane są zmiany zagospodarowania terenu dotyczące zmiany ogrodzenia, modernizacji placów zabaw.

Przygotowanie przedszkola "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym – projekt zintegrowany EFS

Okres realizacji: 01.09.2018 r. – 31.08.2021 r.

Wartość projektu: 1 445 022,82 PLN

Dofinansowanie: 832 505,49 PLN

Głównym celem projektu jest zwiększenie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej wśród 3-4 latków zamieszkujących na terenie Gminy Czarna Białostocka poprzez utworzenie 47 nowych miejsc w zmodernizowanym i rozbudowanym Przedszkolu w Czarnej Białostockiej „Kraina Marzeń”, a także podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Przedszkola w Czarnej Białostockiej „Kraina Marzeń” poprzez organizację dla 235 wychowanków zajęć zwiększających szanse edukacyjne i wyrównujące zdiagnozowane deficyty u dzieci, tj. zajęć terapeutycznych z integracji sensorycznej, gimnastyki korekcyjnej, zajęć edukacyjnych rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne i matematyczne z elementami zajęć kształtujących postawę przedsiębiorczą i kreatywną u dzieci.

Gmina Choroszcz

Dobry start – edukacja przedszkolna w gminie Choroszcz – projekt zintegrowany EFS

Okres realizacji: 02.09.2019 r. – 30.06.2021 r.

Wartość projektu: 927 450,00 PLN

Dofinansowanie: 788 175,00 PLN

Założeniem projektu jest wzrost upowszechnienia wysokiej jakości usług przedszkolnych na terenie Gminy Choroszcz poprzez realizację następujących zadań:

1. Utworzenie i funkcjonowanie 50 nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego przez okres 12 miesięcy (obejmować będzie wynagrodzenie 4 nauczycieli, wynagrodzenie 2 pomocy nauczycieli, wyżywienie 50 dzieci, zakup mat. i pomocy dydaktycznych).
2. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne i wyrównujące zdiagnozowane deficyty u dzieci: zajęcia rozwijające postawę kreatywną, przedsiębiorczą (łącznie 1430 h): szachy, robotyka, przedsiębiorczy przedszkolak), zajęcia edukacyjne rozwijające komp. społeczno-emocjonalne, itp.
3. Doskonalenie umiejętności i kompetencji 21 nauczycieli OWP niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Gmina Juchnowiec Kościelny

Przedszkola marzeń – projekt zintegrowany EFS

Okres realizacji: 01.08.2017 r. – 31.07.2020 r.

Wartość projektu: 1 329 453,68 PLN

Dofinansowanie: 1 104 703,68 PLN

Celem projektu jest zwiększenie stopnia upowszechnienia wychowania przedszkolnego wśród dzieci 3-4 letnich i dzieci z niepełnosprawnościami w Gminie Juchnowiec Kościelny poprzez utworzenie 75 miejsc wychowania przedszkolnego oraz podniesienie jakości edukacji i dostosowanie jej do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Przedszkolu w Juchnowcu Górnym i Punkcie Przedszkolnym w Księżynie poprzez realizację zajęć dodatkowych skierowanych do 175 dzieci oraz doskonalenie zawodowe 9 n-li w okresie od 08.2017 do 07.2020 r. Spodziewane rezultaty to: 75 stworzonych miejsc wychowania przedszkolnego; podniesienie kompetencji 8 nauczycielek i 175 dzieci objętych dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne.

Gmina Supraśl

Przyjaciele dzieci - nowe przedszkole w Grabówce – projekt zintegrowany EFS

Okres realizacji: 31.10.2018 r. – 30.11.2020 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020

Wartość projektu: 1 464 311,37 PLN

Dofinansowanie: 1 244 664,66 PLN

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej dla dzieci 3-4 letnich poprzez stworzenie 120 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w latach 2018-2020 oraz zapewnienie wszechstronnego rozwoju 100 dzieci z Gminy Supraśl poprzez wprowadzenie do oferty przedszkolnej dodatkowych zajęć edukacyjnych w latach 2018-2019. W 2020 roku trwała realizacja projektu „miękkiego” w Przedszkolu Samorządowym w Grabówce.

Gmina Zabłudów

Projekt zintegrowany: Przedszkole dobre na start – EFS

Okres realizacji: 01.09.2018 r. – 31.12.2020 r.

Wartość projektu: 808 434,12 PLN

Dofinansowanie: 687 168,12 PLN

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych 80 dzieci uczęszczających do przedszkola w Zabłudowie poprzez stworzenie 50 nowych miejsc, wzbogacenie oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia dydaktyczne i specjalistyczne, także wsparcie 10 rodziców poprzez udział w warsztatach oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych 6 nauczycieli z przedszkola w Zabłudowie. Zajęcia dodatkowe prowadzone będą z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci

objętych wsparciem. Zadania realizowane w ramach projektu: utworzenie nowych miejsc przedszkolnych, zajęcia wyrównawcze i koła zainteresowań (logopedyczne, językowe, matematyczne, teatralne, muzyczne, taneczne, doświadczalne, misja robotyka, zdrowo jem – eko-przedzskolak, wycieczki do kina lub teatru lalek lub do Centrum Nauki Kopernik, zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy z wykorzystaniem mini siłowni), szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli.

Gmina Wasilków

Nowoczesne Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie – Wzbogacenie oferty w ramach projektu zintegrowanego

Projekt zintegrowany: Przedszkole dobre na start – EFS

Okres realizacji: 01.09.2021 r.- 31.08.2021 r.

Wartość projektu: 1 847 700,00 PLN

Dofinansowanie: 1 500 000,00 PLN

Celem projektu jest upowszechnianie oraz poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, wprowadzenie zajęć dodatkowych i rozwijających oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli w przedszkolu gminnym w Wasilkowie zlokalizowanym w dwóch budynkach: jednym przy ul. Sienkiewicza 24 oraz drugim przy ul. Polnej 1/4c.

W wyniku realizacji projektu:

- zostanie utworzonych 125 nowych miejsc wychowania przedszkolnego,
- stworzonych zostanie 18 nowych etatów pracy w tym: 10 nauczycieli, 3 pomoce nauczyciela, 3 woźne od-działowe, 2 pomoce kuchenne,
- 382 dzieci w ramach programu zostanie objęta dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne,
- 20 nauczycieli objętych wsparciem w programie, podniesie swoje kwalifikacje oraz nabędzie nowe kompetencje w tym 2 z nich ukończy studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej,

Nowoczesne Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie – Wzbogacenie oferty w ramach projektu zintegrowanego EFER

Projekt zintegrowany: Przedszkole dobre na start – EFER

Okres realizacji: 01.10.2020 r.- 31.08.2021 r.

Wartość projektu: 12 290 558,74 PLN

Dofinansowanie: 4 999 397,14 PLN

Projekt współfinansowany ze środków EFRR realizowany jest w ramach typu pn. Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego. W ramach kosztów związanych z budową i zagospodarowaniem terenu oraz wyposażeniem przedszkola przewidziano realizację zadania pod nazwą: Rozbudowa i wyposażenie przedszkola w Wasilkowie.

W ramach niniejszego projektu zaplanowano cztery główne zadania:

- 1) Rozbudowa istniejącego przedszkola „Słoneczne” w Wasilkowie przy ul. Polnej wraz z zagospodarowaniem terenu,
- 2) Rozbudowa istniejącego przedszkola „Słoneczne” w Wasilkowie przy ul. Sienkiewicza poprzez dostosowanie łazienek do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
- 3) Wyposażenie przedszkola,
- 4) Nadzór inwestorski.

Projekt jest skierowany do mieszkańców z województwa podlaskiego, z terenu Gminy Wasilków, z Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Z Projektu będą korzystać dzieci w wieku przedszkolnym, nauczyciele oraz rodzice/ opiekunowie tych dzieci. W przypadku tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego grupą docelową będą dzieci w wieku 3-6 lat.

2. Projekty finansowane spoza ZIT

Miasto Białystok

Planeta Marzeń

Realizator: Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku

Okres realizacji projektu: 01.08.2019 r. – 30.06.2020 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020

Wartość projektu: 270 833,25 PLN

Dofinansowanie: 229 912,25 PLN

Celem głównym projektu jest dostosowanie istniejącego miejsca wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz rozszerzenie oferty placówki o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz rozwijające kompetencje kluczowe w zakresie nabycia umiejętności uczenia się. W ramach projektu w przedszkolu powstanie Sala Doświadczania Świata, w której realizowane będą zajęcia indywidualne i grupowe. Projekt skierowany jest do 24 podopiecznych placówki i 12 nauczycieli-specjalistów.

Mali Aktywni

Realizator: Przedszkole Samorządowe Nr 35 „Wesołe” w Białymstoku/Fundacja „Orzeł”

Okres realizacji projektu: 01.08.2019 r. – 31.07.2020 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020

Wartość projektu: 295 017,42 PLN

Dofinansowanie: 249 315,42 PLN

Celem projektu jest wzrost szans edukacyjnych poprzez rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne 70 dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, a także doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji 13 nauczycieli oraz dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Do przedszkola idzie maluch

Realizator: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Białymstoku/Fundacja „Orzeł”

Okres realizacji projektu: 01.08.2019 r. – 31.07.2020 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020

Wartość projektu: 348 800,00 PLN

Dofinansowanie: 296 400,00 PLN

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych, poprzez stworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 20 dzieci w wieku przedszkolnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej placówki do zdiagnozowanych potrzeb wychowanków. Zaplanowano zadania dotyczące szkoleń w zakresie podniesienia kompetencji nauczycieli, a tym samym podniesienie jakości pracy przedszkola oraz wyposażenie w niezbędne materiały i pomoce dydaktyczne.

Najlepsze dla najmłodszego

Realizator: Przedszkole Samorządowe Nr 58 Integracyjne im. Jana Wilkowskiego w Białymstoku /Fundacja Dialog

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 30.12.2020 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020

Wartość projektu: 409 365,75 PLN

Dofinansowanie: 342 800,75 PLN

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podniesienie jakości edukacji w Przedszkolu Samorządowym Nr 58 poprzez realizację kompleksowego programu rozwojowego skierowanego do 189 dzieci w tym 46 dzieci z niepełnosprawnością oraz 41 nauczycieli. Główne formy wsparcia obejmują: dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dzieciom z niepeł-

nosprawnościami udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytów wynikających z niepełnosprawności, rozszerzenie oferty placówki o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów.

Przedszkolny Inkubator Przedsiębiorczości

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. – 30.06.2021 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020

Wartość projektu: 154 786,61 PLN

Dofinansowanie: 128 386,61 PLN

Realizator: Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Białymstoku

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu edukacji przedszkolnej w obszarze rozwoju kompetencji kluczowych w PS 14 poprzez organizację zajęć dla 168 wychowanków placówki.

Akademia Przyjaciół Przygody

Okres realizacji projektu: 20.07.2020 r. – 30.06.2022 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020

Wartość projektu: 380 641,25 PLN

Dofinansowanie: 323 545,06 PLN

Realizator: Przedszkole Samorządowe Nr 46 w Białymstoku

Głównym celem projektu jest rozwinięcie w okresie realizacji projektu u 100 wychowanków placówki kompetencji kluczowych, umiejętności uczenia się, kreatywności, przedsiębiorczości, pracy zespołowej poprzez realizację zajęć dodatkowych rozwijających uzdolnienia, a także zapewnienie 8 nauczycielom dodatkowych kursów/szkoleń w zakresie doskonalenia umiejętności i ich kompetencji zawodowych.

Zabawa i nauka w Stumilowym Lesie

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. – 31.07.2021 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020

Wartość projektu: 194 142,50 PLN

Dofinansowanie: 162 337,50 PLN

Realizator: Przedszkole Samorządowe Nr 82 w Białymstoku

Projekt zakłada kształtowanie i rozwijanie u 195 wychowanków placówki (w tym min. 4 z niepełnosprawnościami) kompetencji kluczowych oraz rozwijanie umiejętności uniwersalnych,

a także doskonalenie kompetencji zawodowych 16 nauczycieli placówki w zakresie stosowania metod i form sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci tych kompetencji.

Od zmysłów do pojęć

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. – 31.08.2022 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020

Wartość projektu: 419 131,25 PLN

Dofinansowanie: 356 261,56 PLN

Realizator: Przedszkole Samorządowe Nr 36 w Białymstoku

Głównym celem projektu jest rozwinięcie w okresie realizacji projektu wśród 130 dzieci kompetencji kluczowych, umiejętności uczenia się, kreatywności, przedsiębiorczości, pracy zespołowej poprzez realizację dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania, a także zapewnienie 18 nauczycielom placówki dodatkowych szkoleń w zakresie doskonalenia umiejętności i ich kompetencji zawodowych.

Przyjazna nauka dla przedszkolaków

Okres realizacji projektu: 01.10.2020 r. – 30.04.2022 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020

Wartość projektu: 219 012,50 PLN

Dofinansowanie: 186 160,62 PLN

Realizator: Przedszkole Samorządowe Nr 51 w Białymstoku

Projekt ma na celu wzmocnienie oferty edukacyjnej placówki poprzez podniesienie wiedzy i kompetencji zawodowych nauczycielek oraz jakości edukacji przedszkolnej, a także wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla 125 wychowanków przedszkola.

Przedszkole naszą szansą-nowe możliwości w edukacji przedszkolnej - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego Nr 25 Kraina Uśmiechu

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. – 28.02.2022 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020

Wartość projektu: 430 218,32 PLN

Dofinansowanie: 365 685,57 PLN

Realizator: Przedszkole Samorządowe Nr 25 w Białymstoku

Projekt skierowany jest do 165 wychowanków oraz 6 nauczycieli placówki, ma rozszerzenie oferty przedszkola poprzez podniesienie wiedzy i kompetencji zawodowych nauczycielek,

a także wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci takich jak: efektywna nauka, nauka informatyki i matematyki, zajęcia muzyczno-teatralne. Zajęcia mają za zadanie wzmacniać kompetencje kluczowe u dzieci, wspierać postawy kreatywne, inicjatywne i innowacyjne oraz prace zespołową.

Gmina Supraśl

Uruchomienie filii Przedszkola Samorządowego w Sobolewie

Okres realizacji: 2019 r. - 2020 r.

Źródło finansowania: środki własne

Wartość inwestycji: 1 300 000 PLN

W 2019 roku Gmina Supraśl ze środków własnych rozpoczęła prace nad przystosowaniem własnego budynku w Sobolewie do uruchomienia w nim filii przedszkola samorządowego w Sobolewie. W pełni wyposażony budynek zostanie przystosowany do przyjęcia w 2020 roku 2 grup tj. łącznie 50 przedszkolaków.

Stworzenie żłobka samorządowego

Okres realizacji: 2019 r. - 2020 r.

Źródło finansowania: Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019

Wartość projektu: 1 300 000 PLN

Dofinansowanie: 607 000,00 PLN

W 2019 roku ze środków Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 stworzono w Supraślu żłobek samorządowy dla 22 dzieci. Żłobek zostanie uruchomiony w lutym 2020 roku. Wartość inwestycji to 765 tys. PLN z czego dofinansowanie z Programu „Maluch +” to 607 tys. PLN.

Gmina Choroszcz

Dofinansowanie z środków rezerwy celowej na funkcjonowanie Żłobka w Choroszczy

Okres realizacji: 2020r.

Źródło finansowania: Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020

Dofinansowanie: 24 300 PLN

W ramach Programu „Maluch +” pozyskano dofinansowanie na bieżące funkcjonowanie żłobka.

Gmina Turośń Kościelna

Poznaję siebie, myślę i działam II

Okres realizacji: 01-07-2019 r.- 30.11.2020 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 - EFS

Wartość projektu: 390 054,00 PLN

Dofinansowanie: 331 545,90 PLN

Projekt „Poznaję siebie, myślę i działam II” był realizowany przez Gminę Turośń Kościelna przy udziale Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Głównym celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych dzieci 3-6 letnich poprzez wzrost, jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Turośń Kościelna poprzez rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne: prozdrowotne „W zdrowym ciele zdrowy duch”, muzyczne „Batimuzycowanie, na co dzień”, teatralne „W tajemniczym świecie teatru”, terapeutyczne „Ruszamy się razem”, zajęcia logopedyczne. Elementem realizacji projektu było stworzenie 10 dodatkowych miejsc w przedszkolu, a także podniesienie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli (skierowanie 3 wychowawców na studia podyplomowe). W ramach projektu zostały również zatrudnione dwie nauczycielki wychowania przedszkolnego oraz pomoc nauczyciela. W ramach projektu, podczas wakacji w lipcu w Przedszkolu Samorządowym w Turośni Kościelnej, odbył się remont. Wyremontowane zostały trzy sale, pokój logopedy oraz łazienki. W łazienkach wymienione zostały wszystkie posadzki, glazura oraz instalacje sanitarne. Wstawiony został również brodzik.

Gmina Dobrzyniewo Duże

Kompetentny od przedszkola 2 - zapewnienie wysokiej jakości oferty przed szkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże

Okres realizacji: 01.08.2020-31.07.2022 r.

Źródło finansowania: RPOWP Oś priorytetowa, III: KOMPETENCJE 1 KWALIFIKACJE., Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Wartość projektu: 753 946,78 PLN

Dofinansowanie: 640 854,76 PLN

Celem projektu jest podniesienie do 31.07.2022r. jakości oferty edukacyjnej, poprzez ofertę zajęć dodatkowych w tym kształtujących postawy i umiejętności, rozwijające kompetencje kluczowe skierowaną do 220 dzieci w tym 120 chłopców i 100 dziewczynek, w tym 3 dziewczynek i 4 chłopców z niepełnosprawnościami i/lub objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, dostosowanie miejsca zabaw do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz uzupełnienie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej 24K w gminie Dobrzyniewo Duże. Pro-

jektem zostaną objęte OWP: Szkoła Podstawowa w Obrubnikach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Fastach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Aleksandrowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzniewie Dużym oraz Szkoła Podstawowa w Pogorzałkach. Łącznie 14 oddziałów przedszkolnych. Cel realizowany będzie w kompleksowym modelu zwiększenia kompetencji nauczycieli w kształtowaniu odpowiednich postaw np. bezinteresownej pomocy, rozwijania kompetencji kluczowych np. TIK u dzieci wraz z realizacją zajęć i aktywności mających na celu praktyczne rozwijanie w.w. kompetencji i umiejętności. Grupę docelową projektu stanowi 220:100dz/120ch i 24 nauczycielek z OWP. Wsparcie w proj., zaplanowano na podstawie przeprowadzonej w X/XI 2019 diagnozy potrzeb zatwierdzonej przez organ prowadzący, przyjmie formę modernizacji infrastruktury OWP, rozwoju kompetencji nauczycieli i dzieci OWP zakłada logiczną i etapową interwencję zad. 1 modernizacja i doposażenie, zad. 3- skierowane do dzieci z niepełnosprawnościami, zad. 2 i 4 do n-li odpowiednio w zakresie wspomaganie dzieci z SPE i doskonalenia kompetencji kluczowych i uniwersalnych u dzieci oraz zad. 5 skierowane do dzieci, rozwijające u nich kompetencje kluczowe i uniwersalne w ramach zajęć dodatkowych.

„Pod Malinową Chmurką” – utworzenie miejsca opieki nad dzieckiem do lat 3 w Dobrzniewie Dużym.

Okres realizacji: 01.01.2020-31.12.2021 r.

Źródło finansowania: RPOWP Oś priorytetowa II: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA, 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie

Wartość projektu: 764 230,00 PLN

Dofinansowanie: 649 595,50 PLN

Celem projektu jest utworzenie Klubu Malucha Pod Malinową Chmurką oferującego 18 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 z terenu gminy Dobrzniewo Duże, a przez to zwiększenie do 31.12.2021r. aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. W ramach projektu zapewniona zostanie profesjonalna opieka dla 18 dzieci (zad. 1) w ramach utworzonego i wyposażonego w niezbędne pomoce dydaktyczne i meble punktu opieki nad dzieckiem do lat 3 (zad. 2) wraz z placem zabaw (zad.3).

- ❖ **DZIAŁANIE 2.5. ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY**
 - ❖ **PODDZIAŁANIE 2.5.1 PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY**
 - ❖ **PODDZIAŁANIE 2.5.2. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY INSTYTUCJI POPULARYZUJĄCYCH NAUKĘ I INNOWACJĘ**

1. Projekty finansowane w ramach ZIT z RPOWP 2014-2020

Miasto Białystok

Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku

Okres realizacji projektu: 05.10.2016 r. - 31.01.2020 r.

Wartość projektu 25 399 228,88 PLN

Dofinansowanie: 17 444 844,44 PLN

W ramach projektu zaplanowano utworzenie centrum nauki pn.: „Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku”, które będzie stanowić wyjątkowe miejsce spotkań dzieci, młodzieży i dorosłych, inspirowane do odkrywania i zrozumienia świata poprzez samodzielne eksperymentowanie. W Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy prowadzona będzie szeroka działalność w obszarze edukacji i kultury.

Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju gospodarskiego opartej na wiedzy na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez utworzenie w Białymstoku w 2020 roku ośrodka popularyzującego naukę i innowacje, umożliwiającego rozwój myśli technicznej oraz świadczenie usług dydaktycznych wykorzystujących nowoczesne technologie. Cele szczegółowe projektu to podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia z naciskiem na kształcenie praktyczne poprzez oferowanie innowacyjnych form edukacyjnych w ramach stworzonej infrastruktury, kształtowanie kompetencji kluczowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz budowanie zainteresowania naukami ścisłymi i przyrodniczymi, a tym samym popularyzację politechnicznych i przyrodniczych kierunków kształcenia, wzbogaconych wiedzą informatyczno-językową.

2. Projekty finansowane spoza ZIT

Miasto Białystok

Chcę być mnie zrozumiał

Realizator: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

Okres realizacji projektu: 01.08.2018 r. – 31.07.2020 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020

Wartość projektu: 881 810,00 PLN

Dofinansowanie: 837 584,00 PLN

Celem projektu jest udoskonalenie jakości kształcenia, kształtowanie postaw sprzyjających komunikacji, nabycie kluczowych kompetencji i umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w rolach społecznych i zawodowych 62 uczniów ze specjalnymi potrzebami (z niepełnosprawnością) oraz podwyższenie kompetencji zawodowych 55 nauczycieli placówki. W ramach projektu będą realizowane: zajęcia terapeutyczne, warsztaty, porady i konsultacje zawodowe, szkolenia dla nauczycieli, wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK i specjalistyczny sprzęt do wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii.

Przewodnik, tropiciel, odkrywca-meandry wiedzy

Realizator: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1/Szkoła Podstawowa Nr 16 w Białymstoku

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. – 31.07.2020 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020

Wartość projektu: 539 449,31 PLN

Dofinansowanie: 476 823,76 PLN

Projekt ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic placówki ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podniesienie kompetencji nauczycieli pracujących w szkole w zakresie pedagogiki specjalnej. Szkoła zostanie wyposażona w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu realizowane będą zajęcia skierowane do uczniów rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne.

Gmina Choroszcz

Nowe metody nauczania w Szkole Podstawowej w Złotorii – szansą na lepszy start

Okres realizacji: 03.02.2020 r. – 31.12.2021 r.

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (w ramach LGD N.A.R.E.W)

Wartość projektu: 238 655,80 zł PLN

Dofinansowanie: 238 655,80 zł PLN

Projekt zakłada wzmocnienie współpracy i aktywności lokalnej w Gminie Choroszcz dzięki wsparciu Szkoły Podstawowej w Złotorii poprzez realizację zajęć dodatkowych dla uczniów oraz doskonalenia umiejętności i kompetencji u nauczycieli. Szkoła zostanie wyposażona także w narzędzia TIK.

Gmina Turośń Kościelna

The sky is the limit

Okres realizacji: 01.09.2019 r. – 28.09.2020 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 - EFS

Wartość projektu: 126 326,75 PLN

Dofinansowanie: 113 690,75 PLN

Beneficjentem projektu pn. „The sky is the limit” jest Gmina Turośń Kościelna, zaś realizatorami jest Szkoła Podstawowa w Tołczach oraz Szkoła Podstawowa w Turośni Dolnej. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 37 uczniów (16K) SP w Turośni Dolnej oraz 65 uczniów (36K) SP w Tołczach poprzez wzrost jakości edukacji szkolnej na terenie Gminy Turośń Kościelna przejawiającej się przez budowę postaw kreatywnych, podniesienie kompetencji kluczowych, zapewnienie indywidualizacji wsparcia zgodnie z potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz aktualizację i podniesienie kompetencji 14 nauczycielek SP w Turośni Dolnej w zakresie wykorzystania TIK do końca VI.2020 r. W ramach projektu realizowane są w obu placówkach zajęcia dodatkowe, w tym: koło matematyczne, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, zajęcia kreatywne, zajęcia logopedyczne, zajęcia dla dzieci autystycznych, zajęcia z językiem polskim.

Ponadto w ramach projektu zostało przeprowadzone szkolenie z wykorzystania TIK w edukacji szkolnej oraz cyberbezpieczeństwa, skierowane do 14 nauczycieli – 7 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Tołczach oraz 7 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Turośni Dolnej.

Gmina Supraśl

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Okres realizacji: 2019 r. – 2020 r.

Źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działania 1.1 Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Wartość projektu: 69 931,61 PLN

Dofinansowanie: 69 931,61 PLN. Wartość dofinansowania z UE (100%)

W ramach projektu, dla 3 szkół gminnych, został zakupiony następujący sprzęt komputerowy:

Sportowa Szkoła Podstawowa im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu: laptop – 8 szt., zestaw słuchawkowy – 8 szt., Pakiet MsOffice dla szkół – 8 licencji.

Szkoła Podstawowa im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie: laptop – 4 szt., tablet – 7 szt., zestaw słuchawkowy – 4 szt., pakiet MsOffice dla szkół – 4 licencje.

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Ochotniczych Straży Pożarnych w Ogrodniczkach: Laptop – 1 szt., komputer stacjonarny – 1 szt., tablet – 10 szt., zestaw słuchawkowy – 1 szt., pakiet MsOffice dla szkół – 1 licencja.

Zdalna szkoła+

Okres realizacji: 2019 r. – 2020 r.

Źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I - Powszechny dostęp do szybkiego internetu, "Działanie 1.1 - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach", Zdalna szkoła+

Wartość projektu: 54 990,00 PLN

Dofinansowanie: 54 990,00 PLN. Wartość dofinansowania z UE (100%)

W ramach projektu, dla 3 szkół gminnych, został zakupiony następujący sprzęt komputerowy: komputer stacjonarny – 6 szt., laptop – 12 szt., zestaw słuchawkowy – 18 szt.

CEL 3. DOSTĘPNOŚĆ DO KULTURY

❖ DZIAŁANIE 3.1. ADAPTACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH NA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNĄ

Gmina Łapy

Kompleksowa rewitalizacja centrum łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne przy ulicy Głównej 8 oraz przebudowę Placu Niepodległości w Łapach

Okres realizacji: 08.02.2018 r. – 26.02.2021 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 - EFRR

Wartość projektu: 13 895 398,57 PLN

Dofinansowanie: 7 547 676,57 zł PLN

Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji w gminie Łapy. Działania objęte projektem umożliwią ograniczenie problemów społecznych, wzrost atrakcyjności gospodarczej tego obszaru, racjonalne i estetyczne zagospodarowanie przestrzeni oraz nadanie jej nowych funkcji społecznych, kulturalnych i gospodarczych, rozwój infrastruktury edukacyjnej i kulturalnej, jak również poprawę jakości środowiska.

Rewitalizacja centrum łap poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby Domu Kultury i biblioteki Publicznej

Okres realizacji: 14.06.2019 r. – 31.05.2021 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 - EFRR

Wartość projektu: 2 500 216,00 PLN

Dofinansowanie: 1 870 909,45 PLN

Celem operacji jest rewitalizacja fizyczna, gospodarcza i społeczna zmarginalizowanego obszaru Gminy Łapy poprzez zagospodarowanie działek wokół Domu Kultury i Biblioteki w Łapach. W ramach projektu zostaną wybudowane obiekty małej infrastruktury, w tym tężnia solankowa, wiata na rowery, ekran akustyczny z tui, punkt informacyjny, podwójny stół betonowy do gry w szachy i chińczyka, pojedyncze i podwójne ławeczki, kosze na śmieci, dwie drewniane wiaty do zajęć warsztatowych oraz nastąpi utwardzenie terenu i jego zagospodarowanie (dotychczasowe oświetlenie zostanie zastąpione nowymi lampami parkowymi, zostaną zasadzone drzewa i zieleń ozdobna, a teren zostanie objęty monitoringiem).

Gmina Supraśl

Budowy Biblioteki w Supraślu

Okres realizacji: 2019r. - 2020r.

Źródło finansowania: środki własne oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Wartość projektu: 4 300 000,00 PLN

Dofinansowanie: 2 000 000,00 PLN

Gmina Supraśl ze środków własnych oraz Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa realizuje od 2019 roku projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego budowy Biblioteki w Supraślu. Obiekt powstanie przy Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, która to instytucja jest beneficjentem projektu. MKiDN przyznało na projekt dwa miliony złotych. Wartość inwestycji, której oddanie do użytku planowane jest na koniec 2020 roku to ponad 4,3 mln PLN. Planowany obiekt będzie prowadził program obsługi w zakresie bibliotekarskim dla dzieci i dorosłych, jak też przechowywania zbiorów regionalnych bogatego Skarbcza Supraskiego. Aktualnie biblioteka główna mieści się w szkole, jednak ze względu na wzrost liczby uczniów powierzchnia biblioteczna stale się pomniejsza, a stan techniczny pomieszczeń jest zły. Inspiracją architektoniczną dla nowej biblioteki stanowił zabytkowy budynek CKiR. Oba budynki mają być połączone ze sobą poprzez parterowy łącznik. Od strony zaplecza zostanie powiązana wizualnie i funkcjonalnie z dziedzicem rekreacyjnym stanowiącym poszerzenie programu obiektu w sezonie letnim, m.in. czytelnię na trawie. W nowej, dostosowanej do osób niepełnosprawnych bibliotece mają być miejsca na organizację konferencji, szkoleń, wystaw i innych imprez kulturalnych. Ma być też rozszerzony zakres usług bibliotecznych o nowoczesne usługi multimedialne. Na parterze budynku zlokalizowane będą: oddział dla dzieci, oddział dla dorosłych, sala edukacyjno-warsztatowa, hol (szatnia, poczekalnia, czytelnia gazet) i pomieszczenie do pracy cichej. Na piętrze zlokalizowana będą dwie przestronne sale: "Skarbiec Supraski" - prezentująca cenne supraskie zbiory: starodruki, dokumenty życia społecznego, listy, pamiętki, zdjęcia, mapy itp. oraz sala edukacyjna – do organizacji spotkań autorskich, wystaw, szkoleń, konferencji i spotkań okolicznościowych. W bibliotece przewidziano również pomieszczenie socjalne i pomieszczenie gabinetowe.

CEL 4. AKTYWNA INTEGRACJA SPOŁECZNA

- ❖ **DZIAŁANIE 4.1. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, W TYM WYRÓWNYWANIE SZANS NA RYNKU PRACY**
- ❖ **DZIAŁANIE 4.2. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH**
- ❖ **DZIAŁANIE 4.3. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY POPRAWIAJĄCEJ INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ**

1. Projekty finansowane w ramach ZIT z RPOWP 2014-2020

Fundacja Dialog, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "DROGA", ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej, CARITAS Archidiecezji Białostockiej, Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białostok, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział Białostocki

Obszar realizacji projektu: Miasto Białostok, Gmina Choroszcz, Gmina Dobrzyniewo Duże, Gmina Juchnowiec Kościelny, Gmina Supraśl, Gmina Zabłudów

Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin

Okres realizacji: 01.04.2017 r. – 31.07.2020 r.

Wartość projektu: 3 434 474,22 PLN

Dofinansowanie: 3 232 910,22 PLN

Projekt zakłada wdrożenie na terenie sześciu gmin BOF spójnego, kompleksowego, środowiskowego systemu usług wspierania rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze, korzystających z pomocy społecznej. Projekt zakłada organizację na poziomie lokalnym wsparcia dla rodzin poprzez Mobilne Punkty Wsparcia, Akademię dla Rodziców, a także rozwój placówek wsparcia dziennego i rozwój wolontariatu. Grupa docelowa w projekcie to 750 osób z gmin: Juchnowiec Kościelny, Dobrzyniewo Duże, Choroszcz, Supraśl, Białostok, Zabłudów.

Fundacja Dialog

Razem możemy więcej II

Okres realizacji: 01.06.2020 r. – 31.12.2021 r.

Wartość projektu: 1 037 243,75 PLN

Dofinansowanie: 985 198,75 PLN

Projekt obejmuje realizację szeregu kompleksowych działań wspierających rodzinę w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zapewnienie takiej formy wsparcia jak: konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapię i mediacje; pomoc prawną; objęcie dzieci i młodzieży opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego; organ. dla rodzin grup samopomocowych, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji (Akademia Rodziców, wyjazd terapeutyczny). Projekt skierowany do 230 osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym dzieci i młodzież) oraz 30 pracowników i wolontariuszy jednostek wspierających rodziny. W ramach projektu do grudnia 2021 roku w siedmiu gminach BOF (Białystok, Turośń Kościelna, Juchnowiec Kościelny, Zabłudów, Supraśl, Choroszcz, Dobrzyniewo Duże), na terenie których zostały zdefiniowane deficyty w zakresie dostępności do usług społecznych oferowanych w projekcie realizacja długoterminowych oddziaływań o charakterze profilaktyczno-wychowawczym: Akademii Rodziców, turnusu terapeutycznego, mentoringu oraz usług specjalistycznych w ramach Mobilnych Punktów Wsparcia. Projekt obejmuje także wyposażenie w kompetencje kluczowe (w ramach zajęć dodatkowych w placówkach wsparcia dziennego) 130 dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym w ramach grupy prowadzonej dla młodzieży oraz doradztwo zawodowe; 30 utworzonych miejsc świadczenia usług społecznych i rozszerzona działalność 7 placówek wsparcia dziennego.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Md Care" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przepis na samodzielność

Okres realizacji: 01.06.2020 r. – 31.12.2021 r.

Wartość projektu: 1 665 080,40 PLN

Dofinansowanie: 1 575 187,40 PLN

Projekt polegać będzie na świadczeniu kompleksowych usług społecznych umożliwiających pełnoletnim osobom z niepełnosprawnością (OzN) niezależne i samodzielne życie w środowisku lokalnym. Usługa asystencji osobistej dla OzN uzupełniana będzie możliwością korzystania ze sprzętu w nowo powstałej wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnującego. Model działania Asystentów Osobistych OzN oparty będzie o europejskie rozwiązania („ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – rozwiązania w wybranych państwach europejskich” publikacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - niepelnosprawni.gov.pl) oraz o „Ogólnoeuropejskie Wytyczne .dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności”. Na potrzeby realizacji projektu zostanie przeszkolonych 8 Asystentów Osob. OzN, treści programowe (100 godz.) obejmą całościowo problematykę niepełnosprawnych oraz potrzeby wynikające z poszczególnych dysfunkcji. Szkolenie uwzględniac będzie również zalecenia wynikające z badań Rzecznika Praw Obywatelskich z 2017 roku „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością-analiza i zalecenia”.

Wsparcie udzielane OzN (ilość godz. zakres, niezbędny sprzęt) opierać się będzie na indywidualnej ocenie potrzeb i okoliczności życia oraz sytuacji materialnej dokonywanej przez Interdyscyplinarny Zespół (psycholog, specjalista ds. rehabilitacji, pracownik socjalny, doradca zawodowy). Do diagnozy potrzeb wykorzystywana będzie Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF), która ma zostać również wprowadzona do polskiego systemu orzekania o niepełnosprawności (www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/481144). Usługę asystencji uzupełniać będzie możliwość skorzystania z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu.

CARITAS Archidiecezji Białostockiej

Moje miejsce - ARKA - EFRR

Okres realizacji: 1 czerwca 2019 r. - 31 marca 2020 r.

Wartość projektu: 3 627 911,46 PLN

Dofinansowanie: 2 710 036,35 PLN

Celem projektu „Moje miejsce - Arka” jest poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych jakimi są usługi opiekuńcze dla 8 osób niepełnosprawnych zamieszkujących Białostocki Obszar Funkcjonalny. Cel ten będzie realizowany poprzez między innymi utworzenie 8 mieszkań wspomaganych wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem w Supraślu.

Projekt będzie realizowany w Supraślu jednakże zasięg jego oddziaływania obejmuje wszystkie gminy leżące na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

W ramach niniejszego projektu zakłada się powstanie infrastruktury umożliwiającej usamodzielnienie niepełnosprawnych w tym intelektualnie, poprzez rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Przedmiotem projektu inwestycyjnego są więc prace budowlane mające na celu adaptację pomieszczeń na 8 mieszkań wspomaganych wraz z częściami wspólnymi i zapleczem dla opiekunów oraz zakup wyposażenia i niezbędnych elementów użytkowych do mieszkań i części wspólnych oraz pomieszczeń opiekunów. Zakłada się następujący zakres prac:

- przebudowy (nieznacznej) wnętrza budynku (zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń),
- przebudowy wewnętrznych instalacji sanitarnych, wentylacji mechanicznej i instalacji elektrycznych, teletechnicznych i przeciwpożarowych,
- zagospodarowania przestrzeni rekreacyjnej na zapleczu budynku.

Moje miejsce - ARKA - EFS

Okres realizacji: 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r.

Wartość projektu: 1 106 772,00 PLN

Dofinansowanie: 1 045 172,00 PLN

W ramach realizacji przedmiotowego projektu, w celu osiągnięcia zakładanych efektów Wnioskodawca przewidział do realizacji następujące działania w ramach projektu:

- I. Przygotowanie uczestników projektu do zamieszkania poza domem rodzinnym:
 - a. Grupowe spotkania z psychologiem (3 grupy - mieszkańcy, prawni opiekunowie, opiekunowie) - każde spotkanie 3h;
 - b. Indywidualne spotkania z psychologiem (mieszkańcy - 8 osób, prawni opiekunowie - 8, opiekunowie - 6) - 3h/osoba;
 - c. Opracowanie Indywidualnych Planów Wsparcia dla mieszkańców;
 - d. Organizacja weekendowych spotkań adaptacyjnych (6 spotkań) mających na celu:
 - zapoznanie się z nowymi warunkami zamieszkania (rozkład pomieszczeń, obsługa urządzeń, orientacja w najbliższym terenie)
 - doskonalenie w zakresie samoobsługi (higiena osobista, ubieranie się i rozbieranie się, przygotowania do snu)
 - rozwijanie umiejętności dnia codziennego (zakupy, pomoc w przygotowaniu posiłku, sprzątanie po posiłku, porządki w pokojach oraz innych pomieszczeniach)
 - spędzanie czasu wolnego (rozmowy, planowanie kolejnych aktywności, wspólne muzykowanie i śpiew, wyjścia na spacer i do kościoła).
- II. Zamieszkanie w ARCE:
 - a. Zapewnienie opieki psychologicznej i terapeutycznej dla niepełnosprawnych uczestników projektu;
 - b. Zapewnienie opieki przez 6 opiekunów osób niepełnosprawnych;
 - c. Zapewnienie pomocy psychologicznej opiekunom prawnym;
 - d. Organizacja co miesięcznych spotkań z opiekunami prawnymi (36 spotkań);
 - e. Działania integracyjne – organizacja imprez mających na celu: budowanie i rozwijanie relacji: osoba z niepełnosprawnością intelektualną – osoba sprawna intelektualnie (6 imprez integracyjnych)

2. Projekty finansowane spoza ZIT

Gmina Łapy

Sukces w działaniu (w ramach LSR LGD Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi)

Okres realizacji: 01.01.2020 r. – 30.06.2023 r.

Źródło finansowania: RPO WP 2014-2020 EFS

Wartość projektu: 3 405 822,75 PLN

Dofinansowanie: 3 233 182,75 PLN

Projekt skierowany jest do 208 osób, w tym 30 os. z niepełnosprawnością zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, objętych programem PO PŻ, bezrobotnych. Celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywności

społeczno-zawodowej ww. grupy osób zamieszkujących na terenie miasta i gminy Łapy poprzez uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej. W ramach projektu przewidziano: aktywizację społeczną poprzez wsparcie pracownika socjalnego oraz poradnictwo specjalistyczne; aktywizację zawodową poprzez poradnictwo zawodowe, kursy/szkolenia, staże zawodowe. Powyższe formy wsparcia przyczynią się do wzrostu motywacji do poszukiwania pracy po opuszczeniu programu i uzyskaniu kwalifikacji lub podjęcia pracy.

Gmina Wasilków

Rewitalizacja kortów tenisowych w Wasilkowie

Okres realizacji: 01.04.2021 r. – 30.11.2021 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 - EFRR

Wartość projektu: 1 189 761,03 PLN

Dofinansowanie: 592 500,98 PLN

Projekt zakłada wprowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych w tym m.in. sekcji tenisa ziemnego, co ma na celu aktywizację mieszkańców lokalnej społeczności, w szczególności grup defaworyzowanych. Osiągnięcie tego zamierzenia będzie możliwe dzięki rewitalizacji obszaru obecnie nieużytkowanego jako obiekt sportowy, niespełniającego swojej funkcji – kortu tenisowego. W tym celu niezbędne będzie wykonanie prac związanych z przebudową istniejących kortów wraz z ich wyposażeniem. Prace budowlane będą polegać na budowie trzech kortów tenisowych o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z systemem drenażu i przyłączeniem kanalizacji deszczowej. Zostanie również wykonana instalacja oświetleniowa terenu. Rozbiórce będą poddane zbędne oraz kolidujące elementy uzbrojenia terenu. Wykonane zostanie ogrodzenie obiektu, zakup wyposażenia kortów oraz elementy małej architektury – ławki, kosze na śmieci, tablice regulaminowe. W celu prawidłowej i terminowej realizacji prac budowlanych zostanie powołany inspektor nadzoru odpowiedzialny za weryfikację zgodności procesu budowlanego z przepisami prawa budowlanego (w zależności od zakresu prac wymagane będą uprawnienia w branży budowlanej sanitarnej i elektrycznej). Szczegółowy zakres prac budowlanych został zawarty w dokumentacji projektowej opracowanej przez uprawniony podmiot.

Gmina Choroszcz

Budowa bulwarów choroszczańskich

Okres realizacji: 13.12.2019 r.- 25.11.2020 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020

Wartość projektu: 2 172 052,00 PLN

Dofinansowanie: 1 520 435,53 PLN

Środki krajowe z budżetu Państwa: 217 205,08 PLN

W ramach zadania zostanie uporządkowany i wyposażony w nową nawierzchnię obecnie niezagospodarowany obszar w centrum miasta, powstaną ścieżki, chodniki dla pieszych, ścieżki rowerowe, parkingi. Powstaną elementy i urządzenia rekreacyjno-sportowe: plac zabaw, skatepark z bank rampami oraz bank wallami, funbox z poręczą 3/1, grindbox 2 poziomy, Quarter pipe. Bulwary będą wyposażone także w tężnię solankową. Całość bulwarów zostanie wyposażona w zielone nasadzenia, zostanie oświetlona, a także wyposażona w konieczną infrastrukturę podziemną: instalację kanalizacji deszczowej i wodociągowej.

Gmina Dobrzyniewo Duże

Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego

Okres realizacji: 09.2019 r. - 02.2022 r.

Źródło finansowania: Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Wartość projektu: 1 117 219,00 EUR

Dofinansowanie: 1 005 497,10 EUR

Projekt podejmuje kwestię ostatecznego rozwiązania problemu zarządzania sytuacjami kryzysowymi na obszarze transgranicznym oraz zwiększenia transgranicznego potencjału i współpracy w celu ratowania życia, ochrony środowiska oraz ochrony mienia i gospodarki. Celem projektu jest pogłębienie zrozumienia ryzyka i przyczynienie się do stworzenia na terenie pogranicza społeczeństwa bezpieczniejszego, dobrze prosperującego, zrównoważonego i odpornego na klęski żywiołowe. Zapewnienie silnych i jednolitych powiązań między tymi komponentami oraz udział odpowiednich partnerów zajmujących się zarządzaniem sytuacjami kryzysowymi na terenie pogranicza jest kluczem do wydajnego zarządzania kryzysowego. Nadrzędnym celem projektu jest wzmocnienie systemu zarządzania kryzysowego i ochrony cywilnej na obszarze pogranicza polsko-białoruskiego. Projekt podejmuje wspólną kwestię bezpieczeństwa poprzez zaangażowanie 2 jednostek ratownictwa oraz wielu organizacji będących interesariuszami w obszarze współpracy mającej na celu zwiększenie bezpieczeństwa 10,000 mieszkańców obszaru pogranicza.

Wzmocnienie administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL

Okres realizacji: 01.04.2019 r. - 31.12.2021 r.

Źródło finansowania: Interreg V-A Lithuania-Poland Cooperation Programme

Wartość projektu: 323 677,50 EUR

Dofinansowanie: 275125,87 EUR

Ogólnym celem projektu jest wzmocnienie administracji publicznej i zwiększenie współpracy transgranicznej pomiędzy służbami przeciwpożarowymi i ratowniczymi Dobrzyniewa Dużego, Pagegiai i Zabłudowa w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa i bezpiecznego środowiska oraz dostępności wysokiej jakości usług publicznych w regionie przygranicznym.

Wspólnie będą realizowane działania mające na celu usprawnienie administracji publicznej i zwiększenie współpracy transgranicznej pomiędzy służbami ratowniczymi i przeciwpożarowymi uczestniczących beneficjentów. Osiągnięcie ww. celów projektu przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony środowiska ludzi i mienia na obszarze przygranicznym Polski i Litwy.

Beneficjenci Projektu: gminy Dobrzyniewo Duże (PL), Pagėgiai (LT) i Zabłudów (PL).

Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL

Okres realizacji: 01.12.2020r. – 01.11.2022r.

Źródło finansowania: Interreg V-A Lithuania–Poland Cooperation Programme 2014-2020

Wartość projektu: 494 949,30 EUR

Dofinansowanie: 420 706,90 EUR

Celem projektu "Wzmocnienie współpracy administracji publicznej PPTL w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa mieszkańców na wypadek pandemii w strefie przygranicznej" jest wzmocnienie administracji publicznej i zwiększenie współpracy transgranicznej pomiędzy samorządami lokalnymi Dobrzyniewa Dużego i Pagegiai, podniesienie poziomu bezpieczeństwa życia mieszkańców i dostępności wysokiej jakości usług publicznych w regionie CB. Zostanie to osiągnięte poprzez wspólne działania na rzecz poprawy umiejętności osób zaangażowanych w zarządzanie kryzysowe (8 wspólnych imprez), szkolenia dla dzieci (5 wspólnych imprez), działania prewencyjne i podnoszące świadomość (23 dla 604 osób), ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, w niekorzystnej sytuacji społecznej i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz poprzez rozwój infrastruktury niezbędnej dla usług transgranicznych (2 pojazdy, 2 budynki do kwarantanny i zarządzania kryzysowego) zestawy odzieży technicznej i sprzętu do ochrony przed COVID-19.

Gmina Juchnowiec Kościelny

Nowe możliwości lokalnej społeczności w gminie Juchnowiec Kościelny

Okres realizacji: 09.12.2019 r. – 31.12.2020 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.5 Rewitalizacja

Wartość ogółem: 6 774 692,73 PLN

Dofinansowanie: 5 006 068,81 PLN

Przedmiotem niniejszego projektu są kompleksowe i zintegrowane działania rewitalizacyjne, ukierunkowane na rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społeczno-gospodarczych na obszarach rewitalizowanych Gminy Juchnowiec Kościelny, tj. na obszarach sołectw: Broń-

czany, Hołówki Duże oraz Ignatki-Osiedle. Planowane do realizacji inwestycje infrastrukturalne wynikają z zatwierdzonego uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego, Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Juchnowiec Kościelny do roku 2023 i dotyczą:

1. Przebudowy i zmiany sposobu użytkowania zabytkowego budynku stajni/obory, w tym utworzenia świetlicy wiejskiej, bazy lokalowej dla hipoterapii i rehabilitacji, modernizacji pomieszczeń związanych z uprawianiem sportów konnych, wraz z zagospodarowaniem terenu;
2. Zagospodarowania zabytkowego parku w Ignatkach-Osiedlu;
3. Budowy małej architektury na terenie parku we wsi Brończany;
4. Zagospodarowania terenów wokół budynku szkolnego w Hołówkach Dużych.

Gmina Zabłudów

Rewitalizacja parku miejskiego w Zabłudowie na podstawie umowy nr UDA-RPPD.08.05.00-20-0032/19-00 z dnia 31.12.2019 r.

Okres realizacji: 05.02.2018 r. – 30.09.2020 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 - EFRR

Wartość projektu: 4 716 314,30 PLN

Dofinansowanie: 3 773 051,44 PLN

Projekt zakłada rewitalizację zabytkowego dworskiego parku wraz ze stawami, w tym m.in.: oczyszczenie i uporządkowanie terenu parku, budowę alejek z ławkami i oświetleniem, budowę amfiteatru wraz ze sceną, zagospodarowanie stawów. Stworzenie miejsca umożliwiającego realizację działań aktywizujących mieszkańców całej gminy. Rewitalizacja dotyczy kompleksowych działań mających na celu przywrócenie do życia zdegradowanego obszaru i nadanie mu nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych oraz kulturalnych. Celem projektu jest poprawa jakości życia na terenie miasta Zabłudów, szczególnie na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, poprzez wprowadzenie nowych funkcji pozwalających na ożywienie społeczne i gospodarcze, w ty: rozwój działalności rekreacyjnej, sportowej, kulturalnej, edukacyjnej, społecznej, integracyjnej, turystycznej i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości poprzez rewitalizację Parku Miejskiego w Zabłudowie. Działanie umożliwi również rozwój tożsamości lokalnej, poprawę bezpieczeństwa, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszaru oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej.

CEL 5. GOSPODARKA NISKOEMISYJNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- ❖ **DZIAŁANIE 5.1. NISKOEMISYJNY PUBLICZNY TRANSPORT MIEJSKI I NIEZMOTORYZOWANY**
 - ❖ **PODDZIAŁANIE 5.1.1. ROZWÓJ NISKOEMISYJNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO I ROWEROWEGO W BOF**
 - ❖ **PODDZIAŁANIE 5.1.2. ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT MIEJSKI W BIAŁYM-STOKU**

1. Projekty finansowane w ramach ZIT z RPOWP 2014-2020

Miasto Białystok (Lider projektu), Gmina Choroszcz, Gmina Czarna Białostocka, Gmina Dobryńewo Duże, Gmina Juchnowiec Kościelny, Gmina Łapy, Gmina Supraśl, Gmina Wasilków, Gmina Zabłudów

Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF

Okres realizacji projektu: 24.08.2016 r. – 30.06.2021 r. (wniosek o aneksowanie umowy został złożony do IZ RPOPW)

Całkowita wartość projektu: 159 335 612,90 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 148 418 921,35 PLN

Dofinansowanie: 90 382 473,62 PLN

Projekt obejmuje swoim zakresem: zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu miejskiego, wyposażenie dróg i ulic w infrastrukturę służącą obsłudze transportu miejskiego (zatoki, pętle autobusowe) oraz pasażerów (przystanki, wiaty autobusowe), budowę liniowej infrastruktury dla rozwoju niezmotoryzowanego transportu indywidualnego – dróg rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowę i przebudowę dróg gminnych i powiatowych.

Gmina Łapy

Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS)

Okres realizacji: 13.03.2014 r. – 30.06.2021 r.

Wartość projektu: 7 517 097,50 PLN

Dofinansowanie: 5 892 654,01 PLN

Nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie mobilności mieszkańców Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF) oraz rozwój niskoemisyjnego publicznego transportu zbiorowego i transportu rowerowego w obsłudze mieszkańców BOF. Projekt dotyczy utworzenia

centrum przesiadkowego w Łapach i obejmuje zagospodarowanie terenu w zakresie: utwardzenia placów manewrowych dla autobusów, dróg dojazdowych, placów parkingowych dla pojazdów osobowych, chodników, oświetlenia terenu, zmian kolidujących instalacji, ułożenia instalacji pod teren budowy, budowę wiat przystankowych i wiat dla rowerów, utworzenie terenów zielonych z miejscami oczekiwania dla dzieci, w tym placem zabaw itp.

2. Projekty finansowane spoza ZIT

Miasto Białystok

Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej

Okres realizacji projektu: 20.04.2015 r. – 31.08.2022 r.

Projekt komplementarny do Strategii ZIT BOF z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (EFRR), Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski

Całkowita wartość projektu: 137 377 169,29 PLN

Wydatki kwalifikowane: 126 199 105,08 PLN

Dofinansowanie: 84 455 651,52 PLN

Projekt zakłada rozbudowę zrównoważonego systemu transportowego w Białymstoku oraz poprawę mobilności mieszkańców Białegostoku i tym samym jego obszaru funkcjonalnego. Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę ul. Sitarskiej, przebudowę ul. 1000-lecia Państwa Polskiego, przebudowę ul. Jurowieckiej w Białymstoku, zakup niskoemisyjnego taboru, systemu informacyjny dla przewozu osób niepełnosprawnych, kampanię promocyjną komunikacji miejskiej oraz poniesienie kosztów związanych z wykupem gruntów, nadzorem inżynierskim oraz promocją projektu.

Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku

Okres realizacji projektu: 29.08.2016 r. – 31.05.2021 r.

Projekt komplementarny do Strategii ZIT BOF z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (EFRR), Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski

Całkowita wartość projektu: 163 729 666,45 PLN

Wydatki kwalifikowane: 144 223 326,61 PLN

Dofinansowanie: 105 225 993,75 PLN

Projekt ma na celu stworzenie atrakcyjnej oferty przewozowej, tak aby mieszkańcy zarówno Białegostoku, jak i gmin ościennych rezygnowali z transportu indywidualnego na korzyść miejskiego transportu zbiorowego podczas odbywania podróży. Realizacja niniejszego przedsięwzięcia wpłynie na poprawę jakości i atrakcyjności transportu miejskiego. Projekt polega na rozbudowie podstawowego układu drogowego miasta, po którym porusza się ko-

munikacja miejska. Przebudowie będzie towarzyszyła realizacja działań służących uprzywilejowaniu autobusów w ruchu. Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę ulicy łączącej ul. Elewatorską z miejscowością Porosły (w granicach miasta); budowę wlotu drogi z Hryniewicz do ul. K. Ciołkowskiego; budowę ul. Gminnej; przebudowę ul. Produkcyjnej; przebudowę ul. Klepackiej wraz z budową tunelu; przebudowę ul. K. Pułaskiego (od przejazdu kolejowego do granicy miasta); przebudowę ul. A. Mickiewicza. Działaniom infrastrukturalnym będzie towarzyszył zakup niskoemisyjnego taboru oraz budowa infrastruktury na potrzeby pasażerów komunikacji miejskiej, w tym: rozbudowa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, zakup biletomatów stacjonarnych i w autobusach, wymiana systemu karty miejskiej, utworzenie P&R na ul. Kawaleryjskiej, wprowadzenie nowoczesnego systemu kontroli biletowej i windykacji oraz modernizacja systemu poboru opłat.

Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)

Okres realizacji: 29.08.2016 r. – 30.09.2021 r.

Projekt komplementarny do Strategii ZIT BOF z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (EFRR), Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski

Całkowita wartość projektu: 183 008 630,30 PLN

Wydatki kwalifikowane: 170 530 293,74 PLN

Dofinansowanie: 135 102 251,30 PLN

Przedmiotem projektu jest rozwój transportu miejskiego zintegrowanego z komunikacją kolejową i regionalną autobusową oraz poprawa mobilności mieszkańców Białegostoku i jego obszaru funkcjonalnego.

Zakres projektu:

- budowa centrum przesiadkowego w Białymstoku w okolicy dworców PKP i PKS,
- budowa/przebudowa układu drogowego wokół centrum (przebudowa ul. Św. Rocha, przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino, budowa „Nowej Łomżyńskiej”, przebudowa ul. Mikołaja Kopernika, przebudowa ul. Łomżyńskiej, budowa ul. Młynowej),
- zakup 20 szt. niskoemisyjnego taboru.

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujących wskaźników produktu w ilości:

- liczba zakupionych jednostek taboru – 20 szt.,
- poj. zakupionego taboru – 2230 os.,
- całkowita dł. nowych lub przebudowanych linii kom. miejskiej – 3,67 km,
- dł. buspasów - 2,8 km,
- dł. dróg dla rowerów – 1,6 km.

Głównymi użytkownikami projektu będą mieszkańcy Białegostoku i gmin ościennych, również turyści i osoby czasowo przebywające w mieście.

Gmina Łapy

Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia – projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Ciechanowiec (lider) oraz gminą Perlejewo.

Okres realizacji: 14.05.2020 r. – 30.12.2022 r.

Źródło finansowania: RPO WP 2014-2020 EFRR

Wartość projektu: 7 963 015,93 PLN w tym gmina Łapy - 2 691 897,26 PLN

Dofinansowanie: 6 474 036,20 PLN w tym gmina Łapy - 2 284 441,52 PLN

Celem projektu jest zachowanie cennych zasobów przyrodniczych regionu poprzez ochronę bioróżnorodności na terenie gmin partnerstwa: Ciechanowca, Perlejewa oraz Łap. Projekt będzie realizował następujące wskaźniki: 4 szt. form wspartych form ochrony przyrody, 1,87 km. utworzonych szlaków turystycznych, 4,75 km. odnowionych szlaków turystycznych oraz 1 obiekt przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Grupami docelowymi są mieszkańcy obszarów objętych projektem oraz osoby odwiedzające obszary chronione. W gminie Łapy będą przeprowadzone następujące działania w miejscowości Uhowo: budowa wieży widokowo-edukacyjnej wraz z wyposażeniem, uporządkowanie terenu działki i utwardzenie nawierzchni, montaż elementów małej architektury, w tym m.in. altan, wiat z zadaniem i stojakami na rowery, punkt zabiegów agrotechnicznych i leśnych, domki lęgowe dla ptaków, zegar słoneczny kamienny, światowidy oraz miejsca na wystawy przyrodnicze.

❖ **DZIAŁANIE 5.2. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I OGRANICZANIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA**

- ❖ **PODDZIAŁANIE 5.2.1. WZROST EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA ENERGIĄ W ZAKRESIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO**
- ❖ **PODDZIAŁANIE 5.2.2. ROZWÓJ ENERGETYKI OPARTEJ NA OZE**
- ❖ **PODDZIAŁANIE 5.2.3. PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW**
- ❖ **PODDZIAŁANIE 5.2.4. MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMU SIECI CIEPLNYCH**
- ❖ **PODDZIAŁANIA 5.2.5. MODERNIZACJA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII CIEPLNEJ LUB ELEKTRYCZNEJ**

1. Projekty finansowane w ramach ZIT z RPOWP 2014-2020

Miasto Białystok

Poprawa efektywności energetycznej PS nr 7, PS nr 52, PS nr 73, PS nr 42, PS nr 71

Okres realizacji projektu: 01.10.2019r.– 31.05.2021r. (jest zgoda na wydłużenie terminu realizacji, aneks w przygotowaniu)

Źródło finansowania: RPOWP na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne

Całkowita wartość projektu: 4 462 981,95 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 8 052 994,94 PLN

Dofinansowanie : 3 786 226,87 PLN PLN

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Białymstoku, a tym samym zmniejszenie nadmiernego zużycia energii w usługach publicznych. Zakres projektu obejmuje kompleksową termomodernizację przedszkoli samorządowych, zlokalizowanych przy ul. Ciepłej 19A, ul. Bydgoskiej 4, ul. Waszyngtona 16, ul. Dziesięciny 50, ul. Gajowej 66 w Białymstoku, stanowiących publiczne placówki oświatowe. Efektem projektu będzie zmniejszona emisja gazów cieplarnianych do atmosfery oraz zmniejszenia zapotrzebowania na zasoby naturalne.

Poprawa efektywności energetycznej SP nr 11 i ZST w Białymstoku

Okres realizacji projektu: 02.08.2019r. – 28.02.2022r. (jest zgoda na wydłużenie terminu realizacji, aneks w przygotowaniu)

Źródło finansowania: RPOWP na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne

Całkowita wartość projektu: 7 063 255,90 PLN

Dofinansowanie: 5 983 111,01 PLN

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Białymstoku, a tym samym zmniejszenie nadmiernego zużycia energii w usługach publicznych. Zakres projektu obejmuje kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej tj. Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Poleskiej 27 w Białymstoku oraz Zespołu Szkół Technicznych im. Generała W. Andersa przy ul. Stołecznej 21 w Białymstoku, stanowiących publiczne placówki oświatowe. Efektem projektu będzie zmniejszona emisja gazów cieplarnianych do atmosfery oraz zmniejszenia zapotrzebowania na zasoby naturalne.

Poprawa efektywności energetycznej ZSZ nr 5, X LO oraz Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 w Białymstoku

Okres realizacji projektu: 12.09.2019 – 31.07.2021 (jest zgoda na wydłużenie terminu realizacji)

Źródło finansowania: RPOWP na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne

Całkowita wartość projektu: 8 075 271,60 PLN

Dofinansowanie: 6 821 830,24 PLN

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Białymstoku, a tym samym zmniejszenie nadmiernego zużycia energii w usługach publicznych. Zakres projektu obejmuje kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej tj. ZSZ nr 5, X LO oraz Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 w Białymstoku, stanowiących publiczne placówki oświatowe. Efektem projektu będzie zmniejszona emisja gazów cieplarnianych do atmosfery oraz zmniejszenia zapotrzebowania na zasoby naturalne.

Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2, Internatu przy ZSH-E oraz PS 31 w Białymstoku

Okres realizacji projektu: 12.09.2019 – 31.10.2021 (jest zgoda na wydłużenie terminu realizacji)

Źródło finansowania: RPOWP na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne

Całkowita wartość projektu: 4 861 755,59 PLN

Dofinansowanie: 4 127 183,00 PLN

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Białymstoku, a tym samym zmniejszenie nadmiernego zużycia energii w usługach publicznych. Zakres projektu obejmuje kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej tj. Internatu przy ZSZ nr 2, Internatu przy ZSH-E oraz PS 31 w Białymstoku, stanowiących publiczne placówki oświatowe. Efektem projektu będzie zmniejszona emisja gazów cieplarnianych do atmosfery oraz zmniejszenia zapotrzebowania na zasoby naturalne.

Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku

Okres realizacji projektu: 28.03.2017 r. – 30.04.2021 r. (zgoda na wydłużenie terminu realizacji, aneks do umowy o dofinansowanie w przygotowaniu)

Całkowita wartość projektu: 8 728 663,77 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 8 052 994,94 PLN

Dofinansowanie UE (85%): 6 845 045,69 PLN

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Białystok, w szczególności poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie emisji szkodliwych pyłów i gazów (w tym CO₂) pochodzących z domowych pieców grzewczych w ramach tzw. niskiej emisji. Realizacja projektu zakłada działania związane z ochroną jakości powietrza, z ograniczaniem tzw. niskiej emisji na terenie miasta poprzez zaprojektowanie i montaż:

- instalacji kolektorów słonecznych wytwarzających energię ciepłą na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w 225 indywidualnych gospodarstwach domowych,
- kotłów gazowych wytwarzających energię ciepłą na potrzeby ogrzewania budynku oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej w 225 indywidualnych gospodarstwach domowych.

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w wyniku realizacji projektu wynosi 2 644,21 MgCO₂. Beneficjentem ostatecznym w projekcie, są mieszkańcy Białegostoku – właściciele budynków jednorodzinnych położonych na terenie Białegostoku.

Gmina Czarna Białostocka

Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka

Okres realizacji: 22.07.2016 r. – 11.03.2019 r.

Wartość projektu: 2 301 788,14 PLN

Dofinansowanie: 1 584 759,66 PLN

Celem realizacji projektu było ograniczenie emisji szkodliwych pyłów i gazów pochodzących z domowych pieców grzewczych w ramach tzw. niskiej emisji poprzez budowę 159 szt. mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych, tj. zakup i montaż instalacji solarnych dla mieszkańców Gminy Czarna Białostocka.

2. Projekty finansowane spoza ZIT

Gmina Supraśl

Projekt udzielania „dotacji celowych” z budżetu Gminy Supraśl

Okres realizacji: 2020 r.

Wartość projektu: 267 000 PLN

W 2020 roku Gmina Supraśl zrealizowała konkurs z przeznaczeniem dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w uzdrowskiej Gminie Supraśl. Łączni udzielono 267 tys. PLN dotacji dla 55 gospodarstw domowych, na przydomowe oczyszczalnie ścieków (1 szt.), pompy ciepła (2 szt.), wymianę starych pieców śmieciowych i węglowych na gazowe (25 szt.) oraz pelet (12 szt.), instalacje fotowoltaiczne (8 dotacji), instalacje solarne (7 dotacji).

Gmina Zabłudów

Głęboka termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kaniukach

Okres realizacji: 07.09.2018 r. – 31.12.2020 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 - EFRR

Wartość projektu: 157 122,66 PLN

Dofinansowanie: 110 709,36 PLN

Celem projektu jest wzrost efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej – świetlicy wiejskiej w Kaniukach w Gminie Zabłudów prowadzących do poprawy jakości powietrza poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do środowiska w Gminie Zabłudów. Prace dotyczą m.in. wymiany stolarki okienno-drzwiowej, docieplenia ścian zewnętrznych i stropu nad ostatnią kondygnacją. Zostanie wykonana opaska wokół budynku. Zostaną przeprowadzone zabiegi modernizacyjne instalacji grzewczej wraz z wymianą źródła ciepła, na nowy piec wolnostojący wraz z kominem systemowym. Dodatkowo wykonana zostanie budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Głęboka termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Koźlikach

Okres realizacji: 07.09.2018 r. – 31.12.2020 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 - EFRR

Wartość projektu: 258 772,00 PLN

Dofinansowanie: 186 243,50 PLN

Celem projektu jest wzrost efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej – świetlicy wiejskiej w Koźlikach w Gminie Zabłudów prowadzących do poprawy jakości powietrza poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do środowiska w Gminie Zabłudów. Prace przewidziane do realizacji w ramach projektu obejmować będą docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, wymianę stolarki okienno-drzwiowej, modernizację systemu ogrzewania oraz modernizację systemu oświetlenia. Dodatkowo wykonana zostanie budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Głęboka termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rzepnikach

Okres realizacji: 07.09.2018 r. – 30.09.2020 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 EFRR

Wartość projektu: 198 130,42 PLN

Dofinansowanie: 152 885,92 PLN

Celem projektu jest wzrost efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej – świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzepniki w Gminie Zabłudów prowadzących do poprawy jakości powietrza poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do środowiska. Prace przewidziane do realizacji w ramach projektu związane będą z wymianą stolarki okiennie-drzwiowej, dociepleniem ścian zewnętrznych, dociepleniem stropu nad ostatnią kondygnacją, opaski wokół budynku, demontażem istniejących pieców wraz z montażem nowych pieców z kominami systemowymi, modernizacją oświetlenia.

Głęboka termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Krynickich

Okres realizacji: 07.09.2018 r. – 31.12.2020 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 - EFRR

Wartość projektu: 853 860,45 PLN

Dofinansowanie: 672 613,86 PLN

Celem projektu jest wzrost efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (niefunkcjonująca już szkoła podstawowa) w miejscowości Krynickie w Gminie Zabłudów prowadzących do poprawy jakości powietrza poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do środowiska. Prace przewidziane do realizacji w ramach projektu związane będą z wykonaniem wymiany stolarki okiennie-drzwiowej, dociepleniem ścian zewnętrznych, dociepleniem stropu nad ostatnią kondygnacją, demontażem istniejącego kotła wraz z montażem nowego kotła na pellet wraz z kominem systemowym oraz modernizacją systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, modernizacją oświetlenia. Dodatkowo wykonana zostanie budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Instalacje fotowoltaiczne dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Zabłudów

Okres realizacji: 16.04.2019 r. – 31.12.2020 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 - EFRR

Wartość projektu: 1 859 413,59 PLN

Dofinansowanie: 1 289 339,37 PLN

Przedsięwzięcie obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznych dostarczających energię na potrzeby 9 obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Zabłudów. Obiekty objęte projektem to: Oczyszczalnia ścieków w Zabłudowie, Hydrofornia w Kurianach, Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, Hydrofornia w Zabłudowie, Hydrofornia w Pawłach, Gimnazjum w Zabłudowie, ZSP w Zabłudowie – Szkoła Podstawowa, Hydrofornia w Krynickich, Hydrofornia w Białostoczku. Inwestycja doprowadzi do redukcji

emisji CO₂ i innych gazów cieplarnianych do atmosfery, zwiększenia produkcji energii elektrycznej przez instalacje wykorzystujące OZE na terenie gminy, zmniejszenia kosztów ponoszonych na utrzymanie budynków użyteczności publicznej, zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym województwa podlaskiego i Gminy Zabłudów.

Gmina Łapy

Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Łapy

Okres realizacji: 15.05.2019 r. – 15.02.2021 r.

Źródło dofinansowania: RPO WP 2014-2020 EFRR

Wartość projektu: 2 554 095,36 PLN

Dofinansowanie: 1 847 064,72 PLN

Przedmiotem projektu montaż instalacji OZE (ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła) oraz 2 klimakonwektorów i 2 stacji ładowania pojazdów w 13 obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Łapy (w tym na terenach miejskich i wiejskich). Celem projektu jest zwiększenie udziału rozproszonej produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez instalację OZE na obiektach użyteczności publicznej w gminie Łapy. Celem szczegółowym jest zmniejszenie kosztów zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej oraz poprawa jakości powietrza i stanu środowiska naturalnego na terenie gminy Łapy.

Gmina Wasilków

Montaż instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Wasilków

Okres realizacji: 30.11.05.2019r. – 30.06.2021 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020

Wartość ogółem: 878 627,90 PLN

Dofinansowanie: 657 470,92 PLN

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii w Gminie Wasilków. W ramach niniejszego projektu zakłada się budowę instalacji PV do lokalnego zaopatrzenia w energię elektryczną oraz instalacji z kolektorami słonecznymi na cel podgrzewu CWU na potrzeby własne budynków użyteczności publicznej w Gminie Wasilków:

1. Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków
2. Szkoła Podstawowa, ul. Polna 1/4 A, 16-010 Wasilków
3. Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Adama Mickiewicza 2, 16-010 Wasilków
4. Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Suprańska 2, Studzianki, 16-010 Wasilków
5. Przedszkole, ul. Sienkiewicza 24, 16-010 Wasilków

6. Przedszkole, ul. Polna 1/4 C, 16-010 Wasilków

Docelowo każda z poszczególnych instalacji PV powinna pokrywać w zależności od uwarunkowań technicznych do 100% zapotrzebowania na moc elektryczną oraz w przypadku instalacji solarnej wspomóc podgrzew CWU do 25% wartości dziennego zapotrzebowania. Spełniać ma przy tym założenie redukcji CO₂ na poziomie min 40% (PV) oraz min. 25% (instalacja solarna), jak również wykorzystanie wyprodukowanej energii elektrycznej na poziomie do 100% na potrzeby własne adekwatnie do istniejących warunków technicznych montażu instalacji. Przyjmuje się, że redukcja CO₂, jak również stopień wykorzystania energii są warunkami priorytetowymi.

Gmina Turośń Kościelna

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Chodorach

Okres realizacji: 31.07.2019r. – 15.10.2020 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020

Wartość ogółem: 908 035,82 PLN

Dofinansowanie: 368 607,73 PLN

Projekt polega na przeprowadzeniu kompleksowej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej tj. świetlicy wiejskiej w miejscowości Chodory. Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w świetlicy. Realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną budynku oraz redukcję emisji CO₂ do atmosfery. Zakres wykonywanych prac to m.in.: docieplenie ścian nadziemia oraz poniżej gruntu, docieplenie stropodachu i kominów, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana okien, wymiana instalacji oświetlenia na energooszczędne, rekuperacja.

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Iwanówce

Okres realizacji: 24.07.2019-15.10.2020

Źródło finansowania: RPO WP 2014-2020

Wartość projektu: 311 545,72 PLN

Dofinansowanie: 199 923,12 PLN

Projekt polega na przeprowadzeniu kompleksowej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej tj. świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwanówka. Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w świetlicy. Realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną budynku oraz redukcję emisji CO₂ do atmosfery. Zakres wykonywanych prac to m.in.: docieplenie ścian nadziemia oraz poniżej gruntu, docieplenie stropodachu i kominów, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana okien, wymiana instalacji oświetlenia na energooszczędne, rekuperacja.

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Borowskich Michałach

Okres realizacji: 31.07.2019-15.10.2020

Źródło finansowania: RPO WP 2014-2020

Wartość projektu: 318 299,15 PLN

Dofinansowanie: 158 601,28 PLN

Projekt polega na przeprowadzeniu kompleksowej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej tj. świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowskie Michały. Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w świetlicy. Realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą i elektryczną budynku oraz redukcję emisji CO₂ do atmosfery. Zakres wykonywanych prac to m.in.: docieplenie ścian nadziemna oraz poniżej gruntu, docieplenie stropodachu i kominów, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana okien, wymiana instalacji oświetlenia na energooszczędne, rekuperacja.

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Borowskich Ciborach

Okres realizacji: 31.07.2019-15.10.2020

Źródło finansowania: RPO WP 2014-2020

Wartość projektu: 538 564,79 PLN

Dofinansowanie: 168 137,40 PLN

Projekt polega na przeprowadzeniu kompleksowej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej tj. świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowskie Cibory. Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w świetlicy. Realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą i elektryczną budynku oraz redukcję emisji CO₂ do atmosfery. Zakres wykonywanych prac to m.in.: docieplenie ścian nadziemna oraz poniżej gruntu, docieplenie stropodachu i kominów, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana okien, wymiana instalacji oświetlenia na energooszczędne, rekuperacja.

❖ DZIAŁANIE 5.3. GOSPODARKA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Projekty finansowane spoza ZIT

Miasto Białystok

Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap

Okres realizacji: 02.12.2015 r. – 31.03.2022 r.

Źródło finansowania: PROW 2014-2020 Osi priorytetowej II. Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Wartość projektu: 209 008 482,95 PLN

Dofinansowanie UE (85%) : 108 699 239,31 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 127 881 458,01 PLN

Celem głównym Projektu jest poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Białystok zapewnienie utrzymania parametrów jakościowych oczyszczonych ścieków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG, zwiększenie poziomu wyposażenia aglomeracji w sieć kanalizacji sanitarnej, zwiększenie niezawodności działania systemu wodociągowo-kanalizacyjnego, zmniejszenie awaryjności działania systemu wodociągowo-kanalizacyjnego, poprawa szczelności istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, zmniejszenie wód infiltracyjnych, zmniejszenie niekontrolowanego odprowadzania ścieków do gruntu i wód powierzchniowych, ograniczenie zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych, zmniejszenie ryzyka wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej, wzrost jakości wody pobieranej z ujęcia powierzchniowego, ograniczenie uciążliwości zapachowej oczyszczalni ścieków dla lokalnego środowiska, poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców sąsiadujących z oczyszczalnią ścieków, zwiększenie liczby ludności korzystającej z nowo wybudowanej i zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej oraz ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych.

Budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Pietraszach

Okres realizacji: 02.03.2020 r. – 31.12.2021 r.

Źródło finansowania: PROW 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Wartość projektu: 5 063 285,45 PLN

Dofinansowanie UE (85%): 3 087 369,17 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 2 315 526,88 PLN

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby własne Wydziału Produkcji Wody Pietrasze „Wodociągów Białostockich” Sp. z o.o.

W ramach projektu zakłada się:

- budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 892,16 kW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na gruncie i istniejących zakrytych zbiornikach wodnych do produkcji energii elektrycznej w oparciu o energetykę słoneczną
- instalację pompy ciepła w budynku Pompowni III stopnia w Pietraszach do produkcji energii ciepłej.

Gmina Choroszcz

Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji grawitacyjnej, przepompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Porosły i Łyski na terenie Gminy Choroszcz.

Okres realizacji: 30.01.2020 r. – 30.12.2021r.

Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dofinansowanie: 548 245,00 PLN

Dofinansowanie na rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich.

Gmina Supraśl

Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokołda i Podsokołda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla świetlicy wiejskiej w Sokołdzie

Okres realizacji: 23.07.2018 r. – 30.06.2021 r.

Źródło finansowania: PROW 2014-2020

Wartość ogółem: 1 616 118,55 PLN

Dofinansowanie: 1 028 335,00 PLN

Projekt obejmuje budowę przydomowej oczyszczalni ścieków dla świetlicy wiejskiej w Sokołdzie, budowę wodociągu o długości 2,4 km, ujęcie wody i stację uzdatniania wody w Sokołdzie.

Gmina Zabłudów

Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zabłudów – etap IV

Okres realizacji: 28.11.2019 r. – 28.11.2021 r.

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wartość projektu: 3 121 763,48 PLN

Dofinansowanie: 608 799,00 PLN

Projekt realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, Poddziałania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, z zakresu Gospodarka wodno – ściekowa. W ramach projektu podjęte zostaną działania inwestycyjne mające na celu likwidację ujęcia wody SW2 oraz budowę nowego ujęcia wody SW3 w SUW Kuriany, przebudowę systemu odprowadzania wód popłucznych w SUW Kuriany, budowę kontenerowej pompowni wody na stacji wodociągowej z agregatem prądotwórczym, przebudowę oczyszczalni ścieków w Białostoczku, polegającej na instalacji kopuły zapachowej.

CEL 6. DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

❖ DZIAŁANIE 6.1. ROZWÓJ KLUCZOWYCH POWIĄZAŃ KOMUNIKACYJNYCH

Projekty finansowane spoza ZIT

Gmina Choroszcz

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 106295B – ulica Zastawie II w Choroszcz wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej

Okres realizacji projektu: 23.10.2019 r. – 30.12.2020 r.

Źródło dofinansowania: Fundusz Dróg Samorządowych

Wartość projektu: 6 313 951,71 PLN

Dofinansowanie: 2 679 981,68 PLN

W ramach projektu Gmina Choroszcz wykona jezdnię o długości 1421, chodniki, pobocza, kanalizację deszczową oraz wyniesione skrzyżowania i przejścia dla pieszych.

Rozbudowa drogi gminnej – ul. 3 Maja wraz z przebudową dróg gminnych: ul. Chabrowej, ul. Konwaliowej z sięgaczami i ul. Rumiankowej w Choroszczy

Okres realizacji: 04.10.2019 r. - 30.11.2020 r.

Źródło finansowania: Fundusz Dróg Samorządowych

Wartość projektu: 4 171 989,57 PLN

Dofinansowanie: 2 421 552,49 PLN

W ramach projektu Gmina Choroszcz wykona nawierzchnie jezdni z kostki betonowej, wybuduje i przebuduje zjazdy na posesje z kostki betonowej, wybuduje chodnika oraz dojścia do furtek z płytek betonowych, wykonana odwodnienie dróg. Zostanie rozbudowana i przebudowana istniejąca energetyczna linii napowietrzna nn – 0,4kV oświetlenie uliczne, oraz zostanie wykonane zabezpieczenia sieci gazowej.

Rozbudowa drogi gminnej Nr 106283B – ul. Piłsudskiego wraz z budową mostu na rzece Horodniana w Choroszczy.

Okres realizacji projektu: 20.10.2020 r. – 30.12.2021 r.

Źródło dofinansowania: Fundusz Dróg Samorządowych

Wartość projektu: 2 706 000,00 PLN

Dofinansowanie: 1 353 000,00 PLN

W ramach projektu Gmina Choroszcz wykona nawierzchnie jezdni z kostki betonowej, wybuduje i przebuduje zjazdy na posesje z kostki betonowej, wybuduje chodnika oraz dojścia do furtek z płytek betonowych, wykonana odwodnienie dróg. Wybudowany zostanie most nad rzeką Horodnianka łączący ul. Piłsudskiego z drogą gminną Nr 106251B.

Gmina Supraśl

Rozbudowa dróg gminnych: ulicy Granicznej nr 105267B i ulicy Dolnej nr 105256B w Zaściankach i Grabówce oraz ulicy Wiosennej nr 105193B w Zaściankach

Okres realizacji projektu: 2019 - 2020 r.

Źródło dofinansowania: Fundusz Dróg Samorządowych 2019 – 2020

Dofinansowanie: 2 371 865,15 PLN

Przebudowa drogi gminnej ul. Tygryziej i Niedźwiedziej w Sobolewie, Fundusz Dróg Samorządowych 2019 - 2020.

Okres realizacji projektu: 2019 r. - 2020 r.

Źródło dofinansowania: Fundusz Dróg Samorządowych 2019 – 2020

Dofinansowanie: 1 578 440,49 PLN

Gmina Zabłudów

Przebudowa drogi gminnej 106892B ul. Kalwińskiej wraz z budową drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Surażską do skrzyżowania z ul. Św. Rocha w Zabłudowie

Okres realizacji: 24.10.2019 r. – 29.09.2020 r.

Źródło finansowania: Fundusz Dróg Samorządowych

Wartość ogółem: 977 707,50 PLN

Dofinansowanie: 477 277,51 PLN

Projekt obejmuje przebudowę drogi gminnej 106892B ul. Kalwińska wraz z budową drogi gminnej od skrzyżowania ul. Surażskiej do skrzyżowania z ul. Św. Rocha. Zakłada wykonanie chodników dla pieszych co w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu, w tym pieszych i rowerzystów. Ponadto na uwzględnionym w przedmiotowym wniosku projekcie przewidziano wykonanie dwóch przejść dla pieszych oraz wyniesione przejście dla pieszych wraz z oświetleniem ledowym, co dodatkowo wpłynie na poprawę bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu. Oświetlenie przewidziane do wykonania jest oświetleniem ledowym. Ponadto zastosowane zostaną środki pozwalające na zarządzanie prędkością na drodze i uspokojenie ruchu poprzez wykonanie na obu odcinkach nowego oznakowania drogowego, nowej organizacji ruchu a przede wszystkim poprzez wykonanie progów zwalniających. Wybudowanie przedmiotowych odcinków z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przebudowa drogi gminnej nr 106855B Zagruszany - Zwierki

Okres realizacji: 17.12.2019 r. – 08.12.2020 r.

Źródło finansowania: Fundusz Dróg Samorządowych

Wartość ogółem: 1 193 807,50 PLN

Dofinansowanie: 582 547,18 PLN

W ramach zadania przewiduje się przebudowę drogi gminnej 106855B łączącej drogę powiatową nr 1489B Żuki-Pasynki – Zagruszany z drogą krajową nr 19 w miejscowości Zwierki. Stanowić one będzie połączenie komunikacyjne niezbędne dla rozwoju obszaru wiejskiego gminy Zabłudów, wpływającej na rozwój sieci komunikacyjnej gminy Zabłudów jak i całego województwa oraz umożliwiającej poprawę jej dostępności dla przedsiębiorców i społeczności lokalnych. Stworzona zostanie bowiem alternatywna trasa dla pojazdów przejeżdżających przez drogę krajową nr 19 do dojazdu na drogę powiatową nr 1489B Żuki – Pasynki. Objęty projektem odcinek drogi będzie więc stanowił POŁĄCZENIE DROGI KRAJOWEJ Z DROGĄ POWIATOWĄ.

Rozbudowa drogi gminnej nr 106863B Kudrycze – Pasynki – Zabłudów na terenie gminy Zabłudów, powiat białostocki, województwo podlaskie, na odcinku Kudrycze – Żuki od km 0+043 do km 2 + 971

Okres realizacji: 29.10.2020 r. – 31.12.2022 r.

Źródło finansowania: Fundusz Dróg Samorządowych

Wartość ogółem: 3 026 956,20 PLN

Dofinansowanie: 1 414 831,24 PLN

Projekt obejmuje rozbudowę drogi gminnej nr 106863 B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1496 B w km 0+043 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1489 B w km 2+971, na odcinku Kudrycze -Żuki. Całkowita długość odcinka objętego rozbudową to 2928 m. Zakres robót obejmuje w szczególności: budowę jezdni, chodnika, zjazdów; budowę i przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi; budowę kanału technologicznego i przebudowę istniejących urządzeń telekomunikacyjnych, rozbudowę i budowę przepustów; wycinkę drzew i krzewów. Odcinek drogi gminnej ujęty we wniosku w km 0+043 w miejscowości Kudrycze łączy się z drogą powiatową nr 1496 B, następnie krzyżuje się w miejscowości Żuki z drogą powiatową 1498 B w km 2+971. W dalszym przebiegu, nie ujętym w tym wniosku, w km 7+500 droga gminna nr 106863 B łączy się w Zabłudowie z drogą krajową nr 19. Z uwagi na fakt, że droga gminna łączy się z dwiema drogami powiatowymi oraz drogą krajową, przebiega od zachodnio - południowej granicy gminy Zabłudów przez miejscowości Kudrycze, Żuki, Pasynki, Kowalowce do Zabłudowa pełni ważną rolę w układzie komunikacyjnym gminy, powiatu białostockiego oraz województwa podlaskiego.

CEL 7. INTEGRACJA STRATEGICZNEGO ZARZĄDZANIA ROZWOJEM BOF

❖ DZIAŁANIE 7.1. INSTYTUCJONALIZACJA WSPÓŁPRACY SAMORZĄDÓW BOF

Formą instytucjonalizacji współpracy samorządów BOF jest działalność Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, które w 2020 roku zrealizowało zadania w następujących obszarach:

1. OBSZAR WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ZADAŃ INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE BIAŁOSTOCKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

W 2020 roku dokonano aktualizacji *Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (wersja 6)*, która została przyjęta Uchwałą nr 14/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego z 23 lipca 2020 r. Dokument został przekazany do zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. *Strategia ZIT BOF (wersja 6)* została pozytywnie zaopiniowana przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Uchwałą nr 152/2439/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z 10 września 2020 r. zmienioną Uchwałą nr 155/2494/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z 24 września 2020 r. oraz pozytywnie zaopiniowana przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Opinią z 29 września 2020 r. Poziom alokacji na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPOWP na lata 2014-2020 nie uległ zmianie.

Przy aktualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (zmiany zostały przyjęte Uchwałą Nr 177/2965/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 7 stycznia 2021 r., a wcześniej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej C(2020)9419 z dnia 18 grudnia 2020 r.) wprowadzono przesunięcie środków alokacji ZIT BOF pomiędzy funduszami EFRR i EFS i alokacja EFRR wynosi 67,4 mln EUR (7,68% alokacji RPOWP z EFRR) oraz alokacja EFS wynosi 8,6 mln EUR (2,57% alokacji RPOWP z EFS). Zmiany te zostaną wprowadzone do Strategii ZIT BOF przy kolejnej aktualizacji.

W 2020 r. IP ZIT BOF wykonywało zadania związane z wyborem projektów w trybie konkursowym obejmujące: pełnienie roli Instytucji Organizującej Konkurs wspólnie z IZ RPOWP oraz dokonywanie oceny wniosków o dofinansowanie projektów na etapie preselekcji.

Zakończono konkursy z naborów poprzednich lat:

- nr RPPD.03.01.03_08.02.02-IZ.00-20-001/18 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie BOF/ Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego,
- nr RPPD.07.02.02_08.04.02-IZ.00-20-001/18 – Rozwój usług społecznych w ramach BOF/ Infrastruktura usług socjalnych w ramach BOF.

Kontynuowano prace przy konkursach:

- nr RPPD.03.03.01_08.02.02-IZ.00-20-001/18 – Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki/ Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego,
- nr RPPD.07.02.02_08.04.02-IZ.00-20-001/19 - Rozwój usług społecznych w ramach BOF/ Infrastruktura usług socjalnych w ramach BOF.

Ogłoszono jeden konkurs:

- nr RPPD.03.01.03_08.02.02-IZ.00-20-001/20 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie BOF/ Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

W 2020 r. zostały wysłane dwa wezwania do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych. IP ZIT BOF brało udział w opracowaniu kryteriów oraz dokumentacji związanej z wezwaniem. Zadaniem pracowników IP ZIT BOF będzie też dokonanie pełnej oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych z udziałem ekspertów zewnętrznych w zakresie kryteriów merytorycznych zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPOWP 2014-2020. W 2020 roku przeprowadzono w ramach alokacji ZIT BOF trzy nabory w trybie nadzwyczajnym.

Monitorowano stan przygotowania projektów pozakonkursowych wskazanych w *Strategii ZIT BOF* oraz monitorowano realizację wskaźników wskazanych w *Strategii ZIT BOF*. Gmina Supraśl zrezygnowała z realizacji projektu pozakonkursowego *Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Sobolewie w gminie Supraśl*. Było to spowodowane trudną sytuacją gospodarczą gminy w następstwie COVID-19. W związku z uwolnioną alokacją z Poddziałania 1.4.2 zidentyfikowany został w ramach aktualizacji *Strategii ZIT BOF (wersji 6)* nowy projekt pozakonkursowy z Gminy Dobrzyń Duże. Monitorowano też stan przygotowania projektu pozakonkursowego *EcoCentrum Kompetencji BOF – utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami*. Ponadto sporządzono i przekazano do IZ RPOWP sprawozdanie roczne za 2019 rok i sprawozdania kwartalne za 2020 rok.

Stowarzyszenie BOF informowało społeczeństwo o wsparciu finansowym z Unii Europejskiej oraz promowało projekty realizowane w ramach ZIT. Zorganizowane zostały 2 szkolenia online dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów: 1) Nowe prawo zamówień publicznych oraz 2) Szczególne reżimy prawa zamówień publicznych. W szkoleniach wzięło udział 45 osób. Zrealizowane zostało również spotkanie informacyjne, dot. prowadzonych naborów projektów współfinansowanych w ramach instrumentu ZIT (Poddziałanie 7.2.2. Rozwój usług społecznych w ramach BOF i Poddziałanie 8.4.2. Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF). Ponadto na bieżąco Stowarzyszenie BOF dokonywało wyjaśnień wszelkich wątpliwości zgłaszanych przez potencjalnych beneficjentów w trakcie prowadzonego naboru.

Stowarzyszenie BOF w 2020 roku prowadziło stronę internetową www.bof.org.pl, na której publikowane są: m.in. informację dotyczące ogłoszonych konkursów, informację niezbędne beneficjentom na etapie aplikowania o dofinansowanie (np. jak korzystać z ZIT, znaleźć dofinansowanie), a także informacje dla osób realizujących projekty (np. procedury dotyczące zamówień publicznych), umieszczane są również informacje dotyczące Akademii Beneficjenta BOF

(np. spotkania informacyjne, szkolenia i warsztaty, doradztwo). Dodatkowo jest prowadzony profil Stowarzyszenia BOF w mediach społecznościowych, takich jak: facebook, Twitter, na których publikowane są aktualne informacje z funkcjonowania SBOF (np. konkursy, realizowane projekty, informacje z gmin o projektach wdrażanych ze środków ZIT).

Opracowany został Biuletyn Stowarzyszenia BOF nr 4/2020 poświęcony opisowi wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminach, inwestycji w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz innym instytucjom służącym gminnym strefom rekreacji w przestrzeni publicznej (stref czasu wolnego), a także wspólnie z Urzędem Statystycznym w Białymstoku przygotowało publikację "Białostocki Obszar Funkcjonalny w latach 2014-2019".

Stowarzyszenie BOF brało udział w badaniach ewaluacyjnych i analizach w zakresie wdrażania instrumentu ZIT, w szczególności poprzez współpracę w aktualizacji Planu Ewaluacji RPOWP 2014-2020 w zakresie realizacji *Strategii ZIT BOF* oraz aktywny udział w pracach Grupy Sterującej Ewaluacją RPOWP 2014-2020 (GSE) jako członek grupy. IP ZIT BOF współpracowało z podmiotami przeprowadzającymi ewaluację na zlecenie IZ RPOWP oraz przekazywało informacje niezbędne do przeprowadzenia badań ewaluacyjnych. Pracownicy Stowarzyszenia BOF w 2020 r. brali udział w następujących badaniach ewaluacyjnych:

- Kompleksowa ocena instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach RPOWP 2014-2020.
- Ewaluacja wdrażania zasad horyzontalnych w ramach RPOWP 2014-2020,
- Ocena realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz działań informacyjno-szkoleniowych w ramach RPO WM 2014-2020.

2. OBSZAR WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA STOWARZYSZENIA BOF DO NOWEGO OKRESU PROGRAMOWANIA ORAZ BUDOWY TRWAŁEJ WSPÓŁPRACY

W 2020 r. w Stowarzyszeniu BOF trwały prace koncepcyjne nad opracowaniem *Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 (SR BOF)*, która ma spełniać warunki strategii rozwoju ponadlokalnego (zgodnie z *Ustawą o samorządzie gminnym* – zmienioną 13 listopada 2020 r.) i planu działań ZIT, inaczej strategii terytorialnej (zgodnie z projektem *Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS,...* oraz projektem *Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2021-2027*). Przeprowadzane zostały indywidualne i grupowe wywiady z Członkami Stowarzyszenia BOF dotyczące przyszłej współpracy i kierunkach wspólnych działań. W trakcie Walnego Zebrania Stowarzyszenia BOF wszyscy członkowie zadeklarowali chęć kontynuowania współpracy i opracowania nowego dokumentu strategicznego. We współpracy z Urzędem Statystycznym w Białymstoku został wydany biuletyn statystyczny pt. „Białostocki Obszar Funkcjonalny w latach 2014-2020”, stanowiący podstawę do opracowania diagnozy strategicznej. Elementem prac nad *SR BOF 2021-2030* było też przygotowanie we współpracy z wszystkimi członkami Stowarzyszenia BOF (od marca 2020 roku do maja 2020 roku) fiszek przedsięwzięć strategicznych w sześciu obszarach tematycznych. Fiszki te zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Równolegle trwają prace nad opracowaniem *Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym (SUMP BOF)*, a elementy tego dokumentu mają zostać wykorzystane w *Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030*. Stowarzyszenie SBOF zainicjowało spotkania Związków ZIT w celu wymiany doświadczeń w opracowaniu SUMP, ale jak się okazało podczas spotkań potrzeba wymiany doświadczeń dotyczy też innych dokumentów strategicznych. Spotkania te z udziałem Związków ZIT, przedstawiciele KE i MFiPR odbywają się od kwietnia 2020 roku w każdy ostatni czwartek miesiąca. Stroną techniczną organizacji wszystkich spotkań zajmują się pracownicy Biura Zarządu SBOF. Pracownicy BZ SBOF biorą też udział w spotkaniach organizowanych przez MFiPR w ramach pilotażu SUMP. Stowarzyszenie BOF przygotowuje opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w ramach opracowania SUMP.

Członkowie Stowarzyszenia BOF i pracownicy BZ SBOF uczestniczą również w pracach nad przygotowaniem „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2021-2030”, w której wśród sześciu kluczowych obszarów rozwoju rdzenia BOF wyodrębniony został obszar „powiązania funkcjonalne”, wskazujący na współpracę Białegostoku z gminami tworzącymi BOF. W obszarze tym wykorzystywany jest dorobek i doświadczenie Stowarzyszenia BOF w budowaniu partnerskiej współpracy, realizacji projektów krajowych i międzynarodowych, a także opracowaniu sektorowych dokumentów strategicznych. Takie działania umożliwią lepszą koordynację procesu przygotowania SR BOF

3. OBSZAR WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE INTELIGENTNEJ ENERGII

Projekt Centrum energii odnawialnych i efektywności energetycznej na Podlasiu: Powiat Hajnowski i Powiat Białostocki (*Establishment of a Competence Centre for Renewable Energy Efficiency in the Podlasie region: the counties of Hajnówka and Białystok*)

Centrum Energii Odnawialnej prowadziło swoje działania do grudnia 2020 roku. W listopadzie 2019 roku powołana została Komisja ds. energii odnawialnej przy Stowarzyszeniu BOF. W jej skład weszli przedstawiciele instytucji reprezentujących różne środowiska: instytucje samorządowe, naukowe, rządowe, przedsiębiorstwa. Łącznie komisja składała się z 36 członków oraz Przewodniczącego Komisji i Zastępcy Przewodniczącego. Komisja składała się z 25 przedstawicieli gmin i miast powiatu białostockiego i hajnowskiego oraz przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz Starostwa Powiatowego w Białymstoku, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Politechniki Białostockiej, BFKK, PFRR, LGD, „Puszcza Białowieska”, Izby Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku. Przez cały okres projektu prowadzone były rozmowy i spotkania na temat przyszłej struktury Centrum. W dyskusję zaangażowani byli wszyscy bezpośredni partnerzy projektu oraz przedstawiciele Komisji ds. Energii Odnawialnej, którzy wyrazili swoją opinię odnośnie potrzeby dalszego funkcjonowania CEO. Dnia 16.12.2020 przed Notariuszem Martą Małgorzatą Kamecką podpisano przez fundatora oświadczenie o ustanowienie fundacji.

Główne działania prowadzone przez pracowników CEO:

- doradztwo dla mieszkańców powiatu białostockiego i hajnowskiego (łącznie udzielono 385 porad: 47 powiat białostocki, 339 - powiat hajnowski), dotyczyło ono m.in. opracowania koncepcji instalacji fotowoltaicznej, termomodernizacji oraz doboru

optymalnych pomp ciepła. W okresie zimowym dużą popularnością cieszyła się kamera termowizyjna i oględziny domów pod kątem strat ciepła i możliwości doboru odpowiednich rozwiązań;

- analiza pod kątem zarządzania energią budynków użyteczności publicznej – przebadano 106 budynków (100 powiat białostocki, 6 - powiat hajnowski);
- doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego (99 porad: 44 powiat białostocki, 45 - powiat hajnowski)), dotyczyło ono m.in. : przygotowania analiz efektywności energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, prowadzenia procedur zawarcia kompleksowych umów na zakup energii, szacowania efektu ekologicznego instalacji PV, aplikowania, realizacji i rozliczania projektów ze środków krajowych i unijnych, możliwości obniżenia rachunków za energię ciepłą oraz możliwości modernizacji instalacji oświetleniowej w budynkach, weryfikacji dokumentacji projektowej, termomodernizacji budynków;
- szkolenia i webinaria mające na celu zwiększenie wiedzy odnośnie opłacalności, bezpieczeństwa i aktualnych przepisów prawnych instalacji fotowoltaicznych. SBOF przygotowało i przeprowadziło łącznie 12 szkoleń, z tego 6 dedykowanych pracownikom jst, 3 - mieszkańcom, i 3 - instalatorom PV. Łącznie udział w nich wzięło 87 osób.

CEO SBOF prowadziło również edukację społeczeństwa lokalnego poprzez przygotowanie i rozpowszechnienie publikacji w formie ulotek na temat nowoczesnych rozwiązań instalacyjnych oraz działań energooszczędnych, opracowano również poradnik dla mieszkańców pt. *Jak oszczędzać energię w gospodarstwie domowym?*

Przez cały okres projektu realizowano działania informacyjne z działań projektowych, odnośnie różnych możliwych dofinansowań i zalet stosowania rozwiązań energooszczędnych na stronie internetowej projektu, a potem również w mediach społecznościowych na facebooku.

Prowadzono działania mające na celu nawiązanie kontaktu oraz promocję lokalnych firm instalacyjnych z obszaru Podlasia poprzez prowadzenie szkoleń dla instalatorów, stronę internetową projektu oraz publikacje papierowe.

Zespół projektowy podniósł swój poziom wiedzy na temat OZE, rozwiązań energooszczędnych oraz zasad działania analogicznych Centrów Energii Odnawialnej w Niemczech i ich współpracy z interesariuszami w trakcie wyjazdów studyjnych do Niemiec.

Projekt *URB-EN Pact* finansowany z Programu *URBACT III*

Stowarzyszenie BOF we wrześniu 2019 r. rozpoczęło realizację projektu *URB-EN Pact* finansowanego z Programu *URBACT III*. Projekt *URB-EN Pact* realizowany jest w partnerstwie międzynarodowym miast i ich obszarów funkcjonalnych oraz metropolitalnych. Partnerami projektu są: obszar metropolitalny Clermont (Francja) – Lider, Alto Minho (Portugalia), Stowarzyszenie BOF (Polska), Galati (Rumunia), Palma di Montechiaro (Włochy), Obszar metropolitalny Normandii (Francja), Elefsina (Grecja), Tampere (Finlandia) oraz Rzym (Włochy). I faza projektu realizowana była w okresie 6-ciu miesięcy od 02.09.2019 r. do 02.03.2020 r. Przejście do II fazy uzależnione jest od pozytywnej oceny wniosku aplikacyjnego przez Instytucję Zarządzającą. Faza II realizowana będzie od maja 2020 r. przez okres 24 miesięcy.

Celem projektu jest wypracowanie lokalnego planu działań prowadzącego do tego, aby Białostocki Obszar Funkcjonalny stał się w perspektywie najbliższych trzydziestu lat, tj. do roku 2050, terytorium o zerowym zużyciu energii netto. Będzie to możliwe poprzez produkcję i dostarczanie energii pochodzącej z OZE i wdrażanie tzw. pętli energetycznych, z których korzystać będą mogli wszyscy beneficjenci lokalnej gospodarki obiegu zamkniętego.

W ramach projektu w 2020 r. Stowarzyszenie BOF było gospodarzem bezpośredniego, międzynarodowego spotkania wszystkich Partnerów Projektu w Białymstoku. Ponadto członkowie Stowarzyszenia BOF uczestniczyli w kolejnych trzech międzynarodowych spotkaniach online Partnerów Projektu, podczas których omawiane były zagadnienia związane z zeroemisyjnością miast. Opracowana została "mapa drogowa" (Roadmap) odnosząca się do harmonogramu prac nad opracowaniem finalnego dokumentu, będącego rezultatem projektu, tj. Planu Działań (*Integrated Action Plan*) wskazującego kierunki działań, które należy podjąć, aby BOF stał się obszarem o zerowym zużyciu energii netto do roku 2050 (Zero Net Territory).. Ponadto powołano Lokalną Grupę URBACT, która pełni rolę ekspercko-konsultacyjną w procesie planowania działań prowadzących obszar BOF do zeroemisyjności do roku 2050. W skład grupy wchodzi przedstawiciele takich instytucji jak: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Politechnika Białostocka, Wodociągi Białostockie, Spółka Lech, Enea, Białostocki Park Naukowo – Technologiczny, Urząd Miejski w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego oraz przedsiębiorcy. Powołanie Grupy jest wyrazem zintegrowanego i partycypacyjnego podejścia do planowanego działania. W roku 2020 odbyły się dwa spotkania Lokalnej Grupy URBACT, podczas których wypracowano analizę SWOT dla obszaru BOF oraz sformułowano cele strategiczne, których osiągnięcie przybliży BOF do statusu obszaru o zerowym zużyciu energii netto.

Grupa Zakupowa Energii Elektrycznej

W 2019 r. podpisano umowę na funkcjonowanie Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej na lata 2020-2021. Zorganizowanie Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej przyczynia się do znacznych oszczędności w Gminach BOF. Zgodnie z treścią porozumienia prowadzone są również działania związane z monitoringiem zużycia energii elektrycznej. W 2021 roku realizowana będzie umowa na dostawę energii elektrycznej zawartej z PGE na lata 2020-2021 oraz prowadzona będzie bieżąca współpraca z gminami. W 2021 r. podjęte zostaną działania zmierzające do przygotowania danych i dokumentów do organizacji przyszłych wspólnych zakupów energii na kolejne lata. Planowane jest utworzenie kolejnych grup zakupowych. Liderem w tym zakresie jest Miasto Białystok.

Partnerska Inicjatywa Miast – sieć Jakość powietrza

W czerwcu 2020 r. odbyło się spotkanie online organizowane przez Związek Miast Polskich, który był zainteresowany poznaniem doświadczeń miast w realizacji projektu Partnerskiej Inicjatywy Miast - Jakość Powietrza i dowiedzeniem się jakie rozwiązania miasta zdołały przygotować lub wdrożyć. Spotkanie polegało na zapoznaniu się z doświadczeniami w gronie ekspertów miejskich, pracujących z miastami polskimi (w szczególności średnimi) co docelowo ma służyć

lepszemu przygotowaniu innych miast do wdrażania rozwiązań na rzecz poprawy jakości powietrza. W październiku 2020 roku został ogłoszony przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej konkurs w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast pn. *Dotacje w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast*, wspierający jednostki samorządu terytorialnego w procesie wdrażania rozwiązań wypracowanych w Miejskich Inicjatywach Działania w ramach pilotażowej edycji projektu *Partnerska Inicjatywa Miast – Miasta uczące się*, w zakresie trzech tematów: rewitalizacja, mobilność miejska i jakość powietrza. Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego opracowało i złożyło wniosek, którego realizację zaplanowano na rok 2021. Celem projektu będzie kształtowanie kompetencji na poziomie lokalnym poprzez doradztwo i szkolenia dla mieszkańców i gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego nt. sposobów ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez poprawę efektywności energetycznej i instalację OZE, a także kreowanie i wzmacnianie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży poprzez podniesienie wiedzy i kompetencji nt. OZE. Cel projektu będzie realizowany poprzez doradztwo i szkolenia dla mieszkańców gmin BOF; warsztaty dotyczące upowszechnienia wiedzy wśród uczniów nt. OZE, oraz konkurs dla dzieci i młodzieży na temat OZE.

Przygotowanie projektu dotyczącego utworzenia branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami

Stowarzyszenie BOF jako Lider realizowało działania mające na celu przygotowanie projektu pozakonkursowego dotyczącego utworzenia branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami, do otrzymania dofinansowania z instrumentu ZIT, w ramach RPOWP 2014-2020. Projekt ten odpowiada na potrzeby zidentyfikowane w trakcie wdrażania projektów RPOWP w obszarze gospodarki niskoemisyjnej w BOF. Celem projektu jest dostosowanie kompetencji osób uczących się, podejmujących decyzje edukacyjno-zawodowe (rozumiane jako kwalifikacje, umiejętności i postawy), do potrzeb regionalnej gospodarki w obszarze gospodarowania energią i zasobami. Stowarzyszenie BOF w lutym 2020 r. ogłosiło konkurs na Partnera Stowarzyszenia BOF do wspólnego przygotowania i realizacji projektu branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami. W ramach tego konkursu na Partnera została wybrana Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr. Opracowano fiszkę zgłoszeniową dla projektu pozakonkursowego, a także opracowano i złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Strategii ZIT BOF planowanego do wsparcia w RPOWP 2014-2020.

4. OBSZAR WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ

Projekt *Cycling for development, growth and quality of life in European regions* (EU Cycle) finansowany ze środków Interreg Europe

Stowarzyszenie BOF jest jednym z pięciu europejskich partnerów w ramach projektu *Cycling for development, growth and quality of life in European regions* (EU Cycle), który jest współfinansowany ze środków Interreg Europe. Liderem projektu jest węgierska organizacja West Pannon Regional and Economic Development Public Nonprofit Ltd., a pozostałymi partnerami European Cyclists Federation asbl (Belgia), Euregio Rhine-Waal (Niemcy), Region of Apulia (Włochy). Okres realizacji projektu obejmuje 48 miesięcy od 01.08.2019 r. do 31.07.2023 r. Projekt jest

wynikiem braku kompleksowych i aktualnych wytycznych oraz zestawu kryteriów finansowania w celu najlepszego wspierania dostępnych, innowacyjnych rozwiązań dotyczących projektów związanych z transportem rowerowym.

Celem projektu jest usprawnienie wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w szczególności programów na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz w określonych przypadkach programów EWT, dotyczących przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Poprawiając wdrażanie instrumentów polityki regionalnej, ogólnym celem EU CYCLE jest wniesienie znaczącego wkładu w dekarbonizację transportu poprzez promowanie transportu rowerowego jako zrównoważonego, niskoemisyjnego sposobu przemieszczania się na obszarach miejskich, na potrzeby dojazdu do pracy w mieście i na wsi oraz jako formy turystyki. Kluczowym dokumentem, który ma powstać w okresie realizacji projektu jest Plan Działania. W lipcu 2020 r. wybrano wykonawcę dokumentu - Stowarzyszenie Rowerowy Białystok.

Udział w pilotażu mającym na celu przygotowanie i realizację *Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego*

W 2020 r. Stowarzyszenie BOF kontynuowało udział w pilotażu mającym na celu przygotowanie i realizację *Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP)* oraz współpracę z Ekspertami Jaspers. W roku 2020 członkowie Stowarzyszenia BOF uczestniczyli w warsztatach dot. SUMP organizowanych przez Wydział Programowania i Współpracy Międzynarodowej Departament Analiz Transportowych i Programowania Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Ponadto prowadzono prace nad przygotowaniem opisu przedmiotu zamówienia do SIWZ na opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

5. OBSZAR WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE GOSPODARKI I TURYSTYKI

Wdrożenie *Planu promocji gospodarczej BOF ze szczególnym uwzględnieniem promocji turystycznej na lata 2019-2023*

Nadrzędnym celem określonym w *Planie promocji* jest *Rozwój powiązań funkcjonalnych gmin w BOF w obszarze gospodarki poprzez aktywizację lokalnych potencjałów z wykorzystaniem metod i narzędzi promocji*. Plan jest wdrażany poprzez m.in realizację projektu *Razem otwieramy granicę / We open border together / Открываем границы вместе* dofinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Projekt wpisuje się w dwa cele Planu.

- wzrost atrakcyjności i rozpoznawalności oferty przemysłów czasu wolnego dla mieszkańców BOF i odwiedzających przez sieciowanie istniejących walorów i atrakcji oraz odpowiednią ich promocję (utworzenie i promocja nowego szlaku „Perły BOF-u” łączącego walory turystyczne dziesięciu gmin BOF, promocja ruchu bezwizowego, wydanie i rozpowszechnienie folderu promującego walory turystyczne BOF, wydanie i upowszechnienie kalendarza imprez turystycznych),
- aktywizacja i rozwój przedsiębiorstw z branży turystycznej przez promocję możliwości rozwoju i współpracy (opracowanie Strategii rozwoju transgranicznego produktu turystycznego; podniesienie kwalifikacji osób pracujących na rzecz turystyki,

w tym pracowników biur podróży; podpisanie porozumień o współpracy pomiędzy polskimi i białoruskimi biurami podróży; upowszechnienie informacji o walorach turystycznych w mediach społecznościowych.

Projekt *Razem otwieramy granicę / We open border together / Открываем границы вместе* (nr Referencyjny PBU2/0794/18) dofinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Stowarzyszenie BOF od kwietnia 2020 roku realizuje jako Lider projekt w partnerstwie z Państwowym Uniwersytem im. Aleksandra Puszkina w Brześciu na Białorusi.

W ramach projektu opracowano ekspertyzę dotyczącą propozycji Szlaku „Perły BOF”, trwały także prace nad opracowaniem *Strategii rozwoju transgranicznego produktu turystycznego w BOF*, przeprowadzono szkolenie online dla organizatorów ruchu turystycznego w BOF na temat dostępności usług turystycznych dla osób z niepełnosprawnościami, odbywał się kurs języka rosyjskiego w turystyce (zajęcia online), a także na bieżąco publikowano informacje o działaniach projektowych na stronie internetowej bof.org.pl i portalu społecznościowym Facebook. Opracowano i wydrukowano kalendarze imprez turystycznych na terenie BOF.

Realizacja projektu polegającego na promocji ruchu bezwizowego, międzynarodowej wymianie ludzi i doświadczeń, poznaniu kultury, zwyczajów i walorów turystycznych sąsiadów przy zamkniętych granicach i ograniczeniach kontaktów bezpośrednich przypadła na okres, gdy wprowadzone były ograniczenia wynikające z pandemii koronawirusa w związku z czym była niezwykle utrudniona, a większość zaplanowanych form realizacji projektu została uniemożliwiona.

Projekt *Acceleration of Business Support Ecosystem* w ramach Programu Interreg Litwa – Polska

Stowarzyszenie BOF od 01.06.2020 r. rozpoczęło realizację projektu pn. „Acceleration of Business Support Ecosystem”, w ramach programu Interreg V-A Litwa-Polska, która potrwa przez okres 18 m-cy. Partnerami Projektu są:

1. Kaunas University of Technology z Kowna (Litwa) – Lider
2. Kaunas Chamber of Commerce Industry and Crafts z Kowna (Litwa)
3. Politechnika Białostocka
4. Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Celem projektu jest promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży oraz współpracy pomiędzy innowatorami, władzami publicznymi, uniwersytetami i firmami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach projektu przeprowadzono następujące działania:

1. Zorganizowano bezpłatne doradztwo z przedsiębiorczości dla osób zainteresowanych z obszaru BOF;
2. Przeprowadzono wewnętrzne szkolenie online na temat sposobów szkolenia, trenowania i prowadzenia zespołów oraz podmiotów przez ekspertów ds. przedsiębiorczości pod kątem skutecznego zakładania i rozwoju przedsiębiorstw;

3. Wyłoniono w drodze zapytania ofertowego eksperta na przeprowadzenie szkoleń online oraz opracowanie materiałów do interaktywnego kursu online na platformę www.istartup.eu z zakresu generowania idei biznesowych w obszarze sektora ICT
4. Wyłoniono w drodze zapytania ofertowego usługodawcę na przeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej w mediach cyfrowych
5. Przeprowadzono kampanię reklamującą 4 wydarzenia projektowych na Facebooku;
6. Prowadzono bieżące działania komunikacyjne w mediach społecznościowych oraz crossposting informacji projektowych;
7. Uczestniczono w cotygodniowych spotkaniach online partnerów projektu oraz w trzech oficjalnych online online wszystkich Partnerów;
8. Przygotowano i złożono dwa Progress Reports do kontrolera pierwszego stopnia.

6. OBSZAR WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA KLIMATYCZNEGO

Projekt SYNERGIA DO KWADRATU

Celem głównym projektu jest podniesienie i zapewnienie utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację działań służących wyposażeniu i integracji służb zaangażowanych w usuwanie skutków klęsk żywiołowych i środowiskowych oraz stworzenie możliwości wczesnego ostrzeżenia i informowania mieszkańców o zaistniałym lub przewidywanym zagrożeniom.

Realizacja projektu *Synergia do kwadratu* ma za zadanie zapewnienie wzrostu bezpieczeństwa społeczeństwa w wyniku zwiększenia efektywności działania służb oraz usprawnienia systemu zarządzania kryzysowego poprzez stworzenie możliwości wczesnego informowania i ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami, co wymaga inwestycji w infrastrukturę oraz rozwój systemów zintegrowanego monitoringu i ostrzegania. Dzięki wyposażeniu służb w nowe narzędzia teleinformatyczne skróci się czas dostępu do informacji o zagrożeniach powstałych bądź zbliżających się. Zakupiony sprzęt pozwoli szybko i sprawnie wykonywać działania w celu pomocy mieszkańcom w obliczu nagłych zdarzeń. Pozwoli skrócić czas reakcji na występujące zagrożenia naturalne lub awarie. Wyposażenie i wzmocnienie służb, organów i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców oraz udoskonalenie procedur służyć będzie szybkiej wymianie informacji pomiędzy elementami systemu, co usprawni system zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

W 2020 r. zgłoszona została fisz projektowa do UMWP. Wszyscy członkowie SBOF są zgodni, iż realizacja projektu jest potrzebna. Przewidziane jest zgłoszenie projektu do realizacji na kolejną perspektywę w ramach RPOWP na lata 2021-2027.

❖ DZIAŁANIE 7.2. DOKUMENTY STRATEGICZNE BOF

W 2020 r. w Stowarzyszeniu BOF trwały prace koncepcyjne nad opracowaniem *Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 (SR BOF)*, która ma spełniać warunki strategii rozwoju ponadlokalnego (zgodnie z *Ustawą o samorządzie gminnym* – zmienioną 13 listopada 2020 r.) i planu działań ZIT, inaczej strategii terytorialnej (zgodnie z projektem *Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS...* oraz projektem *Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2021-2027*).

Równoległe trwają prace nad opracowaniem *Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym (SUMP BOF)*, a elementy tego dokumentu mają zostać wykorzystane w *Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030*.

Wnioski

Opracowanie *Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020* było warunkiem koniecznym wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to narzędzie wprowadzone przez Komisję Europejską w celu skuteczniejszego i efektywniejszego wydatkowania funduszy europejskich w latach 2014-2020.

Na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 31 grudnia 2020 roku zostało podpisanych 50 umów o dofinansowanie projektów konkursowych i pozakonkursowych na kwotę dofinansowania ze środków UE wynoszącą 280 486 070,61 PLN, co stanowi 83,6% alokacji ZIT BOF. Około 12% pozostałej alokacji ZIT BOF zaplanowano na dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych i konkursowych, których ocena nie została zakończona 2020 r. Wykorzystanie pozostałych ok. 4% alokacji ZIT BOF zostanie zaplanowane przy aktualizacji *Strategii ZIT BOF (wersji 7)*.

Zgodnie z celem MFiPR na koniec 2020 roku zatwierdzone wnioski o płatność miały stanowić 62,7% alokacji ZIT BOF. Według stanu na 31 grudnia 2020 roku w ramach ZIT BOF wkład UE w wydatkach z zatwierdzonych wniosków o płatność projektów wynosił 224 702 118,11 PLN, co stanowi 66,9% całkowitej alokacji ZIT.

Należy podkreślić, że podpisane zostały umowy o dofinansowanie wszystkich projektów pozakonkursowych zidentyfikowanych na etapie opiniowania *Strategii ZIT BOF (wersja 3)*. W marcu 2019 roku w procesie aktualizacji *Strategii ZIT BOF (wersja 5)* został zidentyfikowany jeden nowy projekt *Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Sobolewie w gminie Supraśl*, z realizacji którego zrezygnował Wnioskodawca w związku z trudną sytuacją gospodarczą z powodu stanu epidemii choroby zakaźnej COVID 19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2. W 2020 roku na etapie opiniowania *Strategii ZIT BOF (wersji 6)* zostały zidentyfikowane dwa nowe projekty pozakonkursowe: *Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże* w ramach Celu 1. Atrakcyjność inwestycyjna, Działania 1.2. Stworzenie sieci terenów inwestycyjnych oraz *EcoCentrum Kompetencji BOF – utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami* w ramach Celu 2. Kompetencje do pracy, Działania 2.2. Stworzenie centrum kompetencji BOF. Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego *EcoCentrum Kompetencji BOF – utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami* został złożony 30 października 2020 roku i projekt został wybrany do dofinansowania Uchwałą 192/3221/2021 z dnia 11 marca 2021 r. Zarządu Województwa Podlaskiego. Natomiast wniosek o dofinansowanie projektu *Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże* został złożony 30 listopada 2020 roku i do 31 marca 2021 roku nie zakończyła się jego ocena.

Zostały również podpisane umowy o dofinansowanie wszystkich projektów pozakonkursowych komplementarnych do *Strategii ZIT BOF*. W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia są to trzy projekty, a w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – dwa projekty.

Do 31 grudnia 2020 roku zakończono realizację (zatwierdzone zostały końcowe wnioski o płatność) 22 projektów w formule ZIT. W ramach tych projektów zostały osiągnięte planowane wskaźniki produktu i rezultatu zgodnie z umowami o dofinansowanie. Prowadzone przez IP ZIT BOF kontrole, wspólnie z IZ RPOWP, po zakończeniu realizacji projektów, również potwierdzały prawidłowe wykonanie działań. W przypadku pozostałych wdrażanych projektów nie odnotowano ważniejszych zagrożeń w ich prawidłowym przebiegu, a ewentualne główne przyczyny opóźnień w realizacji projektów dotyczyły problemów z wyborem lub zmianą wykonawców (np. związanych ze składaniem ofert przekraczających znacznie możliwości finansowe beneficjentów, rozwiązaniem umowy z wykonawcą w związku z niedotrzymaniem jej zapisów, itp.). W 2021 roku w związku z trwającym w Polsce stanem epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 prawidłowa i terminowa realizacja niektórych projektów może być zagrożona.

W 2020 r. wprowadzony został wybór w trybie nadzwyczajnym do dofinansowania projektów mających na celu ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 zgodnie z ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19. Stowarzyszenie BOF podjęło działania w celu ograniczenia wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 związane ze wsparciem przedsiębiorstw, szkół i szpitala z Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego i w przypadku wolnych środków z alokacji ZIT BOF działania te powinny być kontynuowane w 2021 roku.

W ramach naboru w trybie nadzwyczajnym IZ RPOWP podpisało w maju 2020 r. umowę z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego na realizację projektu *Bon antywirusowy*, którego celem jest wsparcie przedsiębiorstw w związku z trwającym w Polsce stanem epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Stowarzyszenie BOF jako Instytucja Pośrednicząca oraz IZ RPOWP dnia 11 stycznia 2021 r. wezwała w trybie nadzwyczajnym Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu *Wsparcie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID – 19*. Wniosek został złożony 3 lutego 2021 roku i projekt został wybrany do dofinansowania Uchwałą 194/3267/2021 z dnia 26 marca 2021 r. Zarządu Województwa Podlaskiego, a jego wybór do dofinansowania został zatwierdzony Uchwałą nr 13/2021 z 15 kwietnia 2021 r. Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dnia 21 grudnia 2020 r. wezwała w trybie nadzwyczajnym Stowarzyszenie BOF do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu *Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19*. Wniosek został złożony 19 stycznia 2021 roku i projekt został wybrany do dofinansowania Uchwałą 198/3367/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. Zarządu Województwa Podlaskiego, a jego wybór do dofinansowania został zatwierdzony Uchwałą nr 16/2021 z 20 kwietnia 2021 r. Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Spis tabel

Tabela 1. Alokacja ZIT BOF wg poddziałań RPOWP (stan na 4 stycznia 2021 r.).....	8
Tabela 2. Kontraktacja alokacji poszczególnych ZIT wojewódzkich – stan na dzień 31 maja 2020 r. (kumulatywnie jako % alokacji, kurs: 4,4242).....	10
Tabela 3. Matryca poddziałań w trybie pozakonkursowym w ramach Strategii ZIT BOF oraz poddziałań RPOWP 2014-2020.....	15
Tabela 4. Umowy z naborów w trybie pozakonkursowym w ramach ZIT wg poddziałań RPOWP 2014-2020 (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.)	16
Tabela 5. Podstawowe informacje o zakończonych projektach pozakonkursowych w ramach instrumentu ZIT (stan na 31 grudnia 2020 r.)	18
Tabela 6. Podstawowe informacje o realizowanych projektach pozakonkursowych w ramach instrumentu ZIT (stan na 31 grudnia 2020 r.)	20
Tabela 7. Matryca działań/poddziałań w trybie konkursowym w ramach Strategii ZIT BOF oraz poddziałań RPOWP 2014-2020.....	22
Tabela 8. Umowy z naborów w trybie konkursowym w ramach ZIT wg poddziałań RPOWP 2014-2020 (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.).....	23
Tabela 9. Lista projektów konkursowych, na realizację których podpisano umowy o dofinansowanie w ramach instrumentu ZIT do 31 grudnia 2020 r.	24
Tabela 10. Informacje o konkursach w ramach ZIT BOF wg poddziałań RPOWP 2014-2020 w roku 2020.	27
Tabela 11. Umowy z naborów w trybie nadzwyczajnym w ramach ZIT wg poddziałań RPOWP 2014-2020 (stan na dzień 31 stycznia 2021 r.)	28
Tabela 12. Podstawowe informacje o projektach w trybie pozakonkursowym komplementarnych do Strategii ZIT BOF z POPW 2014-2020	35
Tabela 13. Podstawowe informacje o projektach w trybie pozakonkursowym komplementarnych do Strategii ZIT BOF z POLiŚ 2014-2020	37
Tabela 14. Wskaźniki kluczowe w ramach projektu Bon antywirusowy	39
Tabela 15. Kluczowe i specyficzne dla programu wskaźniki produktu i rezultatu w projekcie Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie BOF	41
Tabela 16. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego (RB), wskaźniki produktu (P) oraz projektowe wskaźniki produktu (PP) na poziomie projektów realizowanych w formule ZIT	46
Tabela 17. Ludność BOF w 2018 i 2019 roku.....	50
Tabela 18. Struktura ludności wg ekonomicznych grup wieku w MOF OW w Polsce w 2019 roku.....	53
Tabela 19. Wskaźniki monitorowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w BOF w latach 2012-2019.....	57

Spis wykresów

Wykres 1. Wkład UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do alokacji ZIT poszczególnych ZIT wojewódzkich – stan na 15 czerwca 2020 r. i cele na koniec 2020 roku	11
Wykres 2. Wartość dofinansowania UE w PLN na 1 mieszkańca w umowach w ramach ZIT wg Beneficjentów (stan na 31 grudnia 2020 r.)	13
Wykres 3. Realizacja wskaźników (% realizacji wartości docelowej ze Strategii ZIT BOF) w projektach w ramach Działania 1.2. Stworzenie sieci terenów inwestycyjnych (PI 3a) na 31 grudnia 2020 r.	39
Wykres 4. Realizacja wskaźników (% realizacji wartości docelowej ze Strategii ZIT BOF) w projektach z EFS w ramach Działania 2.4. Rozwój wychowania przedszkolnego na 31 grudnia 2020 r.	42
Wykres 5. Wartości wskaźnika produktu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie w ramach Działania 4.2. Zwiększenie dostępu do usług społecznych na 31 grudnia 2020 r.	43
Wykres 6. Realizacja wskaźników produktu (% realizacji wartości docelowej ze Strategii ZIT BOF) w projektach w ramach Poddziałania 5.1.1. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF na 31 grudnia 2020 r.	44
Wykres 7. Realizacja wskaźników (% realizacji wartości docelowej ze Strategii ZIT BOF) w projektach w ramach Działania 5.2. Poprawa efektywności energetycznej i ograniczanie emisji zanieczyszczeń powietrza na 31 grudnia 2020 r.	45
Wykres 8. Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców w Polsce, w województwie podlaskim i w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym w latach 2012-2018	51
Wykres 9. Struktura ludności (w %) według grup wieku: przedprodukcyjnego, produkcyjnego (kobiety 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lat) i poprodukcyjnego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym w latach 2012-2018	53
Wykres 10. Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w zł na mieszkańca w rdzeniach MOF OW w Polsce w 2012 i 2019 roku	55

Spis map

Mapa 1. Umowy w ramach ZIT wg gmin (liczba umów i kwota dofinansowania UE w PLN) – stan na 31 grudnia 2020 r.	12
Mapa 2. Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców w MOF OW w Polsce w 2019 r.	52
Mapa 3. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w MOF OW w Polsce w 2019 r.	54